

THÔNG BÁO

**Kết luận của Đồng chí Võ Tấn Đức – Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc họp giao ban thường kỳ tiến độ giải ngân vốn
đầu tư công năm 2025**

Ngày 07 tháng 10 năm 2025, tại Trụ sở Khôi nhà nước tỉnh, Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Tấn Đức chủ trì buổi làm việc họp giao ban thường kỳ tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

I. Thành phần tham dự:

- Đồng chí Võ Tấn Đức – Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng;
- Đồng chí Trần Anh Tú – Phó Giám đốc Sở Tài chính;
- Đồng chí Trần Dương Hùng – Phó Giám đốc Sở Công thương;
- Đồng chí Diệp Trường Vũ – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Đồng chí Phan Đức Ánh – Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XVII;
- Đồng chí Lê Thanh Điền – Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh;
- Đồng chí Đinh Tiến Hải – Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Đồng chí Nguyễn Tôn Trọng – Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 01;
- Đồng chí Đặng Nam Phước – Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 02;
- Đồng chí Lê Thanh Trục – Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 03;
- Đồng chí Lê Hùng Toàn – Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 04;
- Đồng chí Trần Xuân Thám – Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 05;
- Đồng chí Trần Đại Dương – Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 06;
- Đồng chí Nguyễn Thái Học – Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 07;
- Đồng chí Võ Đại Minh Hoàng – Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 08;
- Đồng chí Võ Nguyên Quý – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 09;
- Đồng chí Nguyễn Đình Cẩm – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 10;
- Đồng chí Phạm Quảng – Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 11;
- Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng;
- Đồng chí Trần Ngọc Nguyên – Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài;
- Đồng chí Phạm Hoàng Sơn – Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú;

- Đồng chí Lý Duy Thanh – Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành;
- Đồng chí Trịnh Lương Thái – Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh;
- Đồng chí Lê Sỹ Thịnh – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp;
- Đồng chí Phạm Văn Thành – Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng;
- Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long;
- Đồng chí Đặng Xa Khởi – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Phước Long;
- Đồng chí Đào Thanh Lam – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản;
- Đồng chí Dương Văn Long – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập ;
- Đại diện các Chủ đầu tư và các Sở, ngành, Giám đốc các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực tỉnh Đồng Nai.

II. Nội dung:

Sau khi nghe Đồng chí Trần Anh Tú – Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo về tình hình giải ngân đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 của các chủ đầu tư; ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp, Đồng chí Võ Tấn Đức – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận chỉ đạo như sau:

Theo số liệu của Bộ Tài chính, đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt trên 51% kế hoạch. Mục tiêu xuyên suốt của Chính phủ là phân đầu giải ngân đạt 100% kế hoạch trong năm 2025, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thước đo năng lực của người đứng đầu.

Tuy nhiên, đối với tỉnh Đồng Nai, mặc dù thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt, song đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2025, toàn tỉnh mới giải ngân được 12.933,126 tỷ đồng, đạt 36,25% kế hoạch vốn UBND tỉnh giao, và đạt 40,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Nếu loại trừ phần vốn kéo dài và vốn bổ sung của dự án cao tốc Bắc – Nam phía Tây (Gia Nghĩa – Chơn Thành) với tổng giá trị 9.236,5 tỷ đồng, thì tỷ lệ giải ngân thực chất của tỉnh đạt 57% kế hoạch năm 2025.

Kết quả này chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ cũng như khối lượng công việc từ nay đến cuối năm còn rất lớn chưa đầy 3 tháng để hoàn thành kế hoạch giải ngân gần 22.700 tỷ đồng vốn còn lại. Điều đó đòi hỏi cả hệ thống chính trị của tỉnh phải vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ và thực chất hơn nữa trong quý IV để hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao.

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2025, đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2025 toàn tỉnh có:

- 06 đơn vị giải ngân vượt cam kết, gồm: Ban QLDA khu vực Lộc Ninh, khu vực 06, Đồng Phú, Phú Riềng, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Ban QLDA khu vực Đồng Xoài;

- 02 đơn vị đạt đúng cam kết, gồm Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai và Sở Tài chính;

- 32 đơn vị chưa đạt kế hoạch cam kết.

Các nguyên nhân chủ quan dẫn tới tình trạng chậm tiến độ có thể khái quát ở 4 nhóm:

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm — đây vẫn là “điểm nghẽn” lớn nhất, chiếm tỷ trọng cao trong tổng số dự án bị đình trệ. Dù Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập 02 Tổ công tác xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 701/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2025, nhưng tiến độ xử lý thực tế còn chậm.

- Thủ tục đầu tư, điều chỉnh dự án, phân khai kế hoạch vốn còn kéo dài — đặc biệt trong các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Năng lực và trách nhiệm của một số chủ đầu tư, nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu, chậm hoàn thiện hồ sơ thanh toán, không đảm bảo tiến độ thi công.

- Công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương còn thiếu chặt chẽ, thông tin báo cáo chưa kịp thời, chưa đảm bảo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Ngày 21 tháng 9 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 169/CD-TTg, yêu cầu các địa phương coi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị số một trong 3 tháng cuối năm. Đây không chỉ là yêu cầu mà là mệnh lệnh hành động, gắn trực tiếp với đánh giá, xếp loại và khen thưởng — kỷ luật người đứng đầu.

Từ thực tế đó, yêu cầu các Sở, ngành, các Chủ đầu tư, các địa phương phải vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt hơn nữa với tinh thần “chủ động, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, lấy kết quả cuối cùng làm thước đo”, thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Rà soát, cập nhật kế hoạch vốn và tiến độ từng dự án

- Ngày 02 tháng 10 năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 02: Quyết định số 1483/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh và Quyết định số 1484/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tỉnh Đồng Nai đề nghị Sở Tài chính khẩn trương nhập Tabmis kế hoạch vốn sau điều chỉnh. Các chủ đầu tư cần tập trung giải ngân vốn đầu tư công đặc biệt là đối với các dự án được UBND tỉnh bổ sung vốn.

- Sở Tài chính định kỳ thứ Năm hàng tuần, báo cáo kết quả giải ngân của từng chủ đầu tư và các khó khăn, vướng mắc; đề xuất biện pháp xử lý ngay trong tuần, xác định rõ các chủ đầu tư dự án giải ngân thấp nhất và người chịu trách nhiệm để xử lý theo quy định. Đối với việc báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về tình hình giải ngân của toàn tỉnh, Sở Tài chính 02 tuần/lần tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản báo cáo theo quy định.

- Yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư: Báo và Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công ty TNHH

MTV Khai thác công trình thủy lợi; Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Cẩm Mỹ, Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Định Quán, Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Nhơn Trạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh nghiêm túc lập đường Gantt chi tiết từng dự án, tiến độ giải ngân từng tuần gửi Sở Tài chính tổng hợp, đồng gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi trước ngày 15/10/2025.

- Đối với 32 đơn vị chưa đạt kế hoạch cam kết theo báo cáo của Sở Tài chính tại Văn bản số 4511/STT-ĐT ngày 07/10/2025, yêu cầu các đơn vị rà soát báo cáo rõ nguyên nhân (chủ quan, khách quan), trách nhiệm của các đơn vị có liên quan dẫn đến việc không thực hiện giải ngân gửi Sở Tài chính theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/10/2025. Từ đây đến cuối năm các đơn vị cần tập trung hết sức quyết tâm, có biện pháp bù khối lượng giải ngân trong các tháng tiếp theo để đạt tỉ lệ giải ngân theo yêu cầu đề ra.

2. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

- Yêu cầu Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh căn cứ Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2025, rà soát, báo cáo rõ tiến độ xử lý từng dự án, kết quả xử lý các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân tồn tại chậm trễ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi để đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; gửi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 10 năm 2025.

- Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn đồng thời tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; kiên quyết xử lý, cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình chây ì, trục lợi chính sách, gây cản trở công tác đầu tư công.

- Về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất: Hiện nay, có 76 phường, xã đã thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, 19 phường, xã còn lại chưa thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể. Yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân chậm (hoặc không) thực hiện, làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương theo quy định. Kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 10 năm 2025.

3. Công tác thi công và thanh toán khối lượng

- Các Ban Quản lý dự án, các Chủ đầu tư làm việc với nhà thầu thi công xây dựng kế hoạch thi công chi tiết đến từng tuần, bảo đảm tiến độ đã cam kết. Kiên quyết xử lý nghiêm, chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu vi phạm tiến độ, không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.

- Công tác tạm ứng, bảo lãnh, thu hồi tạm ứng phải được quản lý chặt chẽ, đúng quy định, tuyệt đối không để thất thoát ngân sách nhà nước.

- Các xã phường rà soát toàn bộ các cơ quan trực thuộc, củng cố ngay các vị trí kế toán, kết nối hệ thống thuế, kho bạc để thực hiện công tác thanh quyết toán theo đúng quy định.

- Đối với dự án đường Trục trung tâm thành phố Biên Hòa hiện nay tốc độ giải ngân dự án rất chậm (17%). Yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, đảm bảo thi công đúng tiến độ, giải ngân 100% theo kế hoạch.

4. Giám sát và xử lý trách nhiệm


- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất cơ chế xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương để chậm tiến độ giải ngân; xem xét đánh giá xếp loại cuối năm gắn với kết quả giải ngân.

Trên đây là ý kiến kết luận của Đồng chí Võ Tấn Đức - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; đề nghị các Sở, Ban, ngành, địa phương các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, KTNS.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Văn Nguyên