

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018

Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo kết quả thực quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018. Cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018:

1. Xây dựng cơ bản:

Ước giá trị xây lắp thực hiện 31/03/2017 là 190,7/1.562 tỷ đồng đạt 12,2% KH năm (chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 là 1.562 tỷ đồng). Trong đó:

- Vốn ngân sách Nhà nước: 65/437 tỷ đồng, đạt 14,87% KH năm. Bao gồm:

+ Nguồn vốn TW, Tỉnh: 42,5/272 tỷ đồng, đạt 15,63% KH năm;

+ Nguồn vốn huyện: 22,5/165 tỷ đồng, đạt 13,64% KH năm;

- Vốn nhân dân đóng góp: 5/25 tỷ đồng, đạt 20% KH năm;

- Vốn của tổ chức doanh nghiệp: 51/470 tỷ đồng, đạt 10,79% KH năm.

- Vốn nhân dân tự đầu tư xây dựng: 70/630 tỷ đồng đạt 11,11% so kế hoạch năm.

***Các dự án đã thực hiện theo từng nguồn vốn cụ thể như sau:**

a. Nguồn vốn Trung ương:

+ **Về xây dựng:** Trong quý I/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

+ **Về giao thông:** Trong quý I/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

+ **Về điện lực:** Trong quý I/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

b. Nguồn vốn tỉnh:

+ **Về xây dựng:** Hỗ trợ xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa nhà ở cho người có với cách mạng 45 căn, với số tiền 1,14 tỷ đồng;

+ Về giao thông:

- Nâng cấp, sửa chữa đường Sông Nhạn - Dầu giầy (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây lắp 82 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 20,5 tỷ đồng, tiến độ đạt 25%. Thực hiện quý I/2018 là 12,5 tỷ đồng, tiến độ đạt 40%.

- Xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng cục bộ cho khu vực xung quanh Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Mỹ (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 3,861 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 3,088 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện quý I/2018 là 0,386 tỷ đồng, tiến độ đạt 95%.

Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: (*được UBND tỉnh hỗ trợ 50% giá trị xây lắp*)

Công trình chuyển tiếp năm 2017 gồm có 15 công trình, với tổng giá trị xây lắp 9,313 tỷ đồng. (*Kèm theo danh mục công trình*).

+ **Về điện:** Trong quý I/2017 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

c. Nguồn vốn huyện:

+ Về xây dựng:

- Xây dựng kho vật chứng, nhà bảo vệ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ, với giá trị xây lắp 0,786 tỷ đồng, thực hiện quý I/2018 là 0,786 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Sửa chữa nhà làm việc khối Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ, với giá trị xây lắp 0,268 tỷ đồng, thực hiện Quý I/2018 là 0,268 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng mới Trung tâm học tập cộng đồng xã Sông Nhạn (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 6,813 tỷ đồng, thực hiện năm 2017 là 4,087 tỷ đồng, tiến độ đạt 60%. Thực hiện quý I/2018 là 2,725 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

+ Về Giao thông:

- Xây dựng đường Hương Lộ 10 đi vào ấp 8 xã Thừa Đức (giai đoạn 2), (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 11,416 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 6,85 tỷ đồng, tiến độ đạt 60%. Thực hiện quý I/2018 là 4,566 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng đường ấp 4 xã Lâm San (đường Cồn Rang 3) (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 3,068 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 2,76 tỷ đồng, tiến độ đạt 90%. Thực hiện quý I/2018 là 0,308 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng đường Cọ Dầu - Suối Lức (giai đoạn 2), (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 3,824 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 3,63 tỷ đồng, tiến độ đạt 95%. Thực hiện quý I/2018 là 0,191 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng đường Khu 3 ấp 6 xã Sông Nhạn (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 10,943 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 8,754 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện quý I/2018 là 2,189 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng đường Suối Lức - Rừng Tre xã Xuân Đông (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 12,046 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 9,63 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện quý I/2018 là 2,416 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng đường Xuân Phú - Xuân Tây xã Xuân Tây (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 4,054 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 2,43 tỷ đồng, tiến độ đạt 85%. Thực hiện quý I/2018 là 1,624 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng đường 57 - Suối Sâu xã Xuân Đông (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 7,646 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 6,116 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện quý I/2018 là 1,53 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: được UBND tỉnh hỗ trợ 30% giá trị xây lắp

Công trình chuyển tiếp năm 2017 gồm có 15 công trình, với tổng giá trị xây lắp 5,24 tỷ đồng. (*Kèm theo danh mục công trình*).

+ Công trình xã hội hóa giao thông:

d. Vốn nhân dân đóng góp:

+ **Về xây dựng:** Trong quý I/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

+ Về giao thông:

Công trình chuyển tiếp năm 2017 gồm có 15 công trình, với tổng giá trị xây lắp 6,42 tỷ đồng. (*Kèm theo danh mục công trình*).

Trong quý I/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

+ **Về điện:** Trong quý I/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

e. Vốn tổ chức, doanh nghiệp:

- Xây dựng công trình Nhà ở xã hội do Doanh Nghiệp Tư Nhân Á Châu làm chủ đầu tư (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây dựng 60 tỷ đồng, đến nay chủ đầu tư đang thi công dầm, sàn, cột tầng lầu 4 tiến độ thi công đạt 50%.

- Xây dựng Nghĩa Trang huyện Tịnh Độ Viên hạng mục: San nền, xây hàng rào, với giá trị xây lắp 7 tỷ đồng. Thực hiện quý I/2018 là 3,5 tỷ đồng, tiến độ đạt 50%.

- Xây dựng trang trại chăn nuôi heo tại vùng khuyết khích chăn nuôi tại các xã Xuân Đông, Xuân Tây.

2. Quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng.

a. Quy hoạch, quản lý quy hoạch:

- Khu công nghiệp Cẩm Mỹ (300ha):

Hiện nay Công Ty Cổ Phần Gỗ Tiến đang chờ Công Ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thống nhất phương án chi trả bồi thường và thanh lý cây cao su làm cơ sở chi trả tiền bồi thường.

- Cụm công nghiệp Long Giao (57,3ha):

Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh Đồng Nai đang xem xét chủ trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

- **Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (giai đoạn ngắn hạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2035):**

Hiện nay Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đang xem xét thẩm định trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch và dự toán.

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Mỹ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050:

Hiện nay UBND tỉnh Đồng Nai đang xem xét phê duyệt đồ án.

- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới (do UBND xã làm chủ đầu tư):

Trong quý I/2018 phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục hướng dẫn UBND các xã rà soát các tiêu chí hồ sơ minh chứng về hồ sơ nông thôn mới nâng cao.

b. Về quản lý xây dựng - cấp phép xây dựng:

- Về quản lý xây dựng:

Trong quý I/2018 phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục phối hợp với UBND các xã, kiểm tra xây dựng công trình nhà ở và công trình của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

- Cấp phép xây dựng:

Trong quý I/2018 phòng kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện cấp giấy phép xây dựng 18 trường hợp nhà ở, với tổng diện tích xây dựng là 1.653m².

3/ Về giao thông:

1.1 Vốn sự nghiệp giao thông: lập, trình duyệt hồ sơ các công trình được giao làm chủ đầu tư để tiến hành khởi công.

+ Quyết toán các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2017.

1.2 Vốn XHGT-NT:

+ Không có công trình khởi công mới.

+ Tiếp tục thi công các công trình chuyên tiếp, họp dân trình duyệt hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tiến hành thi công các dự án đăng ký mới năm 2018.

1.3 Công tác khác.

- Phối hợp với UBND các xã, Ban QLDA tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình.

- Tiếp tục kiểm tra chất lượng các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

4/ Về Điện lực:

Doanh thu quý 1 là 58,826/237,434 tỷ đồng, đạt 24,78% KH năm, sản lượng điện năng tiêu thụ trong quý 1 là 32,305/131,681 triệu Kwh đạt 24,53% KH năm.

Công tác khác:

Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: Sửa chữa điện chiếu sáng QL56 và vòng xoay HL10-QL56.

Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: Bảo trì, sửa chữa đèn chiếu sáng đợt 1 năm 2018 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

Triển khai thi công công trình: Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Sông Ray.

Triển khai thi công công trình: Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Biên Hòa 2.

Triển khai thi công công trình: Hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 HL10-D25 (Bệnh viện).

Kiểm tra tình hình đầu tư lưới điện hạ thế sau đường dây trung thế và TBA kế hoạch năm 2016, 2017.

5. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Ước giá trị sản xuất tháng 2/2018 đạt 185,55 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), lũy kế đến nay đạt 565,74 tỷ đồng, đạt 25,67% so với kế hoạch năm 2018.

Phối hợp chi cục Thuế huyện, Chi cục Thống kê huyện rà soát thống kê tình hình số lượng doanh nghiệp trên địa bàn huyện đến cuối năm 2017.

Phối hợp UBND các xã rà soát nhu cầu đăng ký chương trình Khuyến công năm 2018, kết quả đã tham mưu báo cáo UBND huyện đăng ký Chương trình Khuyến công năm 2018 với Sở Công Thương Đồng Nai, Trung tâm Khuyến công Đồng Nai.

Đã làm việc với 02 doanh nghiệp (01 doanh nghiệp may mặc, 01 doanh nghiệp sản xuất hạt điều) để chuẩn bị các nội dung tiếp đoàn thăm định huyện nông thôn mới.

6. Về thương mại – dịch vụ:

Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 3/2018 (so sánh 2010) đạt 453,7 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 1.493,7 tỷ đồng, đạt 27,43% so với kế hoạch năm 2018.

Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-KTHT ngày 26/01/2018 về Kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Ban hành văn bản số 39/KTHT ngày 25/01/2018 việc đề nghị báo cáo tình hình giá cả hàng hóa từng ngày, thời gian thực hiện từ ngày 31/01/2018.

Phối hợp các ngành, UBND các xã theo dõi và báo cáo tình hình giá cả hàng hóa phục vụ Tết Nguyên mỗi ngày trước, trong và sau Tết.

Tổng hợp báo cáo kết quả phục vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2018 trên địa bàn huyện.

Chủ trì làm việc với Hợp tác xã dịch vụ vận tải Cẩm Mỹ, Bến xe Cẩm Mỹ, Bến xe Sông Ray, Bến xe Bảo Bình về tình hình hoạt động năm 2017 và phương

phương nhiệm vụ năm 2018 và Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán năm 2018, kết quả các đơn vị đã xây dựng kế hoạch phục vụ tết Nguyên đán 2018, cụ thể như sẽ tăng số phương tiện đầu xe từ 25-35% so với ngày thường, bố trí cán bộ trực để điều động xe 24/24 giờ hàng ngày, về giá vé chấp hành đúng theo quy định của Liên Bộ là Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải.

+ *Chương trình Hàng Việt về nông thôn:*

Tham mưu UBND huyện chấp thuận chủ trương tổ chức Hội chợ Thương mại kích cầu tiêu dùng lần 1 năm 2018 tại Công viên văn hóa Sông Ray, thời gian diễn ra từ ngày 04 – 11/01/2018, kết quả doanh thu đạt 02 tỷ đồng, với trên 5.000 lượt người đến tham quan và mua sắm. Đơn vị thực hiện là Cty TNHH Hàng Việt.

+ *Chương trình Bình ổn giá:*

- Về bán hàng cố định: đến nay trên địa bàn huyện đã tổ chức được 22 điểm (HTX Quyết Tiến 07 điểm, HTX Nhân Nghĩa 04 điểm, HTX Sông Ray 03 điểm, HTX Xuân Tây 05 điểm, xã Thừa Đức 01 điểm, xã Xuân Quế 01 điểm, xã Sông Nhạn 01 điểm) thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2018, với tổng doanh thu đạt 358 triệu đồng.

- Về bán hàng lưu động: đến 15/02 trên địa bàn huyện đã tổ chức bán được 137 chuyến (HTX Quyết Tiến 45 chuyến, HTX Nhân Nghĩa 30 chuyến, HTX Sông Ray 12 chuyến, HTX Xuân Tây 35 chuyến, HTX Bình Minh 02 chuyến), với tổng doanh thu đạt 1.534,4 triệu đồng.

- *Về công tác kiểm tra:*

Phối hợp UBND các xã, Đội QLTT số 12 kiểm tra 19 điểm bán hàng cố định, 02 đợt bán hàng lưu động. Kết quả nhìn chung các điểm này chấp hành tương đối đầy đủ theo quy định của nhà nước về bán hàng bình ổn giá như niêm yết giá, kê trưng bày hàng hóa, chất lượng hàng hóa, nhập kho dự trữ hàng hóa.

+ *Chương trình cửa hàng Việt:*

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với trung tâm xúc tiến thương mại Đồng Nai bố trí 01 điểm bán hàng Việt tại xã Sông Nhạn, thời gian thực hiện từ ngày 16/11/2017 đến nay, doanh thu đạt 540 triệu đồng.

+ *Về quản lý chợ:* Chủ trì phối hợp với Công an huyện, UBND xã Xuân Đông bàn kế hoạch di dời các hộ tiểu thương ở trong chợ Suối Nhất, xã Xuân Đông. Kết quả trước mắt là UBND xã Xuân Đông phải thành lập tổ với các thành phần là các ngành của xã đề rà soát tình hình các hộ tiểu thương ở trong chợ Suối Nhất; Tiếp tục rà soát danh sách chính xác số hộ ở trong chợ Suối Nhất; Tổ chức mời các hộ này lên để triển khai các quy định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh tại chợ; Tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân không được ở trong chợ Suối Nhất.

+ Công tác khác: Phối hợp đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm dịp trước tết Nguyên đán 2018, kết quả đến nay đã kiểm tra được 12/13 xã.

+ *Vận tải*: Ước giá trị sản xuất tháng 2/2018 (giá so sánh 2010) đạt 27 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 52 tỷ đồng, đạt 17,6% kế hoạch năm 2018. Cụ thể đã vận chuyển hàng hóa được 165,57 nghìn tấn; luân chuyển hàng hóa được 11.959 nghìn tấn/Km; vận chuyển hành khách được 825,6 nghìn hành khách; luân chuyển hành khách 48.985 nghìn hành khách/Km.

7. Khoa học công nghệ:

7.1. Dự án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Điểm thông tin khoa học công nghệ tại 13 Trung tâm Học tập cộng đồng trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ năm 2018” do phòng Kinh tế và Hạ tầng triển khai thực hiện. Định kỳ họp giao ban Điểm TTKHCN hàng tháng nhằm đánh giá kết quả đã thực hiện và đề ra phương hướng kế hoạch cho những tháng tiếp theo. Hoạt động của các Điểm TTKHCN diễn ra thường xuyên. Hàng tháng phòng Kinh tế và Hạ tầng đều tiến hành kiểm tra hoạt động của các Điểm nhằm định hướng cho hoạt động của Điểm ngày tốt hơn. Kết quả hoạt động của 13 Điểm TTKHCN trong quý phục vụ trên 420 lượt người đến tìm hiểu thông tin khoa học công nghệ. Cung cấp trên 150 tư liệu, tài liệu khoa học công nghệ phục vụ cho nhân dân. Nội dung, tài liệu cung cấp là các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, các mô hình kinh nghiệm từ các trang trại như : Kỹ thuật nuôi gà ta, kỹ thuật chăm sóc lợn, nuôi dê, bò, gà thả vườn, ếch, tắc kè, kỹ thuật chăm sóc cây ăn trái như sầu riêng, bưởi da xanh, bơ, tiêu, kỹ thuật chăm sóc hoa nở đúng tết,...

Hoạt động của các Điểm TTKHCN hoạt động tương đối hiệu quả, đã phần nào giúp cho nhân tại các xã nắm bắt được các thành tựu khoa học, kỹ thuật áp dụng vào đời sống, sản xuất.

7.3. Hoạt động của các trạm cân đối chứng:

Trên địa bàn huyện hiện nay có 7 trạm cân đối chứng đặt tại các chợ Xuân Mỹ, Xuân Đông, Xuân Quế, chợ ấp 1 Lâm San, chợ Bảo Bình, Chợ ấp 1 Xuân Tây và chợ Nhân Nghĩa. Việc quản lý các trạm cân này do một cán bộ thuộc Hợp tác xã phụ trách quản lý, theo dõi. Các trạm cân này hoạt động thường xuyên, tổng số có 219 lượt thực hiện cân đối chứng, kết quả sai số đều nằm trong phạm vi cho phép (dưới 20g), góp phần bảo đảm tính công bằng, công khai trong hoạt động buôn bán, kinh doanh tại chợ, tránh tình trạng gian lận trong thương mại.

7.4. Công tác khác:

Thực hiện theo dõi, quản lý các đề tài, dự án đang triển khai, xây dựng báo cáo, kế hoạch khoa học công nghệ 2018.

Tham mưu đề thông qua hội đồng khoa học công nghệ dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP ở xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai”.

II. Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018:

1. Xây dựng cơ bản, quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng:

a. Xây dựng cơ bản:

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chuyển tiếp năm 2017 và triển khai các công trình xây dựng đầu năm 2018, bằng các nguồn vốn ngân sách.

- Thanh toán, quyết toán các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, đảm bảo kế hoạch giải ngân đạt 100% kế hoạch.

b. Về quy hoạch và Quản lý quy hoạch; quản lý xây dựng.

*** Về quy hoạch chung nông thôn mới:**

- Tiếp tục phối hợp với UBND các xã rà soát các tiêu chí về Nông Thôn mới và Nông thôn mới nâng cao;

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị lập quy hoạch tổ chức đấu thầu thiết kế Quy hoạch vùng huyện;

- Phối hợp với UBND các xã kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng các công trình, trong đó có công trình tôn giáo.

- Kiểm tra và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng trên địa bàn các xã.

- Tích cực kêu gọi đầu tư hạ tầng kỹ thuật và đầu tư SX-KD vào các khu thương mại dịch vụ.

2. Về giao thông:

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra giải tỏa các hành vi buôn bán, xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để bảo đảm an toàn giao thông trong dịp tết.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra Hồ sơ pháp lý, chất lượng các công trình XHHGTNT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Khởi công các công trình năm 2018 được giao làm chủ đầu tư.

3. Về công tác điện:

Lập thủ tục quyết toán công trình: Sửa chữa điện chiếu sáng QL56 và vòng xoay HL10-QL56.

Lập thủ tục quyết toán công trình: Bảo trì, sửa chữa đèn chiếu sáng đợt 1 năm 2018 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Sông Ray.

Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Biên Hòa 2.

Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: Hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 HL10-D25 (Bệnh viện).

Kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình XHH điện trên địa bàn các xã.

4. Công Nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

Phối hợp các ngành khảo sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình Khuyến công năm 2018.

Tiếp tục phối hợp Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, UBND các xã rà soát, tổng hợp tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện.

Làm việc với các doanh nghiệp sản xuất về kết quả tình hình hoạt động sản phẩm và phương hướng kế hoạch năm 2018.

5. Thương mại dịch vụ:

Làm việc với các ngành, UBND các xã về kế hoạch xây dựng chợ văn hóa văn minh năm 2018.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện bán hàng Bình ổn giá trên địa bàn huyện.

Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai các văn bản của nhà nước quy định về kinh doanh.

Tiếp tục thẩm định và tham mưu UBND huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh khí hóa lỏng.

6. Khoa học và công nghệ:

- Tiếp tục theo dõi hoạt động của các Điểm TTKHCN. Đôn đốc thực hiện các đề tài, dự án đang triển khai.

- Phối hợp UBND các xã xây dựng kế hoạch tổ chức chiếu phim khoa học công nghệ phục vụ nhân dân.

- Tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của các Điểm TTKHCN, các trạm cân đối chứng tại các chợ.

- Phối hợp, kiểm tra hoạt động của các cân tại các nơi thu mua nông sản, các trạm cân đối chứng tại các chợ.

- Thông qua hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành triển khai các đề tài, dự án khoa học.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2018 của phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Nơi nhận:

- TT. Huyện uỷ;
- TT. UBND huyện;
- Sở XD, Sở GTVT;
- Sở KHCN, Sở Công Thương;
- Phòng TC-KH huyện;
- Chi cục Thống kê huyện;
- Trưởng, phó phòng;
- Lưu: VT-TH.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Trần Văn Lương



PHỤ LỤC SỐ LIỆU VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUÝ I NĂM 2018

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện quý I năm 2017	Kế hoạch 2018	Ước thực hiện quý I năm 2018	So sánh (%)	
					Cùng kỳ	Kế hoạch năm 2018
A	B	1	2	3	4	5
* Tổng vốn ĐT XD CB trên địa bàn	Tỷ đồng	217.10	1.562	190.70	87.84	12.21
1/ Vốn ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	90	437	65	71.90	14.87
+ Nguồn vốn ngân sách TW, Tỉnh	Tỷ đồng	57.30	272	42.50	74.17	15.63
+ Nguồn vốn ngân sách huyện	Tỷ đồng	33.10	165	22.50	67.98	13.64
2/ Vốn nhân dân đóng góp	Tỷ đồng	6.70	25	5.00	74.63	20.00
3/ Vốn của tổ chức doanh nghiệp		55.00	470	51	92.18	10.79
4/ Đầu tư xây dựng trong dân cư	Tỷ đồng	65.00	630	70	107.69	11.11

