

Số: 06/BC-KTHT

Cẩm Mỹ, ngày 08 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01
và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2018

CÔNG VĂN ĐẾN	SỔ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI
	Số:.....154.....
	Ngày: 16 / 01 / 2018
	Chuyên:.....
Lưu hồ sơ số:.....	

Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo kết quả thực tháng 01 và phương hướng nhiệm vụ năm tháng 02 năm 2018. Cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2018:

1. Xây dựng cơ bản:

Ước giá trị xây lắp thực hiện tháng 01/2018 là 69,5/1.562 tỷ đồng đạt 4% KH năm (chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 là 1,562 tỷ đồng). Trong đó:

- Vốn ngân sách Nhà nước: 33,3/437 tỷ đồng, đạt 7,6% KH năm. Bao gồm:

+ Nguồn vốn TW, Tỉnh: 20,2/272 tỷ đồng, đạt 7,42% KH năm.

+ Nguồn vốn huyện: 13,1/165 tỷ đồng, đạt 7,94% KH năm;

- Vốn nhân dân đóng góp: 1,2/25 tỷ đồng, đạt 4,8% KH năm;

- Vốn của tổ chức doanh nghiệp: 15/470 tỷ đồng, đạt 3,19% KH năm.

- Vốn nhân dân tự đầu tư xây dựng: 20/630 tỷ đồng đạt 3,17% so kế hoạch năm.

***Các dự án đã thực hiện theo từng nguồn vốn cụ thể như sau:**

a. Nguồn vốn Trung ương:

+ **Về xây dựng:** Trong tháng 01/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

+ **Về giao thông:** Trong tháng 01/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

+ **Về điện lực:** Trong tháng 01/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

b. Nguồn vốn tỉnh:

+ **Về xây dựng:** Trong tháng 01/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

+ **Về giao thông:**

Nâng cấp, sửa chữa đường Sông Nhạn - Dầu giây, với giá trị xây lắp 82 tỷ đồng. Thực hiện tháng 01/2017 là 24,6 tỷ đồng, tiến độ đạt 30%.

Xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng cục bộ cho khu vực xung quanh Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Mỹ, với giá trị xây lắp 3,861 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 3,088 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%.

Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: (được UBND tỉnh hỗ trợ 50% giá trị xây lắp)

Công trình chuyển tiếp năm 2017 gồm có 15 công trình, với tổng giá trị xây lắp 9,313 tỷ đồng. (Kèm theo danh mục công trình).

+ **Về điện:** Trong tháng 01/2017 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

c. Nguồn vốn huyện:

+ Về xây dựng:

- Xây dựng kho vật chứng, nhà bảo vệ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ, với giá trị xây lắp 0,786 tỷ đồng, thực hiện tháng 01/2018 là 0,235 tỷ đồng, tiến độ đạt 30%.

- Sửa chữa nhà làm việc khối Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ, với giá trị xây lắp 0,268 tỷ đồng, thực hiện tháng 01/2018 là 0,268 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng mới Trung tâm học tập cộng đồng xã Sông Nhạn (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây lắp 6,813 tỷ đồng, thực hiện năm 2017 là 4,087 tỷ đồng, tiến độ đạt 60%. Thực hiện tháng 01/2018 là 0,408 tỷ đồng, tiến độ đạt 70%.

+ Về Giao thông:

- Xây dựng đường Hương Lộ 10 đi vào ấp 8 xã Thừa Đức (giai đoạn 2), (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây lắp 11,416 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 6,85 tỷ đồng, tiến độ đạt 60%. Thực hiện tháng 01/2018 là 2,854 tỷ đồng, tiến độ đạt 85%.

- Xây dựng đường ấp 4 xã Lâm San (đường Cồn Rang 3) (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây lắp 3,068 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 2,76 tỷ đồng, tiến độ đạt 90%. Thực hiện tháng 01/2018 là 0,308 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng đường Cọ Dầu - Suối Lức (giai đoạn 2), (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây lắp 3,824 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 3,63 tỷ đồng, tiến độ đạt 95%. Thực hiện tháng 01/2018 là 0,191 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng đường Khu 3 ấp 6 xã Sông Nhạn (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây lắp 10,943 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 8,754 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện tháng 01/2018 là 2,189 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng đường Suối Lức - Rừng Tre xã Xuân Đông (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây lắp 12,046 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 9,63 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện tháng 01/2018 là 1,204 tỷ đồng, tiến độ đạt 90%.

- Xây dựng đường Xuân Phú - Xuân Tây xã Xuân Tây (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 4,054 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 2,43 tỷ đồng, tiến độ đạt 85%. Thực hiện tháng 01/2018 là 0,405 tỷ đồng, tiến độ đạt 95%.

- Xây dựng đường 57- Suối Sâu xã Xuân Đông (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 7,646 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 6,116 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện tháng 01/2018 là 0,764 tỷ đồng, tiến độ đạt 95%.

Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: được UBND tỉnh hỗ trợ 30% giá trị xây lắp

Công trình chuyển tiếp năm 2017 gồm có 15 công trình, với tổng giá trị xây lắp 5,24 tỷ đồng. (*Kèm theo danh mục công trình*).

+ Công trình xã hội hóa giao thông:

d. Vốn nhân dân đóng góp:

+ **Về xây dựng:** Trong tháng 01/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

+ Về giao thông:

Công trình chuyển tiếp năm 2017 gồm có 15 công trình, với tổng giá trị xây lắp 6,42 tỷ đồng. (*Kèm theo danh mục công trình*).

Trong tháng 01/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

+ **Về điện:** Trong tháng 01/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

e. Vốn tổ chức, doanh nghiệp:

- Xây dựng công trình Nhà ở xã hội do Doanh Nghiệp Tư Nhân Á Châu làm chủ đầu tư (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây dựng 60 tỷ đồng, đến nay chủ đầu tư đang thi công dầm, sàn, cột tầng lầu 4 tiến độ thi công đạt 45%.

- Xây dựng Nghĩa Trang huyện Tịnh Độ Viên hạng mục: San nền, xây hàng rào, với giá trị xây lắp 7 tỷ đồng. Thực hiện tháng 01/2018 là 2,1 tỷ đồng, tiến độ đạt 30%.

- Xây dựng trang trại chăn nuôi heo tại vùng khuyến khích chăn nuôi tại các xã Xuân Đông, Xuân Tây.

2. Quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng.

a. Quy hoạch, quản lý quy hoạch:

- Khu công nghiệp Cẩm Mỹ (300ha):

Hiện nay Công Ty Cổ Phần Gỗ Tiến đang chờ Công Ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thống nhất phương án chi trả bồi thường và thanh lý cây cao su làm cơ sở chi trả tiền bồi thường.

- Cụm công nghiệp Long Giao (57,3ha):

Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh Đồng Nai đang xem xét chủ trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

- Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (giai đoạn ngắn hạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2035):

Hiện nay Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đang xem xét thẩm định trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch và dự toán.

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Mỹ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050:

Hiện nay Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đang lấy ý kiến đóng góp đồ án của các Sở Ngành của tỉnh, làm cơ sở cho Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án. *(Văn bản số 74/SXD-QHKT ngày 05/01/2018 của Sở Xây dựng)*

- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới (do UBND xã làm chủ đầu tư):

Trong tháng 01/2018 phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục hướng dẫn UBND các xã rà soát các tiêu chí hồ sơ minh chứng về hồ sơ nông thôn mới nâng cao.

b. Về quản lý xây dựng - cấp phép xây dựng:

- Về quản lý xây dựng:

Trong tháng phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với UBND các xã, kiểm tra xây dựng công trình nhà ở và công trình của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra 20 trường hợp xây dựng trong đó (12 trường hợp có giấy phép, 02 trường hợp xây dựng không phép, 06 trường hợp vi phạm khác, Số tiền xử lý vi phạm hành chính trong tháng: 1.500.000 đồng

- Cấp phép xây dựng:

Trong tháng phòng kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện cấp giấy phép xây dựng 08 với tổng diện tích xây dựng là 990,4 m².

3/ Về giao thông:

1.1 Vốn sự nghiệp giao thông: lập, trình duyệt hồ sơ các công trình được giao làm chủ đầu tư để tiến hành khởi công.

+ Quyết toán các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2017.

1.2 Vốn XHGT-NT: Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp, trình duyệt hồ sơ và tiến hành thi công các dự án đăng ký mới năm 2018.

1.3 Công tác khác.

- Phối hợp với UBND các xã, Ban QLDA tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình.

- Tiếp tục kiểm tra chất lượng các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

- Phối hợp với Ban QLDA kiểm tra chất lượng công trình sắp hết hạn bảo hành.

4/ Về Điện lực:

Doanh thu tháng 1 là 18,809 tỷ đồng, lũy kế 1 tháng là 18,809/237,434 tỷ đồng, đạt 7,92% KH năm, sản lượng điện năng tiêu thụ trong tháng 1 là 10,277 triệu Kwh, lũy kế 1 tháng là 10,277/131,681 triệu Kwh đạt 7,80% KH năm.

Công tác khác:

Khảo sát lập hồ sơ dự toán bảo trì công trình: Bảo trì, sửa chữa đèn chiếu sáng.

Khảo sát lập BC KTKT công trình: Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Sông Ray.

Khảo sát lập BC KTKT công trình: Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Biên Hòa 2.

Khảo sát lập BC KTKT công trình: Hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 HL10-D25 (Bệnh viện).

Khảo sát lập BC KTKT công trình: Sửa chữa điện chiếu sáng QL56 và vòng xoay HL10-QL56.

Tham gia cùng đoàn sở Công thương thẩm định đề án hỗ trợ việc ứng dụng thiết bị chế hạt điều tự động của Công ty TNHH Nông sản Năm Hiệp, xã Long Giao.

5. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Ước giá trị sản xuất đạt 189.63 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 8,3% so với kế hoạch năm 2018.

Phối hợp UBND các xã rà soát nhu cầu đăng ký chương trình Khuyến công năm 2018, kết quả đã rà soát được 11/13 xã, hiện đang tiếp tục phối hợp rà soát để tham mưu UBND huyện đăng ký với Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công Đồng Nai.

Phối hợp chi cục thuế huyện, Chi cục Thống kê huyện rà soát thống kê tình hình số lượng doanh nghiệp trên địa bàn huyện đến 31/12/2017.

6. Về thương mại – dịch vụ:

Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa (so sánh 2010) đạt 515 tỷ đồng, đạt 8,9% so với kế hoạch năm 2018.

Tham mưu UBND huyện chấp thuận chủ trương tổ chức Hội chợ Thương mại kích cầu tiêu dùng lần 1 năm 2018 tại Công viên văn hóa Sông Ray, thời gian diễn ra từ ngày 04 – 11/01/2018. Đơn vị thực hiện là Cty TNHH Hàng Việt.

Chủ trì làm việc với Hợp tác xã dịch vụ vận tải Cẩm Mỹ, Bến xe Cẩm Mỹ, Bến xe Sông Ray, Bến xe Bảo Bình về tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán năm 2018, kết quả các đơn vị đã xây dựng kế hoạch phục vụ tết Nguyên đán 2018, cụ thể

nghư sẽ tăng số phương tiện đầu xe từ 25-35% so với ngày thường, bố trí cán bộ trực để điều động xe 24/24 giờ hàng ngày, về giá vé chấp hành đúng theo quy định của Liên Bộ là Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải.

+ *Về quản lý chợ*: Chủ trì phối hợp với Công an huyện, UBND xã Xuân Đông bàn kế hoạch di dời các hộ tiểu thương ở trong chợ Suối Nhất, xã Xuân Đông. Kết quả trước mắt là UBND xã Xuân Đông phải thành lập tổ với các thành phần là các ngành của xã để rà soát tình hình các hộ tiểu thương ở trong chợ Suối Nhất; Tiếp tục rà soát danh sách chính xác số hộ ở trong chợ Suối Nhất; Tổ chức mời các hộ này lên để triển khai các quy định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh tại chợ; Tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân không được ở trong chợ Suối Nhất.

+ *Về Bình ổn giá*: Đến nay các Hợp tác xã đã được Sở Công Thương, Sở Tài chính duyệt kinh phí thực hiện bán hàng bình ổn giá, cụ thể là HTX Xuân Tây 270.000.000 đồng; HTX Quyết Tiến 200.000.000 đồng; HTX Nhân Nghĩa 100.000.000 đồng; HTX Sông Ray 100.000.000 đồng, riêng HTX Bình Minh xã Bảo Bình không đăng ký bán hàng bình ổn giá cố định, vì vậy không cấp kinh phí đợt này.

+ *Về bán hàng lưu động*: đến nay Sở Công Thương, Sở Tài chính Đồng Nai đã duyệt cho HTX Nhân Nghĩa 30 chuyến; HTX Quyết Tiến 45 chuyến; HTX Sông Ray 16 chuyến; HTX Xuân Tây 35 chuyến; với mỗi chuyến được tính hỗ trợ 2.450.000/chuyến/ngày (bao gồm tiền vận chuyển, bao bì, túi đựng, nhân công), riêng HTX Bình Minh mới xây dựng xong kế hoạch đã gửi Sở Tài chính, Sở Công Thương xem xét phê duyệt. Hiện nay HTX Quyết Tiến đã tổ chức thực hiện bán hàng lưu động tại các xã trên địa bàn huyện (đã thực hiện từ ngày 22/12/2017)

+ *Vận tải*: Ước giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) đạt 25 tỷ đồng, đạt 8,5% kế hoạch năm 2018. Cụ thể đã vận chuyển hàng hóa được 163,75 nghìn tấn; luân chuyển hàng hóa được 11.439 nghìn tấn/Km; vận chuyển hành khách được 821,4 nghìn hành khách; luân chuyển hành khách 48.229 nghìn hành khách/Km.

7. Khoa học công nghệ:

7.1. Dự án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của 13 Điểm thông tin khoa học công nghệ tại các Trung tâm Học tập cộng đồng trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ” do phòng Kinh tế và Hạ tầng triển khai thực hiện, định kỳ họp giao ban Điểm TTKHCN hàng tháng nhằm đánh giá kết quả đã thực hiện và đề ra phương hướng kế hoạch cho những tháng tiếp theo. Hoạt động của các Điểm TTKHCN diễn ra thường xuyên, hàng quý phòng Kinh tế và Hạ tầng đều tiến hành kiểm tra hoạt động của các Điểm nhằm định hướng cho hoạt động của Điểm để hoàn thiện hơn.

Kết quả hoạt động của 13 Điểm TTKHCN trong tháng phục vụ trên 190 lượt người đến tìm hiểu thông tin khoa học công nghệ. Cung cấp trên 180 tư liệu, tài liệu khoa học công nghệ phục vụ cho nhân dân. Nội dung, tài liệu cung cấp là các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, các mô hình kinh nghiệm từ các trang trại như: kỹ thuật nuôi gà ta, kỹ thuật chăm sóc lợn, nuôi dê, bò, gà thả vườn, ếch, tắc kè,

kỹ thuật chăm sóc cây ăn trái như sầu riêng, bưởi da xanh, bơ, tiêu, Một số kỹ thuật canh tác rau, phòng trừ tuyến trùng hại cây hồ tiêu, xây dựng nông thôn mới ở Đồng Nai, mô hình nuôi lợn rừng, chim trĩ, mô hình trồng lan Hồ Điệp công nghệ cao, Chăn nuôi gia cầm theo VietGAP, phương pháp phòng và trị bệnh cho cây trồng trong mùa mưa, sử dụng hiệu quả phân bón vi sinh...

Hoạt động của các Điểm TTKHCN hoạt động tương đối hiệu quả, đã phần nào giúp cho nhân dân tại địa bàn các xã nắm bắt kịp thời được các thành tựu khoa học, kỹ thuật áp dụng vào đời sống, sản xuất...

7.2 Triển khai dự án “ Xây dựng mô hình sản xuất Sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Cẩm Mỹ”. Đơn vị thực hiện đã tiến hành khảo sát, chọn mô hình, triển khai tập huấn cho nông dân, hướng dẫn 8 hộ trong mô hình thực hiện xây dựng nhà kho chứa phân thuốc bảo vệ thực vật theo tiêu chuẩn VietGAP. Thực hiện một số thí nghiệm làm chín trái sầu riêng bằng máy làm chín trái cây GE-60.

7.3. Hoạt động của các trạm cân đối chứng:

Trên địa bàn huyện hiện nay có 7 trạm cân đối chứng đặt tại các chợ Xuân Mỹ, chợ Bảo Bình, Chợ ấp 1 - Xuân Tây, chợ Nhân Nghĩa, Chợ Lân San, Láng Me – Xuân Đông, Xuân Quế. Trong tháng, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai đã đầu tư trang bị lại 4 trạm cân mới cho các chợ Xuân Mỹ, Xuân Tây, Bảo Bình và Nhân Nghĩa. Việc quản lý các trạm cân này do một cán bộ thuộc Hợp tác xã phụ trách theo dõi và quản lý. Các trạm cân này hoạt động thường xuyên, tổng số có 69 lượt thực hiện cân đối chứng, kết quả sai số đều nằm trong phạm vi cho phép (dưới 20g), góp phần bảo đảm tính công bằng, công khai trong hoạt động buôn bán, kinh doanh tại chợ, tránh tình trạng gian lận trong thương mại.

7.5. Công tác khác:

Thực hiện theo dõi, quản lý các đề tài, dự án đang triển khai, xây dựng báo cáo, kế hoạch khoa học công nghệ 2018.

II. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2018:

1. Xây dựng cơ bản, quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng:

a. Xây dựng cơ bản:

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chuyển tiếp năm 2016 và triển khai các công trình xây dựng đầu năm 2017, bằng các nguồn vốn ngân sách.

- Thanh toán, quyết toán các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, đảm bảo kế hoạch giải ngân đạt 100% kế hoạch.

b. Về quy hoạch và Quản lý quy hoạch; quản lý xây dựng.

*** Về quy hoạch chung nông thôn mới:**

- Tiếp tục phối hợp với UBND các xã rà soát các tiêu chí về Nông Thôn mới và Nông thôn mới nâng cao;

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị lập quy hoạch tổ chức đấu thầu thiết kế Quy hoạch vùng huyện;
- Phối hợp với UBND các xã kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng các công trình, trong đó có công trình tôn giáo.
- Kiểm tra và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng trên địa bàn các xã.
- Tích cực kêu gọi đầu tư hạ tầng kỹ thuật và đầu tư SX-KD vào các khu thương mại dịch vụ.

2. Về giao thông:

- Nghiệm thu đưa vào sử dụng, Quyết toán các công trình được giao làm chủ đầu tư năm 2017.
- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra giải tỏa các hành vi buôn bán, xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để bảo đảm an toàn giao thông.
- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra Hồ sơ pháp lý, chất lượng các công trình XHHGTNT do UBND các xã làm chủ đầu tư.
- Khảo sát, thống kê các dự án cần đầu tư năm 2018 trên địa bàn huyện.
- Khởi công các công trình năm 2018 được giao làm chủ đầu tư.

3. Về công tác điện:

Triển khai hồ sơ dự toán bảo trì công trình: Bảo trì, sửa chữa đèn chiếu sáng.

Triển khai hồ sơ BC KTKT công trình: Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Sông Ray.

Triển khai hồ sơ BC KTKT công trình: Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Biên Hòa 2.

Triển khai hồ sơ BC KTKT công trình: Hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 HL10-D25 (Bệnh viện).

Triển khai hồ sơ BC KTKT công trình: Sửa chữa điện chiếu sáng QL56 và vòng xoay HL10-QL56.

4. Công Nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

Tiếp tục rà soát đăng ký chương trình Khuyến công của các xã, qua đó sẽ tham mưu UBND huyện đăng ký với Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công Đồng Nai.

Tiếp tục phối hợp Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, UBND các xã rà soát, tổng hợp tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện.

5. Thương mại dịch vụ:

Triển khai Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đến các đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện bán hàng Bình ổn giá trên địa bàn huyện.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình giá cả trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2018.

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trước, trong và sau tết Nguyên đán 2018.

6. Khoa học và công nghệ:

- Tiếp tục theo dõi hoạt động của các Điểm TTKHCN. Đôn đốc thực hiện các đề tài, dự án đang triển khai.

- Phối hợp với UBND các xã xây dựng kế hoạch tổ chức chiếu phim khoa học công nghệ phục vụ nhân dân.

- Tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của các trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn.

- Tiếp tục theo dõi, phối hợp triển khai dự án “Xây dựng mô hình sản xuất Sầu riêng theo tiêu chuẩn ViệtGAP tại huyện Cẩm Mỹ”.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2018 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. UBND huyện;
- Sở XD, Sở GTVT;
- Sở KHCN, Sở Công Thương;
- Phòng TC-KH huyện;
- Chi cục Thống kê huyện;
- Trưởng, phó phòng;
- Lưu: VT-TH.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Trần Văn Lương