

Số: 17 /BC-KTHT

Cẩm Mỹ, ngày 02 tháng 02 năm 2018.

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02
và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03 năm 2018

Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo kết quả thực tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ năm tháng 03 năm 2018. Cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2018:

1. Xây dựng cơ bản:

- Ước giá trị xây lắp trong tháng 02 là 46,921 tỷ đồng.
- Lũy kế 02 tháng là 116,42/1.562 tỷ đồng đạt 7,45% KH năm (chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 là 1,562 tỷ đồng). Trong đó:
 - Vốn ngân sách Nhà nước: 43,72/437 tỷ đồng, đạt 10% KH năm. Bao gồm:
 - + Nguồn vốn TW, Tỉnh: 26,99/272 tỷ đồng, đạt 9,92% KH năm.
 - + Nguồn vốn huyện: 16,728/165 tỷ đồng, đạt 10,14% KH năm;
 - Vốn nhân dân đóng góp: 2,7/25 tỷ đồng, đạt 10,8% KH năm;
 - Vốn của tổ chức doanh nghiệp: 30/470 tỷ đồng, đạt 6,38% KH năm.
 - Vốn nhân dân tự đầu tư xây dựng: 40/630 tỷ đồng đạt 6,35% so kế hoạch năm.

***Các dự án đã thực hiện theo từng nguồn vốn cụ thể như sau:**

a. Nguồn vốn Trung ương:

Trong tháng 02/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

b. Nguồn vốn tỉnh:

+ Về xây dựng:

Hỗ trợ xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa nhà ở cho người có với cách mạng 45 căn, với số tiền 1,14 tỷ đồng;

+ Về giao thông:

- Nâng cấp, sửa chữa đường Sông Nhạn - Dầu giây (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây lắp 82 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 20,5 tỷ đồng, tiến độ đạt 25%. Thực hiện tháng 02/2018 là 4,1 tỷ đồng, tiến độ đạt 35%.

- Xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng cục bộ cho khu vực xung quanh Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Mỹ (công trình chuyển tiếp), với

giá trị xây lắp 3,861 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 3,088 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện tháng 02/2018 là 0,193 tỷ đồng, tiến độ đạt 85%.

Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: (được UBND tỉnh hỗ trợ 50% giá trị xây lắp)

Công trình chuyển tiếp năm 2017 gồm có 15 công trình, với tổng giá trị xây lắp được hỗ trợ là 9,313 tỷ đồng. (Kèm theo danh mục công trình).

+ **Về điện:** Trong tháng 02/2017 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

c. Nguồn vốn huyện:

+ Về xây dựng:

- Xây dựng kho vật chứng, nhà bảo vệ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ, với giá trị xây lắp 0,786 tỷ đồng, thực hiện tháng 02/2018 là 0,235 tỷ đồng, tiến độ đạt 60%.

- Sửa chữa nhà làm việc khối Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ, với giá trị xây lắp 0,268 tỷ đồng, thực hiện tháng 02/2018 là 0,268 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng mới Trung tâm học tập cộng đồng xã Sông Nhạn (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây lắp 6,813 tỷ đồng, thực hiện năm 2017 là 4,087 tỷ đồng, tiến độ đạt 60%. Thực hiện tháng 02/2018 là 0,681 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%.

+ Về Giao thông:

- Xây dựng đường Hương Lộ 10 đi vào ấp 8 xã Thừa Đức (giai đoạn 2), (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây lắp 11,416 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 6,85 tỷ đồng, tiến độ đạt 60%. Thực hiện tháng 02/2018 là 1,712 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng đường ấp 4 xã Lâm San (đường Cồn Rang 3) (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây lắp 3,068 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 2,76 tỷ đồng, tiến độ đạt 90%. Thực hiện tháng 02/2018 là 0,308 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng đường Cọ Dầu - Suối Lức (giai đoạn 2), (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây lắp 3,824 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 3,63 tỷ đồng, tiến độ đạt 95%. Thực hiện tháng 02/2018 là 0,191 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng đường Khu 3 ấp 6 xã Sông Nhạn (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây lắp 10,943 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 8,754 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện tháng 02/2018 là 2,189 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng đường Suối Lức - Rừng Tre xã Xuân Đông (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây lắp 12,046 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 9,63 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện tháng 02/2018 là 1,204 tỷ đồng, tiến độ đạt 90%.

- Xây dựng đường Xuân Phú - Xuân Tây xã Xuân Tây (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 4,054 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 2,43 tỷ đồng, tiến độ đạt 85%. Thực hiện tháng 02/2018 là 0,405 tỷ đồng, tiến độ đạt 95%.

- Xây dựng đường 57- Suối Sâu xã Xuân Đông (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 7,646 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 6,116 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện tháng 01/2018 là 0,764 tỷ đồng, tiến độ đạt 95%.

Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: được UBND huyện hỗ trợ 30% giá trị xây lắp

Công trình chuyển tiếp năm 2017 gồm có 15 công trình, với tổng giá trị xây lắp được hỗ trợ là 5,24 tỷ đồng. (*Kèm theo danh mục công trình*).

+ Công trình xã hội hóa giao thông:

d. Vốn nhân dân đóng góp:

+ **Về xây dựng:** Trong tháng 02/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

+ Về giao thông:

Công trình chuyển tiếp năm 2017 gồm có 15 công trình, với tổng giá trị xây lắp 6,42 tỷ đồng. (*Kèm theo danh mục công trình*).

Trong tháng 02/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

+ **Về điện:** Trong tháng 02/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

e. Vốn tổ chức, doanh nghiệp:

- Xây dựng công trình Nhà ở xã hội do Doanh Nghiệp Tư Nhân Á Châu làm chủ đầu tư (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây dựng 60 tỷ đồng, đến nay chủ đầu tư đang thi công dầm, sàn, cột tầng lầu 4 tiến độ thi công đạt 50%.

- Xây dựng Nghĩa Trang huyện Tịnh Độ Viên hạng mục: San nền, xây hàng rào, với giá trị xây lắp 7 tỷ đồng. Thực hiện tháng 02/2018 là 2,1 tỷ đồng, tiến độ đạt 35%.

- Xây dựng trang trại chăn nuôi heo tại vùng khuyết khích chăn nuôi tại các xã Xuân Đông, Xuân Tây.

2. Quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng.

a. Quy hoạch, quản lý quy hoạch:

- Khu công nghiệp Cẩm Mỹ (300ha):

Hiện nay Công Ty Cổ Phần Gỗ Tiến đang chờ Công Ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thống nhất phương án chi trả bồi thường và thanh lý cây cao su làm cơ sở chi trả tiền bồi thường.

- Cụm công nghiệp Long Giao (57,3ha):

Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh Đồng Nai đang xem xét chủ trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

- Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (giai đoạn ngắn hạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2035):

Hiện nay Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đang xem xét thẩm định trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch và dự toán.

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Mỹ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050:

Hiện nay Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đang lấy ý kiến đóng góp đề án của các Sở Ngành của tỉnh, làm cơ sở cho Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt đề án. *(Văn bản số 74/SXD-QHKT ngày 05/01/2018 của Sở Xây dựng)*

- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới (do UBND xã làm chủ đầu tư):

Trong tháng 02/2018 phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục hướng dẫn UBND các xã rà soát các tiêu chí hồ sơ minh chứng về hồ sơ nông thôn mới nâng cao.

b. Về quản lý xây dựng - cấp phép xây dựng:

- Về quản lý xây dựng:

Trong tháng phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục phối hợp với UBND các xã, kiểm tra xây dựng công trình nhà ở và công trình của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

- Cấp phép xây dựng:

Trong tháng 02/2018 phòng kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện cấp giấy phép xây dựng 10 trường hợp nhà ở, với tổng diện tích xây dựng là 1.553,26m².

3/ Về giao thông:

1.1 Vốn sự nghiệp giao thông: lập, trình duyệt hồ sơ các công trình được giao làm chủ đầu tư để tiến hành khởi công.

+ Quyết toán các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2017.

1.2 Vốn XHGT-NT:

+ Không có công trình khởi công mới.

+ Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp, họp dân trình duyệt hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tiến hành thi công các dự án đăng ký mới năm 2018.

1.3 Công tác khác.

- Phối hợp với UBND các xã, Ban QLDA tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình.

- Tiếp tục kiểm tra chất lượng các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

4/ Về Điện lực:

Doanh thu tháng 2 là 20,066 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng là 38,875/237,434 tỷ đồng, đạt 16,37% KH năm, sản lượng điện năng tiêu thụ trong tháng 2 là 10,964 triệu Kwh, lũy kế 2 tháng là 21,241/131,681 triệu Kwh đạt 16,13% KH năm.

Công tác khác:

Triển khai thi công công trình: Sửa chữa điện chiếu sáng QL56 và vòng xoay HL10-QL56.

Triển khai thi công công trình: Bảo trì, sửa chữa đèn chiếu sáng đợt 1 năm 2018 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

Trình phê duyệt BC KTKT công trình: Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Sông Ray.

Trình phê duyệt BC KTKT công trình: Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Biên Hòa 2.

Trình phê duyệt BC KTKT công trình: Hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 HL10-D25 (Bệnh viện).

Phối hợp UBND các xã Sông Ray, Lâm San, Xuân Đông, Xuân Tây, Xuân Bảo, Sông Nhạn, Điện lực Cẩm Mỹ kiểm tra công tác phát quang hành lang an toàn lưới điện cao áp thuộc kế hoạch điện trung thể nông thôn năm 2017.

5. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Ước giá trị sản xuất tháng 2/2018 đạt 190,56 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), lũy kế đến nay đạt 380,19 tỷ đồng, đạt 17,24% so với kế hoạch năm 2018.

Phối hợp UBND các xã rà soát nhu cầu đăng ký chương trình Khuyến công năm 2018, kết quả đã tham mưu báo cáo UBND huyện đăng ký Chương trình Khuyến công năm 2018 với Sở Công Thương Đồng Nai, Trung tâm Khuyến công Đồng Nai.

Đã làm việc với 02 doanh nghiệp (01 doanh nghiệp may mặc, 01 doanh nghiệp sản xuất hạt điều) để chuẩn bị các nội dung tiếp đoàn thẩm định huyện nông thôn mới.

6. Về thương mại – dịch vụ:

Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 2/2018 (so sánh 2010) đạt 525 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 1.040 tỷ đồng, đạt 19% so với kế hoạch năm 2018.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-KTHT ngày 26/01/2018 về Kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Ban hành văn bản số 39/KTHT ngày 25/01/2018 việc đề nghị báo cáo tình hình giá cả hàng hóa từng ngày, thời gian thực hiện từ ngày 31/01/2018.

+ *Chương trình Hàng Việt về nông thôn:*

Tham mưu UBND huyện chấp thuận chủ trương tổ chức Hội chợ Thương mại kích cầu tiêu dùng lần 1 năm 2018 tại Công viên văn hóa Sông Ray, thời gian diễn ra từ ngày 04 – 11/01/2018, kết quả doanh thu đạt 02 tỷ đồng, với trên 5.000 lượt người đến tham quan và mua sắm. Đơn vị thực hiện là Cty TNHH Hàng Việt.

+ *Chương trình Bình ổn giá:*

- Về bán hàng cố định: đến 29/01 trên địa bàn huyện đã tổ chức được 22 điểm (HTX Quyết Tiến 07 điểm, HTX Nhân Nghĩa 04 điểm, HTX Sông Ray 03 điểm, HTX Xuân Tây 05 điểm, xã Thừa Đức 01 điểm, xã Xuân Quế 01 điểm, xã Sông Nhạn 01 điểm) thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2018, với tổng doanh thu đạt 358,5 triệu đồng.

- Về bán hàng lưu động: đến 29/01 trên địa bàn huyện đã tổ chức bán được 79 chuyến (HTX Quyết Tiến 33 chuyến, HTX Nhân Nghĩa 20 chuyến, HTX Sông Ray 02 chuyến, HTX Xuân Tây 22 chuyến, HTX Bình Minh 02 chuyến), với tổng doanh thu đạt 786,2 triệu đồng.

- *Về công tác kiểm tra:*

Phối hợp UBND các xã, Đội QLTT số 12 kiểm tra 19 điểm bán hàng cố định, 02 đợt bán hàng lưu động. Kết quả nhìn chung các điểm này chấp hành tương đối đầy đủ theo quy định của nhà nước về bán hàng bình ổn giá như niêm yết giá, kê trưng bày hàng hóa, chất lượng hàng hóa, nhập kho dự trữ hàng hóa.

+ *Chương trình cửa hàng Việt:*

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với trung tâm xúc tiến thương mại Đồng Nai bố trí 01 điểm bán hàng Việt tại xã Sông Nhạn, thời gian thực hiện từ ngày 16/11/2017 đến nay, doanh thu đạt 280 triệu đồng.

+ *Về quản lý chợ:* Tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở UBND xã Xuân Đông khẩn trương lập danh sách trình UBND huyện Quyết định thành lập Ban quản lý chợ Suối Nhát, xã Xuân Đông.

+ *Công tác khác:* Phối hợp đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm dịp trước tết Nguyên đán 2018, kết quả đến nay đã kiểm tra được 12/13 xã.

+ *Vận tải:* Ước giá trị sản xuất tháng 2/2018 (giá so sánh 2010) đạt 27 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 52 tỷ đồng, đạt 17,6% kế hoạch năm 2018. Cụ thể đã vận chuyển hàng hóa được 165,57 nghìn tấn; luân chuyển hàng hóa được

- Kiểm tra và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng trên địa bàn các xã.

- Tích cực kêu gọi đầu tư hạ tầng kỹ thuật và đầu tư SX-KD vào các khu thương mại dịch vụ.

2. Về giao thông:

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra giải tỏa các hành vi buôn bán, xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để bảo đảm an toàn giao thông trong dịp tết.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra Hồ sơ pháp lý, chất lượng các công trình XHHGTNT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Khởi công các công trình năm 2018 được giao làm chủ đầu tư.

3. Về công tác điện:

Triển khai thi công công trình: Sửa chữa điện chiếu sáng QL56 và vòng xoay HL10-QL56.

Triển khai thi công công trình: Bảo trì, sửa chữa đèn chiếu sáng đợt 1 năm 2018 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

Triển khai thi công công trình: Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Sông Ray.

Triển khai thi công công trình: Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Biên Hòa 2.

Triển khai thi công công trình: Hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 HL10-D25 (Bệnh viện).

4. Công Nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

Tiếp tục phối hợp Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, UBND các xã rà soát, tổng hợp tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện.

Tham mưu UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện.

5. Thương mại dịch vụ:

Làm việc với UBND Xuân Quế, xã Xuân Bảo về kế hoạch xây dựng chợ văn hóa, văn minh năm 2018.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện bán hàng bình ổn giá trên địa bàn huyện.

Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền về an toàn thực phẩm do ngành công thương quản lý theo sự chỉ đạo của Sở công Thương.

6. Khoa học và công nghệ:

- Tiếp tục theo dõi hoạt động của các Điểm TTKHCN. Đôn đốc thực hiện các đề tài, dự án đang triển khai.

- Phối hợp với UBND các xã xây dựng kế hoạch tổ chức chiếu phim khoa học công nghệ phục vụ nhân dân.

- Tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của các trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn.

- Tiếp tục theo dõi, phối hợp triển khai dự án “ Xây dựng mô hình sản xuất Sầu riêng theo tiêu chuẩn ViệtGAP tại huyện Cẩm Mỹ”.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 03 năm 2018 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. UBND huyện;
- Sở XD, Sở GTVT;
- Sở KH-CN, Sở Công Thương;
- Phòng TC-KH huyện;
- Chi cục Thống kê huyện;
- Trưởng, phó phòng;
- Lưu: VT-TH.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Trần Văn Lương