

Số: 68 /BC-KTHT

Cẩm Mỹ, ngày 03 tháng 5 năm 2018.

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5
và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2018

CÔNG VĂN ĐẾN	SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI
	Số: 1271
	Ngày: 09 / 5 / 2018
	Chuyên:
Lưu hồ sơ số:	

Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo kết quả thực tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ năm tháng 6 năm 2018. Cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2018:

- Ước giá trị xây lắp trong tháng 5 là 65,7 tỷ đồng.
- Lũy kế 5 tháng là 328,7/1.562 tỷ đồng đạt 21,04% KH năm (chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 là 1,562 tỷ đồng). Trong đó:
 - Vốn ngân sách Nhà nước: 111/437 tỷ đồng, đạt 25,4% KH năm. Bao gồm:
 - + Nguồn vốn TW, Tỉnh: 66,5/272 tỷ đồng, đạt 24,45% KH năm, so với cùng kỳ đạt 77,56%.
 - + Nguồn vốn huyện: 44,5/165 tỷ đồng, đạt 26,97% KH năm, so với cùng kỳ đạt 91,19%.
 - Vốn nhân dân đóng góp: 8,7/25 tỷ đồng, đạt 34,8% KH năm, so với cùng kỳ đạt 83,65%.
 - Vốn của tổ chức doanh nghiệp: 91/470 tỷ đồng, đạt 19,36% KH năm, so với cùng kỳ đạt 107,06%.
 - Vốn nhân dân tự đầu tư xây dựng: 118/630 tỷ đồng đạt 18,73% so kế hoạch năm, so với cùng kỳ đạt 124,21%.

***Các dự án đã thực hiện theo từng nguồn vốn cụ thể như sau:**

a. Nguồn vốn Trung ương:

- + **Về xây dựng:** Trong tháng 5/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.
- + **Về giao thông:** Trong tháng 5/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.
- + **Về điện lực:** Trong tháng 5/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

b. Nguồn vốn tỉnh:

- + **Về xây dựng:** Hỗ trợ xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng.
- + **Về giao thông:**

- Nâng cấp, sửa chữa đường Sông Nhạn - Dầu giầy (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây lắp 82 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 20,5 tỷ đồng, tiến độ đạt 25%. Thực hiện tháng 5/2018 là 4,1 tỷ đồng, tiến độ đạt 40%.

- Xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng cục bộ cho khu vực xung quanh Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Mỹ (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây lắp 3,861 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 3,088 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện tháng 5/2018 là 0,386 tỷ đồng, tiến độ đạt 95%.

- Xây dựng tuyến đường Long Giao - Bảo bình, với giá trị xây lắp 95,024 tỷ đồng. Thực hiện tháng 5/2018 là 4,75 tỷ đồng, tiến độ đạt 10%.

Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: (được UBND tỉnh hỗ trợ 50% giá trị xây lắp)

Công trình chuyển tiếp năm 2017 gồm có 15 công trình, với tổng giá trị xây lắp 9,313 tỷ đồng.

Khởi công xây dựng mới 08 công trình, với tổng giá trị xây lắp 3,61 tỷ đồng. Thực hiện tháng 5/2018 là 0,54 tỷ đồng, tiến độ đạt 40%.

(Kèm theo danh mục công trình).

+ **Về điện:** Trong tháng 5/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

c. Nguồn vốn huyện:

+ Về xây dựng:

- Xây dựng kho vật chứng, nhà bảo vệ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ, với giá trị xây lắp 0,786 tỷ đồng, thực hiện tháng 5/2018 là 0,235 tỷ đồng, tiến độ đạt 90%.

- Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Xuân Mỹ, với giá trị xây lắp 3,9 tỷ đồng. Thực hiện tháng 5/2018 là 0,39 tỷ đồng, tiến độ đạt 90%.

Trong tháng 5/2018 khởi công xây dựng:

- Xây dựng mới UBND xã Xuân Bảo, Sông Ray, Lâm Sơn. Nâng cấp, sửa chữa UBND Bảo Bình (do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư).

- Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Trãi, THCS Xuân Bảo, THCS Xuân Mỹ (do Phòng giáo dục và đào tạo huyện làm chủ đầu tư).

- Sửa chữa nhà ăn ký túc xá Trung tâm dạy nghề làm văn phòng Hội khuyến học, xây dựng nhà để xe và đường giao thông nội bộ, với giá trị xây lắp 0,145 tỷ đồng.

+ Về Giao thông:

Dự án do phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư:

Trong tháng 5/2018 khởi công xây dựng:

- Đường Hoàn Quân - Xuân Mỹ, với giá trị xây lắp 3,832 tỷ đồng.

- Đường giáp ranh 3 xã Xuân Mỹ, Long Giao, Bảo Bình, với giá trị xây lắp 0,67 tỷ đồng.

- Đường đầu nguồn Suối Thề ấp 6 xã Sông Ray, với giá trị xây lắp 0,928 tỷ đồng.

- Đường ấp 5 đi ấp 6 Sông Nhạn, với giá trị xây lắp 0,475 tỷ đồng.

- Cầu tổ 5 ấp 1 xã Xuân Tây, với giá trị xây lắp 0,806 tỷ đồng.

- Đường ấp 6 (tổ 2 ấp 6 xã Lâm San), với giá trị xây lắp 1,965 tỷ đồng.

Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: được UBND huyện hỗ trợ 30% giá trị xây lắp

Công trình chuyển tiếp năm 2017 gồm có 15 công trình, với tổng giá trị xây lắp 5,24 tỷ đồng.

Khởi công xây dựng mới 08 công trình, với tổng giá trị xây lắp 2,166 tỷ đồng. Thực hiện tháng 5/2018 là 0,549 tỷ đồng, tiến độ đạt 40%.

(Kèm theo danh mục công trình).

+ Công trình xã hội hóa giao thông:

d. Vốn nhân dân đóng góp:

+ Về xây dựng:

+ Về giao thông:

Công trình chuyển tiếp năm 2017 gồm có 15 công trình, với tổng giá trị xây lắp 6,42 tỷ đồng. (Kèm theo danh mục công trình).

Khởi công xây dựng mới 08 công trình, với tổng giá trị xây lắp 2,737 tỷ đồng. Thực hiện tháng 5/2018 là 0,68 tỷ đồng, tiến độ đạt 40%.

+ Về điện: Trong tháng 5/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

e. Vốn tổ chức, doanh nghiệp:

- Xây dựng công trình Nhà ở xã hội do Doanh Nghiệp Tư Nhân Á Châu làm chủ đầu tư (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây dựng 60 tỷ đồng, đến nay chủ đầu tư đang thi công tô trát bên ngoài công trình.

- Xây dựng Nghĩa Trang huyện Tịnh Độ Viên hạng mục: San nền, xây hàng rào, với giá trị xây lắp 7 tỷ đồng. Thực hiện tháng 4/2018 là 1,4 tỷ đồng, tiến độ đạt 70%.

- Xây dựng cống, tường rào và hệ thống thoát nước mưa của dự án Bãi rác huyện do Công Ty TNHH Thiên Phước làm chủ đầu tư, với giá trị xây lắp 8 tỷ đồng. Thực hiện tháng 4/2018 là 1,6 tỷ đồng, tiến độ đạt 20%.

- Xây dựng trang trại chăn nuôi heo, bò tại vùng khuyết khích chăn nuôi tại các xã Xuân Đông, Xuân Tây.

2. Quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng.

a. Quy hoạch, quản lý quy hoạch:

- Khu công nghiệp Cẩm Mỹ (300ha):

Hiện nay Công Ty Cổ Phần Gỗ Tiến đang chờ Công Ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thống nhất phương án chi trả bồi thường và thanh lý cây cao su làm cơ sở chi trả tiền bồi thường.

- Cụm công nghiệp Long Giao (57,3ha):

Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh Đồng Nai đang xem xét chủ trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

- Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (giai đoạn ngắn hạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2035):

Hiện nay UBND huyện Cẩm Mỹ đang rà soát trình Sở Xây dựng và UBND tỉnh Đồng Nai xem xét phê duyệt nhiệm vụ.

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Mỹ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050:

Trên cơ sở đồ án được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt, trong tháng 5/2018 phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế công bố quy hoạch được duyệt cho UBND huyện, các phòng ban chuyên môn và UBND các xã được biết và thực hiện.

- Về Nông thôn mới:

Trong tháng 5/2018 phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn UBND xã Xuân Quế thực hiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí kiểu mẫu do phòng phụ trách. Đồng thời rà soát tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch phong trào thi đua thực hiện các tuyến đường tự quản kiểu mẫu "sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn".

b. Về quản lý xây dựng - cấp phép xây dựng:

- Về quản lý xây dựng:

Trong tháng 5/2018 phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục phối hợp với UBND các xã, kiểm tra xây dựng công trình nhà ở và công trình của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện gồm 09 trường hợp trong đó: 04 trường vi phạm trật tự xây dựng đang phối hợp với UBND các xã xử lý theo quy định.

- Cấp phép xây dựng:

Trong tháng 5/2018 phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện cấp giấy phép xây dựng 14 trường hợp nhà ở, với diện tích xây dựng là 1.524.09m², nâng tổng công trình cấp giấy phép là 54 trường hợp, với tổng diện tích xây dựng là 6.527.09m².

3/ Về giao thông:

1.1 Vốn sự nghiệp giao thông: lập, trình duyệt hồ sơ các công trình được giao làm chủ đầu tư để tiến hành khởi công.

+ Tiến hành khởi công các công trình được giao làm chủ đầu tư.

+ Nghiệm thu giai đoạn các công trình làm chủ đầu tư.

1.2 Vốn XHGT-NT:

- + Khởi công mới 8 công trình đăng ký năm 2018
- + Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp, họp dân trình duyệt hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tiến hành thi công các dự án đăng ký mới năm 2018.
- + Đăng ký lịch làm việc với UBND các xã về công tác nghiệm thu thi công, rà soát khắc phục các công trình theo kết luận của SGTVT, rà soát các công trình đầu tư từ các năm trước đã xuống cấp, đăng ký danh mục công trình 2019.

1.3 Công tác khác.

- Phối hợp với UBND các xã, Ban QLDA tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình.
- Tiếp tục kiểm tra chất lượng các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.
- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.
- Phối hợp Ban QLDA tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình hoàn thành.
- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các giai đoạn thi công công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

4/ Về Điện lực:

Doanh thu tháng 5 là 20,38 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng là 100,347/237,434 tỷ đồng, đạt 42,26% KH năm, sản lượng điện năng tiêu thụ trong tháng 5 là 11,302 triệu Kwh, lũy kế 5 tháng là 55,159/131,681 triệu Kwh đạt 41,89% KH năm.

Công tác khác:

Triển khai thi công công trình: Sửa chữa điện chiếu sáng QL56 và vòng xoay HL10-QL56.

Triển khai thi công công trình: Bảo trì, sửa chữa đèn chiếu sáng đợt 1 năm 2018 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Sông Ray.

Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Biên Hòa 2.

Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 HL10-D25 (Bệnh viện).

5. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Ước giá trị sản xuất tháng 5/2018 đạt 169,5 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), lũy kế đến nay đạt 838,61 tỷ đồng, đạt 38,05% so với kế hoạch năm 2018.

Tiếp tục chủ trì phối hợp các ngành, đơn vị, làm việc với UBND các xã các doanh nghiệp để đăng ký chương trình khuyến công năm 2019 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, kết quả đã làm việc 6/13 xã.

Phối hợp Trung tâm Khuyến công Đồng Nai hướng dẫn 01 doanh nghiệp (xã Xuân Quế) lập đề án mở lớp đào tạo nghề theo Kế hoạch Khuyến công năm 2018.

6. Về thương mại – dịch vụ:

Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 5/2018 (so sánh 2010) đạt 489 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 2.688,18 tỷ đồng, đạt 49,4% so với kế hoạch năm 2018.

Chủ trì phối hợp các ngành hướng dẫn UBND xã Xuân Quế lập hồ sơ trình UBND huyện quyết định công nhận hoàn thành tiêu chí số 7 nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ trì làm việc với UBND các xã về các điểm kinh doanh tự phát và đề xuất các điểm cần cấm bán hiệu cấm tụ tập buôn bán hoặc cấm dừng cấm đậu trên các tuyến đường, kết quả đã làm việc được 04/13 xã.

+ Chương trình Hàng Việt về nông thôn:

Phối hợp Cty TNHH TM GTTT Phú Tài tổ chức Hội chợ Thương mại tại khuôn viên chợ Cẩm Mỹ, thời gian diễn ra từ ngày 18 - 24/4/2018. Kết quả có 12 doanh nghiệp tham gia, với 40 gian hàng. Tổng doanh thu đạt gần 01 tỷ đồng, với trên 3.000 người đến tham quan và mua sắm.

+ Chương trình Bình ổn giá:

- Về bán hàng cố định trong tháng 4/2018 doanh thu đạt 270.500.000 đồng (trong đó HTX Quyết Tiến 88.000.000 đồng, HTX Xuân Tây 88.500.000 đồng, HTX Sông Ray 59.000.000 đồng, HTX Nhân Nghĩa 35.000.000 đồng), lũy kế đến nay đạt 1.435.750.000 đồng (trong đó HTX Quyết Tiến 269.600.000 đồng, HTX Xuân Tây 480.000.000 đồng, HTX Sông Ray 294.150.000 đồng, HTX Nhân Nghĩa 390.000.000 đồng).

+ Chương trình cửa hàng Việt:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với trung tâm xúc tiến thương mại Đồng Nai bố trí 01 điểm bán hàng Việt tại xã Sông Nhạn, doanh thu trong tháng 4/2018 đạt 89.000.000 đồng, lũy kế 04 tháng đạt 334.000.000 đồng.

+ *Chợ văn hóa, văn minh:* Chủ trì phối hợp các ngành thẩm định chợ văn hóa đối với chợ Xuân Quế, xã Xuân Quế, kết quả đã tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 về việc công nhận chợ Xuân Quế, xã Xuân Quế đạt tiêu chuẩn chợ văn hóa trong năm 2018.

+ *Vận tải:* Ước giá trị sản xuất tháng 5/2018 (giá so sánh 2010) đạt 24 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 135,55 tỷ đồng, đạt 45,9% kế hoạch năm 2018. Cụ thể đã vận chuyển hàng hóa được 162,70 nghìn tấn; luân chuyển hàng hóa được 11.250 nghìn tấn/Km; vận chuyển hành khách được 820 nghìn hành khách; luân chuyển hành khách 47.100 nghìn hành khách/Km.

7. Khoa học công nghệ:

7.1. Dự án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của 13 Điểm thông tin khoa học công nghệ tại các Trung tâm Học tập cộng đồng trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ” do phòng Kinh tế và Hạ tầng triển khai thực hiện, định kỳ họp giao ban Điểm TTKHCN hàng tháng nhằm đánh giá kết quả đã thực hiện và đề ra phương hướng kế hoạch cho những tháng tiếp theo. Hoạt động của các Điểm TTKHCN diễn ra thường xuyên, hàng quý phòng Kinh tế và Hạ tầng đều tiến hành kiểm tra hoạt động của các Điểm nhằm định hướng cho hoạt động của Điểm để hoàn thiện hơn.

Kết quả hoạt động của 13 Điểm TTKHCN trong tháng phục vụ trên 210 lượt người đến tìm hiểu thông tin khoa học công nghệ. Cung cấp trên 120 tư liệu, tài liệu khoa học công nghệ phục vụ cho nhân dân. Nội dung, tài liệu cung cấp là các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, các mô hình kinh nghiệm từ các trang trại như: kỹ thuật nuôi gà ta, kỹ thuật chăm sóc lợn, nuôi dê, bò, gà thả vườn, ếch, tắc kè, kỹ thuật chăm sóc cây ăn trái như sầu riêng, bưởi da xanh, bơ, tiêu, Một số kỹ thuật canh tác rau, phòng trừ tuyến trùng hại cây hồ tiêu, xây dựng nông thôn mới ở Đồng Nai, mô hình nuôi lợn rừng, chim trĩ, mô hình trồng lan Hồ Diệp công nghệ cao, Chăn nuôi gia cầm theo VietGAP, phương pháp phòng và trị bệnh cho cây trồng trong mùa mưa, sử dụng hiệu quả phân bón vi sinh...

Hoạt động của các Điểm TTKHCN hoạt động tương đối hiệu quả, đã phần nào giúp cho nhân dân tại địa bàn các xã nắm bắt kịp thời được các thành tựu khoa học, kỹ thuật áp dụng vào đời sống, sản xuất...

7.2. Tiếp tục triển khai dự án “Xây dựng mô hình sản xuất Sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Cẩm Mỹ”. Triển khai tập huấn cho nông dân, hướng dẫn 8 hộ trong mô hình thực hiện xây dựng nhà kho chứa phân thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng thuốc theo tiêu chuẩn VietGAP. Đơn vị thực hiện tiến hành hỗ trợ phân thuốc cho các hộ tham gia mô hình.

7.3. Hoạt động của các trạm cân đối chứng:

Trên địa bàn huyện hiện nay có 7 trạm cân đối chứng đặt tại các chợ Xuân Mỹ, chợ Bảo Bình, Chợ ấp 1 - Xuân Tây, chợ Nhân Nghĩa, Chợ Lân San, Láng Me – Xuân Đông, Xuân Quế. Các trạm cân này hoạt động thường xuyên, tổng số có 74 lượt thực hiện cân đối chứng, kết quả sai số đều nằm trong phạm vi cho phép (dưới 20g), góp phần bảo đảm tính công bằng, công khai trong hoạt động buôn bán, kinh doanh tại chợ, tránh tình trạng gian lận trong thương mại.

7.4. Công tác khác:

Thực hiện theo dõi, quản lý các đề tài, dự án đang triển khai, xây dựng báo cáo, kế hoạch khoa học công nghệ 2018.

II. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2018:

1. Xây dựng cơ bản, quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng:

a. Xây dựng cơ bản:

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chuyển tiếp năm 2017 và triển khai các công trình xây dựng đầu năm 2018, bằng các nguồn vốn ngân sách.

- Thanh toán, quyết toán các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, đảm bảo kế hoạch giải ngân đạt 100% kế hoạch.

b. Về quy hoạch và Quản lý quy hoạch; quản lý xây dựng.

*** Về nông thôn mới:**

- Tiếp tục phối hợp với UBND các xã thực hiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí kiểu mẫu do phòng phụ trách.

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn tham mưu cho UBND huyện hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Long Giao trình Sở Xây dựng và UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ thiết kế.

- Phối hợp với UBND các xã kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng các công trình.

- Kiểm tra và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng trên địa bàn các xã.

- Tích cực kêu gọi đầu tư hạ tầng kỹ thuật và đầu tư SX-KD vào các khu thương mại dịch vụ.

2. Về giao thông:

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra Hồ sơ pháp lý, chất lượng các công trình XHHGTNT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Khởi công các công trình năm 2018 được giao làm chủ đầu tư.

- Khảo sát đề xuất khắc phục các điểm đen tai nạn giao thông.

- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các giai đoạn thi công công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

- Kiểm tra tiến độ XHHGT do UBND xã làm chủ đầu tư.

- Tiếp tục thi công công trình năm 2018.

3. Về công tác điện:

Phối hợp phòng NN&PTNT huyện, UBND các xã, Điện lực Cẩm Mỹ khảo sát kế hoạch điện trung thế năm 2019.

Triển khai thi công công trình: Sửa chữa điện chiếu sáng QL56 và vòng xoay HL10-QL56.

Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: Bảo trì, sửa chữa đèn chiếu sáng đợt 1 năm 2018 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

Triển khai thi công công trình: Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Sông Ray.

Triển khai thi công công trình: Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Biên Hòa 2.

Triển khai thi công công trình: Hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 HL10-D25 (Bệnh viện).

4. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

Tiếp tục làm việc với UBND các xã, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp để đăng ký chương trình Khuyến công năm 2019.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ doanh nghiệp Minh Chánh (xã Xuân Quế) lập đề án đào tạo nghề may tại doanh nghiệp theo chương trình Khuyến công năm 2018.

Xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai các chính sách Khuyến công về hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

5. Thương mại dịch vụ:

Tiếp tục làm việc với UBND các xã về các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn các xã.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện bán hàng Bình ổn giá trên địa bàn huyện.

Tiếp tục thẩm định và tham mưu UBND huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh khí hóa lỏng, an toàn thực phẩm do ngành công thương quản lý.

6. Khoa học và công nghệ:

- Tiếp tục theo dõi hoạt động của các Điểm TTKHCN. Đôn đốc thực hiện các đề tài, dự án đang triển khai.

- Phối hợp với UBND các xã xây dựng kế hoạch tổ chức chiếu phim khoa học công nghệ phục vụ nhân dân.

- Tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của các trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn.

- Tiếp tục theo dõi, phối hợp triển khai dự án “ Xây dựng mô hình sản xuất Sầu riêng theo tiêu chuẩn ViệtGAP tại huyện Cẩm Mỹ”.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 của phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. UBND huyện;
- Sở XD, Sở GTVT;
- Sở KHCN, Sở Công Thương;
- Phòng TC-KH huyện;
- Chi cục Thống kê huyện;
- Trưởng, phó phòng;
- Lưu: VT-TH.



Trần Văn Lương

UBND HUYỆN CẨM MỸ
PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TÀNG

BẢO CAO
ƯỚC THỰC HIỆN XÂY DỰNG CƠ BẢN
(THÁNG 5 NĂM 2018)

Số TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện tháng 5 năm 2017	Thực hiện tháng 5 năm 2018	Thực hiện 5 tháng năm 2018	KH năm	Cùng kỳ
	A	B	1	2	3	4	5 = 4/1	6=4/2
	XÂY DỰNG CƠ BẢN							
	* Tổng vốn BT XD CB trên địa bàn	Tỷ đồng	1562	324.94	80.70	328.70	21.04	101.16
	Chia ra:							
1	- Vốn ngân sách nhà nước.	Tỷ đồng	437	134.54	25.5	111	25.40	82.50
	+ Nguồn vốn TW + Tỉnh	Tỷ đồng	272	85.74	15.5	66.5	24.45	77.56
	+ Nguồn vốn Ngân sách Huyện	Tỷ đồng	165	48.8	10	44.5	26.97	91.19
2	- Vốn nhân dân đóng góp XD các công trình phúc lợi	Tỷ đồng	25	10.4	2.2	8.7	34.80	83.65
3	- Vốn của tổ chức doanh nghiệp	Tỷ đồng	470	85.0	25.0	91.0	19.36	107.06
4	- Đầu tư XD CB trong dân cư	Tỷ đồng	630	95.0	28.0	118.0	18.73	124.21

Cẩm Mỹ, ngày 03 tháng 5 năm 2018

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TÀNG
PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TÀNG

Trần Văn Lương