

Số: 127/BC-KTHT

Cẩm Mỹ, ngày 9 tháng 7 năm 2018.

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7
và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2018

Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo kết quả thực tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2018. Cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2018:

- Ước giá trị xây lắp trong tháng 7 là 67 tỷ đồng.
- Lũy kế 7 tháng là 628,1/1.560 tỷ đồng đạt 40,26% KH năm (chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 là 1.560 tỷ đồng). Trong đó:
- Vốn ngân sách Nhà nước: 160,7/437 tỷ đồng, đạt 36,77% KH năm. Bao gồm:

- + Nguồn vốn TW, Tỉnh: 88,5/272 tỷ đồng, đạt 32,53% KH năm;
- + Nguồn vốn huyện: 72,2/165 tỷ đồng, đạt 43,75% KH năm;
- Vốn nhân dân đóng góp: 17,2/25 tỷ đồng, đạt 68,8% KH năm;
- Vốn của tổ chức doanh nghiệp: 200,2/470 tỷ đồng, đạt 42,59% KH năm.
- Vốn nhân dân tự đầu tư xây dựng: 250/630 tỷ đồng, đạt 39,68% KH năm.

***Các dự án đã thực hiện theo từng nguồn vốn cụ thể như sau:**

a. Nguồn vốn Trung ương:

- + **Về xây dựng:** Trong tháng 7/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.
- + **Về giao thông:** Trong tháng 7/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.
- + **Về điện lực:** Trong tháng 7/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

b. Nguồn vốn tỉnh:

- + **Về xây dựng:** Trong tháng 7/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.
- + **Về giao thông:**
 - Nâng cấp, sửa chữa đường Sông Nhạn - Dầu giầy (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây lắp 82 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 20,5 tỷ đồng, tiến độ đạt 25%. Thực hiện tháng 7/2018 là 4,1 tỷ đồng, tiến độ đạt 45%.
 - Xây dựng tuyến đường Long Giao - Bảo bình, với giá trị xây lắp 95,024 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 4,75 tỷ đồng, tiến độ đạt 15%.

Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: (được UBND tỉnh hỗ trợ 50% giá trị xây lắp)

Công trình chuyển tiếp năm 2017 gồm có 15 công trình, với tổng giá trị xây lắp 9,313 tỷ đồng.

- Xây dựng mới 08 công trình, với tổng giá trị xây lắp 3,61 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 0,722 tỷ đồng, tiến độ đạt 60%.

+ **Về điện:** Trong tháng 7/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

c. Nguồn vốn huyện:

+ Về xây dựng:

- Xây dựng kho vật chứng, nhà bảo vệ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ, với giá trị xây lắp 0,786 tỷ đồng, thực hiện tháng 7/2018 là 0,235 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Xuân Mỹ, với giá trị xây lắp 3,9 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 0,39 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng mới UBND Xuân Đông, với giá trị xây lắp 9,9 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 1,485 tỷ đồng, tiến độ đạt 15%.

- Xây dựng mới UBND xã Xuân Bảo, với giá trị xây lắp 8,5 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 1,27 tỷ đồng, tiến độ đạt 15%.

- Xây dựng mới UBND Sông Ray, với giá trị xây lắp 6,796 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 1,019 tỷ đồng, tiến độ đạt 15%.

- Xây dựng mới UBND Lâm San, với giá trị xây lắp 7,88 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 1,18 tỷ đồng, tiến độ đạt 15%.

- Nâng cấp, sửa chữa UBND Bảo Bình với giá trị xây lắp 2,585 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 1,29 tỷ đồng, tiến độ đạt 50%.

- Nâng cấp, sửa chữa UBND Xuân Đường với giá trị xây lắp 1,362 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 0,34 tỷ đồng, tiến độ đạt 25%.

- Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Trãi, với giá trị xây lắp 3,1 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 2,17 tỷ đồng, tiến độ đạt 70%.

- Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Xuân Bảo, với giá trị xây lắp 3 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 2,4 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%.

- Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Xuân Mỹ, với giá trị xây lắp 3,3 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 2,97 tỷ đồng, tiến độ đạt 90%.

- XD nhà lực lượng Công an, Xây dựng khối đoàn thể xã Xuân Quế, với giá trị xây lắp 1,661 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 0,498 tỷ đồng, tiến độ đạt 30%.

+ Về Giao thông:

- Đường Rừng Tre La Hoa với giá trị xây lắp 5,706 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 0,57 tỷ đồng, tiến độ đạt 10%.

Dự án do phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư:

- Đường Hoàn Quân - Xuân Mỹ, với giá trị xây lắp 3,832 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 1,149 tỷ đồng, tiến độ đạt 30%.

- Đường giáp ranh 3 xã Xuân Mỹ, Long Giao, Bảo Bình, với giá trị xây lắp 0,67 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 0,67 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Đường đầu nguồn Suối Thề ấp 6 xã Sông Ray, với giá trị xây lắp 0,928 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 0,928 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Đường ấp 5 đi ấp 6 Sông Nhạn, với giá trị xây lắp 0,475 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 0,475 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Cầu tổ 5 ấp 1 xã Xuân Tây, với giá trị xây lắp 0,806 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 0,806 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Đường ấp 6 (tổ 2 ấp 6 xã Lâm San), với giá trị xây lắp 1,965 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 0,589 tỷ đồng, tiến độ đạt 30%.

Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: được UBND huyện hỗ trợ 30% giá trị xây lắp

Công trình chuyển tiếp năm 2017 gồm có 15 công trình, với tổng giá trị xây lắp 5,24 tỷ đồng.

Khởi công xây dựng mới 08 công trình, với tổng giá trị xây lắp 2,166 tỷ đồng. Thực hiện tháng 5/2018 là 0,549 tỷ đồng, tiến độ đạt 40%.

+ Về Điện:

- Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Sông Ray, với tổng giá trị xây lắp 0,272 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 0,272 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Biên Hòa 2, với tổng giá trị xây lắp 0,142 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 0,142 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 HL10-D25 (Bệnh viện), với tổng giá trị xây lắp 0,577 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 0,142 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

+ Công trình xã hội hóa giao thông:

d. Vốn nhân dân đóng góp:

+ Về giao thông:

Công trình chuyển tiếp năm 2017 gồm có 15 công trình, với tổng giá trị xây lắp 6,42 tỷ đồng. (Kèm theo danh mục công trình).

Khởi công xây dựng mới 08 công trình, với tổng giá trị xây lắp 2,737 tỷ đồng. Thực hiện tháng 5/2018 là 0,68 tỷ đồng, tiến độ đạt 40%.

+ Về điện: Trong tháng 7/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

e. Vốn tổ chức, doanh nghiệp:

- Xây dựng công trình Nhà ở xã hội do Doanh Nghiệp Tư Nhân Á Châu làm chủ đầu tư (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây dựng 60 tỷ đồng, đến nay chủ đầu tư đang thi công thô trát bên ngoài công trình.

- Xây dựng Nghĩa Trang huyện Tịnh Độ Viên hạng mục: San nền, xây hàng rào, với giá trị xây lắp 7 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 0,35 tỷ đồng, tiến độ đạt 75%.

- Xây dựng công, tường rào và hệ thống thoát nước mưa của dự án Bãi rác huyện do Công Ty TNHH Thiên Phước làm chủ đầu tư, với giá trị xây lắp 8 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2018 là 1,6 tỷ đồng, tiến độ đạt 40%.

- Xây dựng trang trại chăn nuôi heo, bò tại vùng khuyết khích chăn nuôi tại các xã Xuân Đông, Xuân Tây.

2. Quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng.

a. Quy hoạch, quản lý quy hoạch:

- Khu công nghiệp Cẩm Mỹ:

Công Ty Cổ Phần Gỗ Tiến được UBND tỉnh Đồng Nai thỏa thuận địa điểm lập thủ tục đầu tư Khu công nghiệp Cẩm Mỹ tại xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ tại công văn số 3494/UBND-CNN ngày 18/5/2012 thời gian hiệu lực của văn bản là 24 tháng, tuy nhiên Công Ty Cổ Phần Gỗ Tiến chưa thực hiện lập thủ tục đầu tư. Ngày 10/5/2014 Công Ty Cổ Phần Gỗ Tiến đã có văn bản số 28/GT-ĐT đề nghị gia hạn thời gian, và đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận gia hạn hiệu lực tại công văn số 7792/UBND-ĐT ngày 22/8/2014 về việc gia hạn hiệu lực văn bản thỏa thuận địa điểm lập thủ tục đầu tư dự án Khu công nghiệp Cẩm Mỹ tại xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ của Công Ty Cổ Phần Gỗ Tiến có hiệu lực đến ngày 18/5/2016.

Theo đó, Công Ty Cổ Phần Gỗ Tiến đã lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 17/5/2016.

Đến nay Công Ty Cổ Phần Gỗ Tiến vẫn chưa triển khai thực hiện dự án do chưa thống nhất công tác bồi thường cây cao su với Tổng công ty cao su ĐO62ng Nai. Theo đó, Công Ty Cổ Phần Gỗ Tiến đang tiếp tục xin gia hạn thời gian thực hiện dự án để trình UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định.

- Cụm công nghiệp Long Giao:

Cụm công nghiệp Long Giao, được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 20/6/2007, với quy mô diện tích 57,3ha. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết được duyệt, UBND huyện Cẩm Mỹ đã kêu gọi nhà đầu tư vào cụm công nghiệp Long Giao, trong đó Công Ty TNHH Hồng Hà xin đầu tư dự án tuyến đường vào cụm công nghiệp Long Giao theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng chuyển giao, quỹ đất thanh toán có diện tích 57ha tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ.

Ngày 21/02/2018 tại Thông báo kết luận cuộc họp số 1727/TB-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận ghi nhận nhà đầu tư đề xuất tuyến đường vào cụm công nghiệp Long Giao, Công Ty TNHH Hồng Hà đã lập hồ sơ đề xuất trình Sở Kế hoạch và đầu tư. Hiện nay, Sở Kế hoạch và đầu tư đã tiến hành lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương và đang tổng hợp đề trình UBND tỉnh xem xét.

- Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (giai đoạn ngắn hạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2035):

UBND huyện trình Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, xem xét thẩm định trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 22/11/2016. Qua xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có ý kiến trả lời bằng văn bản số 1036/SXD-QHKT ngày 14/3/2018 nội dung đề nghị nghiên cứu, đề xuất lại phạm vi ranh giới lập quy hoạch đô thị Long Giao phù hợp với hình thái đô thị theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh được duyệt.

Hiện nay UBND huyện đang xem xét về quy mô, phạm vi ranh giới lập quy hoạch phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở xây dựng xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ thiết kế.

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Mỹ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050:

Trên cơ sở đồ án được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt, phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tiến hành công bố công khai quy hoạch được duyệt để các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân biết thực hiện.

- Về Nông thôn mới:

Trong tháng 7 năm 2018 phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn UBND xã Xuân Quế thực hiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí kiểu mẫu do phòng phụ trách. Đồng thời rà soát tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch phong trào thi đua thực hiện các tuyến đường tự quản kiểu mẫu "sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn".

b. Về quản lý xây dựng - cấp phép xây dựng:

- Về quản lý xây dựng:

Trong tháng phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục phối hợp với UBND các xã, kiểm tra xây dựng công trình nhà ở và công trình của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện gồm 12 trường hợp trong đó: 05 trường vi phạm trật tự xây dựng đang, phối hợp với UBND các xã xử lý theo quy định, còn 07 trường hợp đủ điều kiện pháp lý và bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

- Cấp phép xây dựng:

Trong tháng phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện cấp giấy phép xây dựng 13 trường hợp nhà ở, với diện tích xây dựng là 1.891,5m², nâng tổng công trình cấp giấy phép là 94 trường hợp, với tổng diện tích xây dựng là 10.719,9m²

3/ Về giao thông:

3.1 Vốn sự nghiệp giao thông:

- Tiến hành khởi công các công trình được giao làm chủ đầu tư.
- Nghiệm thu giai đoạn các công trình làm chủ đầu tư.
- Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình làm chủ đầu tư.

3.2 Vốn XHGT-NT:

- Khởi công mới 15 công trình đăng ký năm 2018
- Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp, họp dân trình duyệt hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tiến hành thi công các dự án đăng ký mới năm 2018.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra Hồ sơ pháp lý, chất lượng các công trình XHHGTNT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

3.3 Công tác khác:

- Phối hợp với UBND các xã, Ban QLDA tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình.

- Tiếp tục kiểm tra chất lượng các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

- Phối hợp Ban QLDA tổ chức nghiệm thu các công trình hoàn thành hết hạn bảo hành.

- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các giai đoạn thi công công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

- Góp ý chủ trương đầu tư các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

4/ Về Điện lực:

Doanh thu tháng 7 là 21,357 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 142,194/237,434 tỷ đồng, đạt 59,89% KH năm, sản lượng điện năng tiêu thụ trong tháng 7 là 11,670 triệu Kwh, lũy kế 7 tháng là 78,135/131,681 triệu Kwh đạt 59,34% KH năm.

Công tác khác:

Phối hợp UBND các xã, Điện lực Cẩm Mỹ kiểm tra giá bán lẻ điện nhà trọ cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở.

5. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

- Ước giá trị sản xuất tháng 7 năm 2018 đạt 189 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), lũy kế đến nay đạt 1.334,64 tỷ đồng, 58,65% so với kế hoạch năm.

- Tiếp tục phối hợp Trung tâm Khuyến công Đồng Nai hướng dẫn thực hiện chương trình Khuyến công năm 2018, kết quả cụ thể như sau:

Đề án đào tạo nghề may tại xã Xuân Quế, hiện nay Trung tâm Khuyến công đang hướng dẫn doanh nghiệp lập đề án để đào tạo nghề.

Đề án ứng dụng máy móc thiết bị tại xã Lâm San, hiện nay Trung tâm Khuyến công đang lấy thông tin để xây dựng đề án.

Về xét tặng nghệ nhân, thợ giỏi: phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã tham mưu UBND huyện thành lập Hội đồng cấp cơ sở để tiếp tục thực hiện.

6. Về thương mại – dịch vụ:

- Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 7 năm 2018 (theo giá so sánh 2010) đạt 478,25 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 3.375,74 tỷ đồng, 58,54% so với kế hoạch năm.

+ *Chương trình Hàng Việt về nông thôn:*

Phối hợp Tỉnh đoàn Đồng Nai, huyện đoàn Cẩm Mỹ, UBND xã Xuân Mỹ tổ chức hội chợ thương mại tại Trung tâm Văn hóa Đồi Sơn Thủy, xã Xuân Mỹ,

thời gian diễn ra từ ngày 26/5 - 03/6/2018. Kết quả có 20 doanh nghiệp tham gia, với 40 gian hàng. Tổng doanh thu đạt gần 01 tỷ đồng, với trên 3.000 người đến tham quan và mua sắm.

+ Chương trình Bình ổn giá:

- Về bán hàng cố định trong tháng 6/2018 ước doanh thu đạt 273.500.000 đồng (trong đó HTX Quyết Tiến 89.000.000 đồng, HTX Xuân Tây 90.500.000 đồng, HTX Sông Ray 58.000.000 đồng, HTX Nhân Nghĩa 36.000.000 đồng), lũy kế đến nay đạt 2.108.500.000 đồng.

+ Chương trình cửa hàng Việt:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với trung tâm xúc tiến thương mại Đồng Nai bố trí 01 điểm bán hàng Việt tại xã Sông Nhạn, ước doanh thu trong tháng 6/2018 đạt 91.000.000 đồng, lũy kế đến nay đạt 761.000.000 đồng.

+ Về khí hóa lỏng, an toàn thực phẩm:

Trong tháng đã phối hợp UBND các xã thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí hóa lỏng cho 02 cơ sở (xã Sông Ray, xã Lâm San), lũy kế đến nay đã cấp được 06 giấy chứng nhận.

Phối hợp phòng Y tế, Đội QLTT số 12, UBND xã Xuân Đông xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho 02 người (xã Xuân Đông), thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 01 cơ sở sản xuất tinh bột nghệ (xã Xuân Đông).

+ Công tác khác:

Tham mưu UBND huyện xây dựng báo cáo tình hình hoạt động của các điểm kinh doanh tự phát.

Tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả tình hình thực hiện lộ trình bán xăng sinh học E5 trên địa bàn huyện.

Tham mưu UBND huyện cho chủ trương tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm của Cty cổ phần sản xuất và Thương mại Gia dụng Việt Nam.

+ Vận tải: Ước giá trị sản xuất tháng 7/2018 (giá so sánh 2010) đạt 22,3 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 182,679 tỷ đồng, đạt 61,87% kế hoạch năm 2018. Cụ thể đã vận chuyển hàng hóa được 164,5 nghìn tấn; luân chuyển hàng hóa được 11.130 nghìn tấn/Km; vận chuyển hành khách được 802 nghìn hành khách; luân chuyển hành khách 46.685 nghìn hành khách/Km.

7. Khoa học công nghệ:

7.1. Dự án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Điểm thông tin khoa học công nghệ tại 13 Trung tâm Học tập cộng đồng trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ năm 2018” do phòng Kinh tế và Hạ tầng triển khai thực hiện. Định kỳ họp giao ban Điểm TTKHCN hàng tháng nhằm đánh giá kết quả đã thực hiện và đề ra phương hướng kế hoạch cho những tháng tiếp theo. Hoạt động của các Điểm TTKHCN diễn ra thường xuyên. Hằng tháng phòng Kinh tế và Hạ tầng đều tiến hành kiểm tra hoạt động của các Điểm nhằm định hướng cho hoạt động của Điểm ngày tốt hơn. Kết quả hoạt động của 13 Điểm TTKHCN trong 6 tháng phục vụ trên 830 lượt người đến tìm hiểu thông tin khoa học công nghệ. Cung cấp trên 370 tư liệu, tài liệu khoa học công nghệ phục vụ cho nhân dân. Nội dung, tài liệu cung

cấp là các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, các mô hình kinh nghiệm từ các trang trại như : Kỹ thuật nuôi gà ta, kỹ thuật chăm sóc lợn, nuôi dê, bò, gà thả vườn, ếch, tắc kè, kỹ thuật chăm sóc cây ăn trái như sầu riêng, bưởi da xanh, bơ, tiêu, kỹ thuật chăm sóc hoa nở đúng tết,...

Hoạt động của các Điểm TTKHCN hoạt động tương đối hiệu quả, đã phần nào giúp cho nhân tại các xã nắm bắt được các thành tựu khoa học, kỹ thuật áp dụng vào đời sống, sản xuất.

7.2 Tiếp tục triển khai dự án "Xây dựng mô hình sản xuất Sầu riêng theo tiêu chuẩn Việt GAP tại huyện Cẩm Mỹ". Triển khai tập huấn cho nông dân, hướng dẫn 8 hộ trong mô hình thực hiện xây dựng nhà kho chứa phân thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng thuốc theo tiêu chuẩn Việt GAP. Đơn vị thực hiện tiến hành hỗ trợ phân thuốc cho các hộ tham gia chương trình.

7.3. Hoạt động của các trạm cân đối chứng:

Trên địa bàn huyện hiện nay có 7 trạm cân đối chứng đặt tại các chợ Xuân Mỹ, Xuân Đông, Xuân Quế, chợ ấp 1 Lâm San, chợ Bảo Bình, Chợ ấp 1 Xuân Tây và chợ Nhân Nghĩa. Việc quản lý các trạm cân này do một cán bộ thuộc Hợp tác xã phụ trách quản lý, theo dõi. Các trạm cân này hoạt động thường xuyên, tổng số có 421 lượt thực hiện cân đối chứng, kết quả sai số đều nằm trong phạm vi cho phép (dưới 20g), góp phần bảo đảm tính công bằng, công khai trong hoạt động buôn bán, kinh doanh tại chợ, tránh tình trạng gian lận trong thương mại.

7.4. Công tác khác:

Thực hiện theo dõi, quản lý các đề tài, dự án đang triển khai, xây dựng báo cáo, kế hoạch khoa học công nghệ 2018.

Tham mưu đề thông qua hội đồng khoa học công nghệ dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP ở xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai".

II. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2018:

1. Xây dựng cơ bản, quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng:

a. Xây dựng cơ bản:

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chuyển tiếp năm 2017 và triển khai các công trình xây dựng đầu năm 2018, bằng các nguồn vốn ngân sách.

- Thanh toán, quyết toán các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, đảm bảo kế hoạch giải ngân đạt 100% kế hoạch.

b. Về quy hoạch và Quản lý quy hoạch; quản lý xây dựng.

* **Về nông thôn mới:** Tiếp tục phối hợp với UBND các xã thực hiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí kiểu mẫu do phòng phụ trách.

*** Quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng:**

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn tham mưu cho UBND huyện hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Long Giao trình Sở Xây dựng và UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ thiết kế.

- Phối hợp với UBND các xã kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng các công trình, trong đó có công trình tôn giáo.

- Kiểm tra và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng trên địa bàn các xã.

- Tích cực kêu gọi đầu tư hạ tầng kỹ thuật và đầu tư SX-KD vào các khu thương mại dịch vụ.

2. Về giao thông:

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra Hồ sơ pháp lý, chất lượng các công trình XHHGTNT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Khảo sát đề xuất khắc phục các điểm đen tai nạn giao thông.

- Kiểm tra tiến độ XHHGT do UBND xã làm chủ đầu tư.

- Tiếp tục thi công công trình năm 2018.

- Phối hợp với UBND các xã, Ban QLDA tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình.

- Tiếp tục kiểm tra chất lượng các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

- Phối hợp Ban QLDA tổ chức nghiệm thu các công trình hoàn thành hết hạn bảo hành.

- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các giai đoạn thi công công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư

3. Về công tác điện:

- Tiếp tục triển khai thi công công trình: Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Sông Ray.

- Tiếp tục triển khai thi công công trình: Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Biên Hòa 2.

- Tiếp tục triển khai thi công công trình: Hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 HL10-D25 (Bệnh viện).

- Phối hợp UBND các xã khảo sát Bảo trì, sửa chữa đèn chiếu sáng đợt 2 năm 2018 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

4. Công Nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

- Tiếp tục theo dõi, đề án đào tạo nghề may tại doanh nghiệp Minh Chánh theo chương trình Khuyến công năm 2018.

- Tiếp tục theo dõi, đề án ứng dụng máy móc thiết bị tại HTX Lâm san theo chương trình Khuyến công năm 2018.

- Tổ chức thực hiện xét tặng nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương.

5. Thương mại dịch vụ:

- Chủ trì kiểm tra tình hình kinh doanh mua bán của các điểm bán hàng bình ổn giá.

- Chủ trì làm việc với UBND các xã đăng ký nhu cầu thực hiện bán hàng bình ổn giá năm 2018 và năm 2019.

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện bán hàng Bình ổn giá trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục thẩm định và tham mưu UBND huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh khí hóa lỏng, an toàn thực phẩm do ngành công thương quản lý.

- Phối hợp các ngành, UBND xã Xuân Đông xây dựng kế hoạch phối hợp tăng cường quản lý nhà nước đối với chợ Suối Nhát.

6. Khoa học và công nghệ:

- Tiếp tục theo dõi hoạt động của các Điểm TTKHCN. Đôn đốc thực hiện các đề tài, dự án đang triển khai.

- Phối hợp UBND các xã xây dựng kế hoạch tổ chức chiếu phim khoa học công nghệ phục vụ nhân dân.

- Tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của các Điểm TTKHCN, các trạm cân đối chứng tại các chợ.


- Phối hợp, kiểm tra hoạt động của các cân tại các nơi thu mua nông sản, các trạm cân đối chứng tại các chợ.

- Thông qua hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành triển khai các đề tài, dự án khoa học .

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2018 của phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. UBND huyện;
- Sở XD, Sở GTVT;
- Sở KHCN, Sở Công Thương;
- Phòng TC-KH huyện;
- Chi cục Thống Kê huyện;
- Trưởng, phó phòng;
- Lưu: VT-TH.



Trần Văn Lương

UBND HUYỆN CẨM MỸ
PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

BÁO CÁO
ƯỚC THỰC HIỆN XÂY DỰNG CƠ BẢN
(THÁNG 7 NĂM 2018)

Số TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện tháng 7 năm 2017	Thực hiện tháng 7 năm 2018	% đạt so với	
						KH năm	Cùng kỳ
	A	B	1	2	3	4 = 3/1	5=3/2
	XÂY DỰNG CƠ BẢN						
	* Tổng vốn ĐT XDCB trên địa bàn	Tỷ đồng	1560	593.48	628.10	40.26	105.83
	Chia ra:						
1	- Vốn ngân sách nhà nước.	Tỷ đồng	437	154.79	160.7	36.77	103.82
	+ Nguồn vốn TW + Tỉnh	Tỷ đồng	272	90.02	88.5	32.54	98.31
	+ Nguồn vốn Ngân sách Huyện	Tỷ đồng	165	64.77	72.2	43.76	111.47
2	- Vốn nhân dân đóng góp XD các công trình phúc lợi	Tỷ đồng	25	18.69	17.2	68.80	92.03
3	- Vốn của tổ chức doanh nghiệp	Tỷ đồng	470	185	200.2	42.60	108.22
4	- Đầu tư XDCB trong dân cư	Tỷ đồng	630	235.0	250.0	39.68	106.38

Cẩm Mỹ, ngày 9 tháng 7 năm 2018

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Trần Văn Lương