

Số: 153 /BC-KTHT

Cẩm Mỹ, ngày 08 tháng 8 năm 2018.

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8
và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2018

Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo kết quả thực tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2018. Cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2018:

- Ước giá trị xây lắp trong tháng 8 là 92,2 tỷ đồng.
- Lũy kế 8 tháng là 720,3/1.560 tỷ đồng đạt 46,17% KH năm (chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 là 1.560 tỷ đồng). Trong đó:
 - Vốn ngân sách Nhà nước: 197,9/437 tỷ đồng, đạt 45,29% KH năm. Bao gồm:
 - + Nguồn vốn TW, Tỉnh: 100,7/272 tỷ đồng, đạt 37,02% KH năm;
 - + Nguồn vốn huyện: 97,2/165 tỷ đồng, đạt 58,91% KH năm;
 - Vốn nhân dân đóng góp: 19,2/25 tỷ đồng, đạt 76,8% KH năm;
 - Vốn của tổ chức doanh nghiệp: 233,2/470 tỷ đồng, đạt 49,62% KH năm.
 - Vốn nhân dân tự đầu tư xây dựng: 270/630 tỷ đồng, đạt 42,86% KH năm.

***Các dự án đã thực hiện theo từng nguồn vốn cụ thể như sau:**

a. Nguồn vốn Trung ương:

- + **Về xây dựng:** Trong tháng 8/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.
- + **Về giao thông:** Trong tháng 8/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.
- + **Về điện lực:** Trong tháng 8/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

b. Nguồn vốn tỉnh:

- + **Về xây dựng:** Trong tháng 8/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.
- + **Về giao thông:**
 - Nâng cấp, sửa chữa đường Sông Nhạn - Dầu giầy (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây lắp 82 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 20,5 tỷ đồng, tiến độ đạt 25%. Thực hiện tháng 8/2018 là 4,1 tỷ đồng, tiến độ đạt 50%.
 - Xây dựng tuyến đường Long Giao - Bảo bình, với giá trị xây lắp 95,024 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 4,75 tỷ đồng, tiến độ đạt 15%.

Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: (được UBND tỉnh hỗ trợ 50% giá trị xây lắp)

Công trình chuyển tiếp năm 2017 gồm có 15 công trình, với tổng giá trị xây lắp 9,313 tỷ đồng.

- Xây dựng mới 08 công trình, với tổng giá trị xây lắp 3,61 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 0,722 tỷ đồng, tiến độ đạt 60%.

+ **Về điện:** Trong tháng 8/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

c. Nguồn vốn huyện:

+ **Về xây dựng:**

- Xây dựng mới UBND Xuân Đông, với giá trị xây lắp 9,9 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 1,98 tỷ đồng, tiến độ đạt 35%.

- Xây dựng mới UBND xã Xuân Bảo, với giá trị xây lắp 8,5 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 1,7 tỷ đồng, tiến độ đạt 35%.

- Xây dựng mới UBND Sông Ray, với giá trị xây lắp 6,796 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 1,02 tỷ đồng, tiến độ đạt 30%.

- Xây dựng mới UBND Lâm San, với giá trị xây lắp 7,88 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 1,57 tỷ đồng, tiến độ đạt 35%.

- Nâng cấp, sửa chữa UBND Bảo Bình với giá trị xây lắp 2,585 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 1,034 tỷ đồng, tiến độ đạt 50%.

- Nâng cấp, sửa chữa UBND Xuân Đường với giá trị xây lắp 1,362 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 0,95 tỷ đồng, tiến độ đạt 90%.

- Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Sông Ray với giá trị xây lắp 4,922 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 1,97 tỷ đồng, tiến độ đạt 40%.

- Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Trãi, với giá trị xây lắp 3,1 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 0,93 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- XD nhà lực lượng Công an, Xây dựng khối đoàn thể xã Xuân Quế, với giá trị xây lắp 1,661 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 0,66 tỷ đồng, tiến độ đạt 70%.

+ **Về Giao thông:**

- Đường Rừng Tre La Hoa với giá trị xây lắp 5,706 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 0,28 tỷ đồng, tiến độ đạt 15%.

- XD cầu khu 3, ấp Suối Râm (cầu cống lở), với giá trị xây lắp 5,1 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 0,51 tỷ đồng, tiến độ đạt 10%.

- Sửa chữa đường Nhân Nghĩa - Sông Nhạn, với giá trị xây lắp 5,48 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 1,37 tỷ đồng, tiến độ đạt 25%.

Dự án do phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư:

- Đường Hoàn Quân - Xuân Mỹ, với giá trị xây lắp 3,832 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 0,57 tỷ đồng, tiến độ đạt 45%.

- Đường giáp ranh 3 xã Xuân Mỹ, Long Giao, Bảo Bình, với giá trị xây lắp 0,67 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 0,67 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Đường đầu nguồn Suối Thề ấp 6 xã Sông Ray, với giá trị xây lắp 0,928 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 0,928 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Đường ấp 5 đi ấp 6 Sông Nhạn, với giá trị xây lắp 0,475 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 0,475 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Cầu tổ 5 ấp 1 xã Xuân Tây, với giá trị xây lắp 0,806 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 0,806 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Đường ấp 6 (tổ 2 ấp 6 xã Lâm San), với giá trị xây lắp 1,965 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 0,29 tỷ đồng, tiến độ đạt 45%.

Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: được UBND huyện hỗ trợ 30% giá trị xây lắp

Công trình chuyển tiếp năm 2017 gồm có 15 công trình, với tổng giá trị xây lắp 5,24 tỷ đồng.

Khởi công xây dựng mới 08 công trình, với tổng giá trị xây lắp 2,166 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 0,549 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%.

+ Về Điện:

- Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Sông Ray, với tổng giá trị xây lắp 0,272 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 0,272 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình.

- Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Biên Hòa 2, với tổng giá trị xây lắp 0,142 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 0,142 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình.

- Hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 HL10-D25 (Bệnh viện), với tổng giá trị xây lắp 0,577 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 0,142 tỷ đồng, tiến độ đạt 100% đã nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình.

+ Công trình xã hội hóa giao thông:

d. Vốn nhân dân đóng góp:

+ Về giao thông:

Công trình chuyển tiếp năm 2017 gồm có 15 công trình, với tổng giá trị xây lắp 6,42 tỷ đồng. (Kèm theo danh mục công trình).

Xây dựng mới 08 công trình, với tổng giá trị xây lắp 2,737 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 0,68 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%.

+ Về điện: Trong tháng 8/2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

e. Vốn tổ chức, doanh nghiệp:

- Xây dựng công trình Nhà ở xã hội do Doanh Nghiệp Tư Nhân Á Châu làm chủ đầu tư (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây dựng 60 tỷ đồng, đến nay chủ đầu tư đang thi công tô trát bên ngoài công trình.

- Xây dựng Nghĩa Trang huyện Tịnh Độ Viên hạng mục: San nền, xây hàng rào, với giá trị xây lắp 7 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 0,7 tỷ đồng, tiến độ đạt 85%.

- Xây dựng công, tường rào và hệ thống thoát nước mưa của dự án Bãi rác huyện do Công Ty TNHH Thiên Phước làm chủ đầu tư, với giá trị xây lắp 8 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2018 là 1,6 tỷ đồng, tiến độ đạt 60%.

- Xây dựng trang trại chăn nuôi heo, bò, gà tại vùng khuyết khích chăn nuôi tại các xã Xuân Đông, Xuân Tây.

2. Quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng.

a. Quy hoạch, quản lý quy hoạch:

- Khu công nghiệp Cẩm Mỹ:

Nhằm giải quyết về khiếu nại, kiến nghị của Công Ty Cổ Phần Gỗ Tiến liên quan đến dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Cẩm Mỹ theo ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ. Trong tháng 8/2018 UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm việc với Công Ty Cổ Phần Gỗ Tiến, Tổng công ty cao su Đồng Nai, UBND huyện Cẩm Mỹ và các Sở ngành của tỉnh về dự án nêu trên.

- Cụm công nghiệp Long Giao:

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các Sở ngành về việc thẩm định hồ sơ đề xuất dự án đường vào cụm công nghiệp Long Giao tại xã Xuân Đường của Công Ty TNHH Hồng Hà theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT. Ngày 01/8/2018 Sở Kế hoạch và đầu tư có văn bản số 2982/SKHĐT-DN đề nghị nhà đầu tư đề xuất thực hiện nội dung hoàn chỉnh hồ sơ nêu trên theo đúng nội dung góp ý của các ngành.

Hiện nay Công Ty TNHH Hồng Hà đang hoàn chỉnh hồ sơ theo nội dung của văn bản số 2982/SKHĐT-DN ngày 01/8/2018 của Sở Kế hoạch và đầu tư.

- Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (giai đoạn ngắn hạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2035):

Trên cơ sở ý kiến của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 1036/SXD-QHKT ngày 14/3/2018 đề nghị nghiên cứu, đề xuất lại phạm vi ranh giới lập quy hoạch đô thị Long Giao phù hợp với hình thái đô thị theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh được duyệt.

Đến nay đơn vị tư vấn thiết kế đã hoàn chỉnh hồ sơ nhiệm vụ thiết kế, dự kiến ngày 15/8/2018 UBND huyện thông qua nhiệm vụ quy hoạch cho các thành viên của huyện đóng góp ý kiến, trên cơ sở góp ý đơn vị tư vấn thiết kế hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở xây dựng xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ thiết kế.

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Mỹ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050:

Trên cơ sở đồ án được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt, phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tiến hành công bố công khai quy hoạch được duyệt để các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân biết thực hiện.

- Về Nông thôn mới:

Trong tháng 8 năm 2018 phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn UBND xã Xuân Quế thực hiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí kiểu mẫu do phòng phụ trách. Đồng thời rà soát tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch phong trào thi đua thực hiện các tuyến đường tự quản kiểu mẫu "sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn".

b. Về quản lý xây dựng - cấp phép xây dựng:

- Về quản lý xây dựng:

Trong tháng 7/2018 phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục phối hợp với UBND các xã, kiểm tra xây dựng công trình nhà ở và công trình của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện gồm 06 trường hợp trong đó: 04 trường vi phạm trật tự xây dựng đối với trường hợp miễn giấy phép xây dựng đang phối hợp với UBND các xã xử lý theo quy định.

- Cấp phép xây dựng:

Trong tháng 07/2018 phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện cấp giấy phép xây dựng 06 trường hợp (trong đó 05 trường hợp cấp giấy phép nhà ở riêng lẻ, 01 trường hợp cấp phép công trình) với diện tích xây dựng là 2.908,4m², nâng tổng công trình cấp giấy phép là 100 trường hợp, với tổng diện tích xây dựng là 13.733,1m²

3/ Về giao thông:

1.1 Vốn sự nghiệp giao thông:

- + Tiến hành khởi công các công trình được giao làm chủ đầu tư.
- + Nghiệm thu giai đoạn các công trình làm chủ đầu tư.
- + Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình làm chủ đầu tư.
- + Khảo sát đề xuất các công trình cấp bách 3 tháng cuối năm 2018.

1.2 Vốn XHGT-NT:

- + Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp, hợp dân trình duyệt hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tiến hành thi công các dự án đăng ký mới năm 2018.
- + Xây dựng Kế hoạch kiểm tra Hồ sơ pháp lý, chất lượng các công trình XHHGTNT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

1.3 Công tác khác.

- Phối hợp với UBND các xã, Ban QLDA tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình.
- Tiếp tục kiểm tra chất lượng các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.
- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.
- Phối hợp Ban QLDA tổ chức nghiệm thu các công trình hoàn thành hết hạn bảo hành.
- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các giai đoạn thi công công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

- Góp ý chủ trương đầu tư các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.
- Thẩm định điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật do UBND xã làm chủ đầu tư.

4/ Về Điện lực:

Doanh thu tháng 8 là 19,33 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 161,524/237,434 tỷ đồng, đạt 68,03% KH năm, sản lượng điện năng tiêu thụ trong tháng 8 là 10,256 triệu Kwh, lũy kế 8 tháng là 88,391/131,681 triệu Kwh đạt 67,13% KH năm.

Công tác khác:

- Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Sông Ray; Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Biên Hòa 2. Hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 HL10-D25 (Bệnh viện).
- Phối hợp UBND các xã khảo sát Bảo trì, sửa chữa đèn chiếu sáng đợt 2 năm 2018 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.
- Phối hợp Ban ATGT tỉnh Đồng Nai khảo sát hệ thống đèn chiếu sáng trên địa bàn huyện.

5. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

- Ước giá trị sản xuất tháng 8 năm 2018 đạt 189,7 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), lũy kế đến nay đạt 1.702,49 tỷ đồng, 65,9% so với kế hoạch năm.
- Tiếp tục phối hợp Trung tâm Khuyến công Đồng Nai hướng dẫn thực hiện chương trình Khuyến công năm 2018, kết quả cụ thể như sau:

Đề án đào tạo nghề may tại xã Xuân Quế, hiện nay Trung tâm Khuyến công đang hướng dẫn doanh nghiệp lập đề án để đào tạo nghề. Kết quả đến nay Sở Công Thương Đồng Nai, Sở Tài chính Đồng Nai đã thẩm định xong đề án, đã trình UBND tỉnh, hiện đang chờ quyết định của UBND tỉnh. Dự kiến cuối tháng 8/2018 sẽ khai giảng.

Đề án ứng dụng máy móc thiết bị tại xã Lâm San: sau khi phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp Trung tâm Khuyến công Đồng Nai, UBND xã Lâm San trực tiếp làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp Lâm San thì Trung tâm Khuyến công Đồng Nai và Hợp tác xã Lâm San đề xuất là chuyển sang hỗ trợ mô hình trình diễn và thời gian thực hiện là năm 2019. Kết quả là phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã tham mưu UBND huyện đề xuất Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Khuyến công tỉnh Đồng Nai xem xét chuyển sang hỗ trợ mô hình trình diễn và thời gian thực hiện là năm 2019 và đơn vị hỗ trợ là Cty TNHH Nông nghiệp Lâm San.

Về xét tặng nghệ nhân, thợ giỏi: phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã tham mưu UBND huyện thành lập Hội đồng cấp cơ sở để tiếp tục thực hiện. Kết quả đến nay đã xét được 03 hồ sơ thợ giỏi.

6. Về thương mại – dịch vụ:

- Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 8 năm 2018 (theo giá so sánh 2010) đạt 478 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 3.853,74 tỷ đồng, 66,83% so với kế hoạch năm.

+ Chương trình Bình ổn giá:

Về bán hàng cố định trong tháng 7/2018 ước doanh thu đạt 263.333.000 đồng (trong đó HTX Quyết Tiến 90.663.000 đồng, HTX Xuân Tây 87.700.000 đồng, HTX Sông Ray 39.970.000 đồng, HTX Nhân Nghĩa 45.000.000 đồng), lũy kế đến nay đạt 2.419.067.000 đồng.

+ Chương trình cửa hàng Việt:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với trung tâm xúc tiến thương mại Đồng Nai bố trí 01 điểm bán hàng Việt tại xã Sông Nhạn, ước doanh thu trong tháng 7/2018 đạt 89.000.000 đồng, lũy kế đến nay đạt 850.000.000 đồng.

+ Về khí hóa lỏng, an toàn thực phẩm:

Về an toàn thực phẩm: Căn cứ Quyết định số 473A/QĐ-BCT ngày 05/02/2018 của Bộ Công Thương và văn bản số 2447/SCT-CN ngày 05/7/2018 của Sở Công Thương Đồng Nai thì tạm ngưng thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành công thương.

Về khí hóa lỏng (LPG): Trong tháng đã phối hợp UBND các xã thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí hóa lỏng cho 04 cơ sở (xã Xuân Đông, xã Long Giao), lũy kế đến nay đã cấp được 10 giấy chứng nhận.

+ Công tác khác:

Tham mưu UBND huyện xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chương trình Bình ổn giá năm 2017-2018.

Tham mưu UBND huyện đăng ký nhu cầu vốn vay để thực hiện chương trình Bình ổn giá năm 2018-2019.

Tham mưu UBND huyện cho chủ trương tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm của Văn phòng đại diện phía Nam – Cty TNHH Nanomic.

Tham mưu UBND huyện báo cáo đánh giá sự cần thiết phải sử dụng đất cao su để thành lập cụm công nghiệp Long Giao trên địa bàn huyện.

Tham mưu UBND huyện góp ý dự thảo thủ tục hành chính lĩnh vực LPG thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

+ Vận tải: Ước giá trị sản xuất tháng 7/2018 (giá so sánh 2010) đạt 22,4 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 205,079 tỷ đồng, đạt 69,5% kế hoạch năm 2018. Cụ thể đã vận chuyển hàng hóa được 165,4 nghìn tấn; luân chuyển hàng hóa được 11.190 nghìn tấn/Km; vận chuyển hành khách được 801 nghìn hành khách; luân chuyển hành khách 46.695 nghìn hành khách/Km.

7. Khoa học công nghệ:

7.1. Dự án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Điểm thông tin khoa học công nghệ tại 13 Trung tâm Học tập cộng đồng trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ năm 2018” do phòng Kinh tế và Hạ tầng triển khai thực hiện. Định kỳ họp giao ban Điểm TTKHCN hàng tháng nhằm đánh giá kết quả đã thực hiện và đề ra phương hướng kế hoạch cho những tháng tiếp theo. Hoạt động của các Điểm TTKHCN diễn ra thường xuyên. Hằng tháng phòng Kinh tế và Hạ tầng đều tiến

hành kiểm tra hoạt động của các Điểm nhằm định hướng cho hoạt động của Điểm ngày tốt hơn. Hoạt động của các Điểm TTKHCN hoạt động tương đối hiệu quả, đã phần nào giúp cho nhân tại các xã nắm bắt được các thành tựu khoa học, kỹ thuật áp dụng vào đời sống, sản xuất.

7.2 Tiếp tục triển khai dự án "Xây dựng mô hình sản xuất Sầu riêng theo tiêu chuẩn Việt GAP tại huyện Cẩm Mỹ". Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá hiệu quả dự án, đang thực hiện giai đoạn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và phối hợp kiểm tra chứng nhận Việt GAP.

7.3. Hoạt động của các trạm cân đối chứng:

Trên địa bàn huyện hiện nay có 7 trạm cân đối chứng đặt tại các chợ Xuân Mỹ, Xuân Đông, Xuân Quế, chợ ấp 1 Lâm San, chợ Bảo Bình, Chợ ấp 1 Xuân Tây và chợ Nhân Nghĩa. Việc quản lý các trạm cân này do một cán bộ thuộc Hợp tác xã phụ trách quản lý, theo dõi. Các trạm cân này hoạt động thường xuyên, tổng số có 421 lượt thực hiện cân đối chứng, kết quả sai số đều nằm trong phạm vi cho phép (dưới 20g), góp phần bảo đảm tính công bằng, công khai trong hoạt động buôn bán, kinh doanh tại chợ, tránh tình trạng gian lận trong thương mại.

II. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2018:

1. Xây dựng cơ bản, quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng:

a. Xây dựng cơ bản:

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chuyển tiếp năm 2017 và triển khai các công trình xây dựng đầu năm 2018, bằng các nguồn vốn ngân sách.

- Thanh toán, quyết toán các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, đảm bảo kế hoạch giải ngân đạt 100% kế hoạch.

b. Về quy hoạch và Quản lý quy hoạch; quản lý xây dựng.

* **Về nông thôn mới:** Tiếp tục phối hợp với UBND các xã thực hiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí kiểu mẫu do phòng phụ trách.

*** Quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng:**

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn tham mưu cho UBND huyện hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Long Giao trình Sở Xây dựng và UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ thiết kế.

- Phối hợp với UBND các xã kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng các công trình, trong đó có công trình tôn giáo.

- Kiểm tra và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng trên địa bàn các xã.

- Tích cực kêu gọi đầu tư hạ tầng kỹ thuật và đầu tư SX-KD vào các khu thương mại dịch vụ.

2. Về giao thông:

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra Hồ sơ pháp lý, chất lượng các công trình XHHGTNT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Khảo sát đề xuất khắc phục các điểm đen tai nạn giao thông.

- Kiểm tra tiến độ XHHGT do UBND xã làm chủ đầu tư.

- Tiếp tục thi công công trình năm 2018.
- Phối hợp với UBND các xã, Ban QLDA tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình.
- Tiếp tục kiểm tra chất lượng các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.
- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.
- Phối hợp Ban QLDA tổ chức nghiệm thu các công trình hoàn thành hết hạn bảo hành.
- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các giai đoạn thi công công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.
- Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình XHH-GT 2019.
- Nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình do phong Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư.

3. Về công tác điện:

Lập hồ sơ dự toán Bảo trì, sửa chữa đèn chiếu sáng đợt 2 năm 2018 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

Thanh quyết toán công trình: Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Sông Ray.

Thanh quyết toán công trình: Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Biên Hòa 2.

Thanh quyết toán công trình: Hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 HL10-D25 (Bệnh viện).

Kiểm tra tiến độ XHH điện trên địa bàn các xã.

4. Công Nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

Tiếp tục theo dõi, đề án đào tạo nghề may tại doanh nghiệp Minh Chánh, xã Xuân Quế theo chương trình Khuyến công năm 2018.

Tiếp tục tổ chức thực hiện xét tặng nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương. Tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo Trung tâm Khuyến công Đồng Nai.

5. Thương mại dịch vụ:

Chủ trì phối hợp các ngành, UBND các xã tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện bình ổn giá năm 2018 và năm 2019.

Tiếp tục thẩm định và tham mưu UBND huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh khí hóa lỏng.

Chủ trì phối hợp các ngành làm việc với các Hợp tác xã, Ban quản lý các chợ để nắm tình hình hoạt động của các chợ trên địa bàn huyện.

6. Khoa học và công nghệ:

- Tiếp tục theo dõi hoạt động của các Điểm TTKHCN. Đôn đốc thực hiện các đề tài, dự án đang triển khai.

- Phối hợp UBND các xã xây dựng kế hoạch tổ chức chiếu phim khoa học công nghệ phục vụ nhân dân.

- Tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của các Điểm TTKHCN, các trạm cân đối chứng tại các chợ.

- Phối hợp, kiểm tra hoạt động của các cân tại các nơi thu mua nông sản, các trạm cân đối chứng tại các chợ.

- Thông qua hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành triển khai các đề tài, dự án khoa học .

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2018 của phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Nơi nhận:

- TT. Huyện uỷ;
- TT. UBND huyện;
- Sở XD, Sở GTVT;
- Sở KHCN, Sở Công Thương;
- Phòng TC-KH huyện;
- Chi cục Thống Kê huyện;
- Trưởng, phó phòng;
- Lưu: VT-TH.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Trần Văn Lương

UBND HUYỆN CẨM MỸ
PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TÀNG

BÁO CÁO
ƯỚC THỰC HIỆN XÂY DỰNG CƠ BẢN
(THÁNG 8 NĂM 2018)

Số TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện 8 tháng năm 2017	Thực hiện tháng 8 năm 2018	Thực hiện 8 tháng năm 2018	% đạt so với	
							KH năm	Cùng kỳ
		A		B	1	2	3	4
	XÂY DỰNG CƠ BẢN							
	* Tổng vốn ĐT XD CB trên địa bàn	Tỷ đồng	1560	685.20	92.20	720.30	46.17	105.12
	Chia ra:							
1	- Vốn ngân sách nhà nước.	Tỷ đồng	437	203.51	37.2	197.9	45.29	97.24
	+ Nguồn vốn TW + Tỉnh	Tỷ đồng	272	102.47	12.2	100.7	37.02	98.27
	+ Nguồn vốn Ngân sách Huyện	Tỷ đồng	165	101.04	25	97.2	58.91	96.20
2	- Vốn nhân dân đóng góp XD các công trình phúc lợi	Tỷ đồng	25	21.69	2	19.2	76.80	88.52
3	- Vốn của tổ chức doanh nghiệp	Tỷ đồng	470	200	33.0	233.2	49.62	116.60
4	- Đầu tư XD CB trong dân cư	Tỷ đồng	630	260.0	20.0	270.0	42.86	103.85

Cam Mỹ, ngày 8 tháng 8 năm 2018

KT. TRƯỜNG PHÒNG

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TÀNG

Trần Văn Lương