

Số: 67 /BC-KTHT

Cẩm Mỹ, ngày 08 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7
và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019

Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo kết quả thực tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2019. Cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2019:

1. Xây dựng cơ bản:

- Ước giá trị xây lắp trong tháng 7 là 70,106 tỷ đồng.
- Lũy kế 7 tháng là 640,2/1.612,78 tỷ đồng đạt 39,7% KH năm (chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 là 1.612,78 tỷ đồng). Trong đó:
 - Vốn ngân sách Nhà nước: 146,8/365 tỷ đồng, đạt 40,22% KH năm. Bao gồm:
 - + Nguồn vốn TW, Tỉnh: 90,57/220 tỷ đồng, đạt 41,17% KH năm.
 - + Nguồn vốn huyện: 56,23/145 tỷ đồng, đạt 38,78% KH năm;
 - Vốn nhân dân đóng góp: 17/20,78 tỷ đồng, đạt 81,81% KH năm;
 - Vốn của tổ chức doanh nghiệp: 210,4/650 tỷ đồng, đạt 32,37% KH năm.
 - Vốn nhân dân tự đầu tư xây dựng: 266/577 tỷ đồng đạt 46,1% so kế hoạch năm.

***Các dự án đã thực hiện theo từng nguồn vốn cụ thể như sau:**

a. Nguồn vốn Trung ương:

- + **Về xây dựng:** Trong tháng 7/2019 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.
- + **Về giao thông:** Trong tháng 7/2019 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.
- + **Về điện lực:** Trong tháng 7/2019 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

b. Nguồn vốn tỉnh:

- + **Về xây dựng:** Triển khai xây dựng các công trình nhà ở cho người có công với cách mạng.
- + **Về giao thông:**

- Nâng cấp, sửa chữa đường Sông Nhạn - Dầu giây (công trình chuyển tiếp năm 2018), với giá trị xây lắp 82 tỷ đồng. Chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Đường Hương Lộ 10 đi ĐT 769 (công trình chuyển tiếp năm 2018), với giá trị xây lắp 81 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 24,3 tỷ đồng, tiến độ đạt 30%. (do Ban Quản lý dự án tỉnh làm chủ đầu tư), tiến độ đạt 100%. Chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Xây dựng tuyến đường Long Giao - Bảo bình (công trình chuyển tiếp năm 2018), với giá trị xây lắp 95,024 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 42,75 tỷ đồng, tiến độ đạt 45%. Thực hiện tháng 7/2019 là 14,25 tỷ đồng, tiến độ đạt 90%.

- Xây dựng đường vào tuyến 5 cầu Hồ Cầu mới (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây lắp 21 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 8,4 tỷ đồng, tiến độ đạt 40%. (do Công Ty Khai Thác Công Trình Thủy Lợi tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư), tiến độ đạt 100%. Chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Xây dựng đường dân sinh và mương thoát nước lũ dọc đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ, với giá trị xây lắp 8,115 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2019 là 1,623 tỷ đồng, tiến độ đạt 20%.

Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: (được UBND tỉnh hỗ trợ 50% giá trị xây lắp)

- Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp năm 2018;

- Tiếp tục thi công các công trình khởi công xây dựng mới.

+ **Về điện:** Trong tháng 7/2019 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

c. Nguồn vốn huyện:

+ Về xây dựng:

- Duy tu sửa chữa Trung tâm văn hóa xã Xuân Bảo, với giá trị xây lắp 1,443 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2019 là 0,43 tỷ đồng, tiến độ đạt 70%.

- Duy tu sửa chữa Trung tâm văn hóa - HTCD xã Bảo Bình, với giá trị xây lắp 1,376 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2019 là 0,413 tỷ đồng, tiến độ đạt 70%.

- Duy tu sửa chữa Trung tâm văn hóa - HTCD xã Xuân Đường, với giá trị xây lắp 1,436 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2019 là 0,718 tỷ đồng, tiến độ đạt 90%.

- Sửa chữa UBND xã Xuân Mỹ, với giá trị xây lắp 2,324 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2019 là 0,232 tỷ đồng, tiến độ đạt 40%.

- Sửa chữa UBND xã Xuân Tây, với giá trị xây lắp 2,542 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2019 là 1,016 tỷ đồng, tiến độ đạt 70%.

- Xây mới nhà lực lượng Công an xã Xuân Đông, với giá trị xây lắp 2,823 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2019 là 0,141 tỷ đồng, tiến độ đạt 35%.

- Sửa chữa nhà lực lượng Công an xã Long Giao, với giá trị xây lắp 2,154 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2019 là 0,107 tỷ đồng, tiến độ đạt 35%.

- Duy tu, sửa chữa Trường Tiểu Học Xuân Mỹ, với giá trị xây lắp 5,156 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2019 là 0,515 tỷ đồng, tiến độ đạt 30%.

- Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu Học Trung Dũng xã Xuân Tây, với giá trị xây lắp 9,126 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2019 là 0,456 tỷ đồng, tiến độ đạt 25%.

- Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm Non Tuổi Ngọc, với giá trị xây lắp 10,548 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2019 là 1,054 tỷ đồng, tiến độ đạt 10%.

+ Về Giao thông:

- Nâng cấp đường Cọ Dầu 2 - Suối Lức, xã Xuân Đông, với giá trị xây lắp 7,4 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2019 là 0,37 tỷ đồng, tiến độ đạt 15%.

- Xây dựng mới đường D23, đường D17 (đoạn N10 đến N16) khu trung tâm hành chính huyện, với giá trị xây lắp 4,87 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2019 là 0,24 tỷ đồng, tiến độ đạt 25%.

- Xây dựng mới đường D19, đường N16 (đoạn N21 đến N17) khu trung tâm hành chính huyện, với giá trị xây lắp 4,512 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2019 là 0,225 tỷ đồng, tiến độ đạt 25%.

- Xây dựng đường tổ 8, ấp 5 xã Xuân Tây với giá trị xây lắp 5,4 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2019 là 0,54 tỷ đồng, tiến độ đạt 25%.

- Xây dựng đường tổ 10, tổ 11 ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình, với giá trị xây lắp 6,38 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2019 là 1,276 tỷ đồng, tiến độ đạt 35%.

Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: được UBND tỉnh hỗ trợ 30% giá trị xây lắp

+ Công trình xã hội hóa giao thông:

d. Vốn nhân dân đóng góp:

+ Về xây dựng: Triển khai xây dựng các công trình nhà ở cho người có công với cách mạng.

+ Về giao thông:

- Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp năm 2018;

- Xây dựng công trình Đường nhánh tổ 11 ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình với giá trị xây lắp 0,263 tỷ đồng. Thực hiện tháng 7/2019 là 0,052 tỷ đồng, tiến độ đạt 20%.

+ Về điện: Trong tháng 7/2019 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

e. Vốn tổ chức, doanh nghiệp:

- Xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp.

- Xây dựng các trang trại chăn nuôi heo, bò, gà tại vùng khuyến khích chăn nuôi tại các xã Xuân Đông, Xuân Tây.

- Xây dựng các công trình nhà kho, nhà xưởng, các công trình dịch vụ - thương mại trên địa bàn huyện.

2. Quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng.

a. Quy hoạch, quản lý quy hoạch:

- **Khu công nghiệp Cẩm Mỹ tại xã Thừa Đức:** Hiện nay UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm việc với Công ty cổ phần Gỗ Tiến và Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai về việc khiếu nại của Công ty cổ phần Gỗ Tiến.

- Cụm công nghiệp Long Giao (57,3ha):

Thực hiện công văn số 7378/UBND-KT ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc hỗ trợ kinh phí triển khai Cụm công nghiệp Long Giao, huyện Cẩm Mỹ. Ngày 05/7/2019 UBND huyện Cẩm Mỹ có văn bản số 3219/UBND-PPLT giao cho phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện phối hợp các phòng ban chuyên môn của huyện và Quỹ phát triển đất tỉnh lập thủ tục tạm ứng vốn đầu tư dự án Cụm công nghiệp Long Giao theo quy định.

- Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Long Giao tỷ lệ 1/5.000:

Trong tháng phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế lập đồ án quy hoạch, dự kiến trong tháng 8/2019 thông qua cho hội đồng thẩm định của huyện đóng góp ý kiến.

- Quy hoạch chung xây dựng xã trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

Thực hiện văn bản số 4407/UBND-CNN ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chung xây dựng trên cơ sở rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh. Ngày 21/6/2019 UBND huyện Cẩm Mỹ có văn bản số 3023/UBND-CN chấp thuận chủ trương giao cho UBND các xã (trừ UBND xã Long Giao) làm chủ đầu tư lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã.

Hiện nay UBND các xã đang phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế lập nhiệm vụ quy hoạch.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư có bố trí tái định cư xã Nhân Nghĩa:

Căn cứ công văn số 6033/UBND-KT ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư xây dựng khu tái định cư bố trí cho các hộ dân khi thu hồi đất thuộc dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020.

Ngày 24/6/2019 UBND huyện Cẩm Mỹ ban hành văn bản số 3058/UBND-CN chấp thuận chủ trương giao cho phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư có bố trí tái định cư xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ.

Thực hiện văn bản nêu trên, trong tháng phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với UBND xã Nhân nghĩa và đơn vị tư vấn thiết kế đã thông qua nhiệm vụ thiết kế cho hội đồng thẩm định của huyện đóng góp ý kiến, trên cơ

sở đóng góp ý kiến hiện nay đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND huyện xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Lập hồ sơ minh chứng về nông thôn mới nâng cao:

Trong tháng 7/2019 phòng Kinh tế và Hạ tầng đã hướng dẫn cho UBND xã Xuân Bảo, Xuân Tây lập hồ sơ minh chứng, đồng thời đã tham mưu UBND huyện công nhận các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

b. Về quản lý xây dựng - cấp phép xây dựng:

- Cấp phép xây dựng:

Trong tháng phòng kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện cấp giấy phép xây dựng 05 trường hợp với diện tích cấp phép là 600,8m², nâng tổng số trường hợp cấp phép 87 trường hợp, với tổng diện tích cấp phép là: 5.633,865m². Trong đó: 02 công trình tôn giáo (Dòng nữ tỳ chúa giêsu Linh mục xã Nhân Nghĩa, diện tích xây dựng là 1.778,28 m²; Công chùa Việt Hoa xã Bảo Bình là 3,945 m²).

- Về quản lý xây dựng:

Trong tháng, trên cơ sở số liệu báo cáo từ UBND các xã và công tác phối hợp kiểm tra quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phòng Kinh tế và Hạ tầng đã kiểm tra 10 trường hợp xây dựng trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra chưa phát hiện trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

3. Về giao thông:

3.1 Vốn sự nghiệp giao thông: Trình duyệt hồ sơ các công trình được giao làm chủ đầu tư để tiến hành khởi công.

+ Khởi công các công trình phòng làm chủ đầu tư

+ Quyết toán các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2018.

3.2 Vốn XHGT-NT: Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp, trình duyệt hồ sơ và tiến hành thi công các dự án đăng ký mới năm 2019.

3.3 Công tác khác.

- Phối hợp với UBND các xã, Ban QLDA tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình.

- Tiếp tục kiểm tra chất lượng các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

- Khảo sát, thống kê các dự án cần đầu tư năm 2019 trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với Ban QLDA kiểm tra chất lượng công trình sắp hết hạn bảo hành.

4. Về Điện lực: Doanh thu tháng 7 là 23,532 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 168,33/285 tỷ đồng, đạt 59,06% KH năm, sản lượng điện năng tiêu thụ trong tháng 7 là 15,507 triệu Kwh, lũy kế 7 tháng là 101,002/151,841 triệu Kwh đạt 66,52% KH năm.

Công tác khác:

4.1. Đối với công trình phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện làm chủ đầu tư:

Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa điện chiếu sáng QL56 xã Long Giao, Xuân Mỹ.

Trình phê duyệt BCKTKT công trình: Hệ thống chiếu sáng từ UB xã Xuân Quế - Sông Nhạn.

Triển khai thi công công trình: Hệ thống chiếu sáng trụ sở làm việc đội CS PCCC huyện. Giá trị xây lắp là 159.823.000 đồng.

Triển khai thi công công trình: Hệ thống chiếu sáng đường Cọ Dầu xã Xuân Đông. Giá trị xây lắp là 2.021.004.000 đồng.

Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: SC hệ thống chiếu sáng khuôn viên trụ sở UBND huyện. Giá trị xây lắp là 448.628.000 đồng.

Lập dự toán công trình Duy tu, bảo trì đèn chiếu sáng công cộng đợt 2 năm 2019 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

4.2. Công tác khác:

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng tuyến đường Láng Me - Cọ Dầu, xã Xuân Đông.

5. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Ước giá trị sản xuất tháng 7/2019 đạt 230 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), lũy kế đến nay đạt 1.597,64 tỷ đồng, đạt 58,3% so với kế hoạch năm 2019.

Tham mưu UBND huyện giải trình, bổ sung kế hoạch Khuyến công năm 2019, tổng hợp danh mục đề án nhiệm vụ, bổ sung kế hoạch khuyến công năm 2019.

Tham mưu UBND huyện thành lập hội đồng xét tặng thợ giỏi năm 2019 tại 03 xã Xuân Đông, Xuân Mỹ, Sông Nhạn.

Hướng dẫn 01 đơn vị (Cty TNHH MTV dệt may Đức Lâm, xã Xuân Mỹ) lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào trong sản xuất (máy dệt và may quần áo)

Triển khai cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2019 đến UBND các xã, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện.

6. Về thương mại - dịch vụ:

Lĩnh vực Thương mại:

Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 7 (theo giá so sánh 2010) đạt 574,3 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 4.062,1 tỷ đồng, đạt 58,6% so với kế hoạch năm 2019.

+ **Về khí hóa lỏng (LPG):** Trong tháng phối hợp UBND xã Xuân Bảo thẩm định 01 cơ sở kinh doanh khí hóa lỏng. Kết quả tham mưu UBND huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện.

+ **Về phát triển chợ:** Chủ trì phối hợp các ngành liên quan thẩm định chợ văn hóa đối với chợ Xuân Mỹ (dự kiến ngày 8/7/2019 thẩm định), qua đó sẽ tham mưu UBND huyện công nhận.

- Tham mưu hủy Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 15/11/2007 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc phê duyệt phương án di dời, giải tỏa chợ Suối Nhát, xã Xuân Đông.

- Báo cáo tiến độ xây dựng các điểm kinh doanh thực phẩm an toàn theo chuỗi tại chợ trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ năm 2019.

- Chủ trì phối hợp phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND xã Bảo Bình, xã Xuân Quế xây dựng 20 điểm kinh doanh thực phẩm an toàn tại chợ Xuân Quế và chợ bảo Bình. Kết quả đến nay đã thực hiện đến bước thứ 3 (tổ chức tập huấn về kiến thức ATTP cho các tiểu thương tại 02 chợ này).

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về chợ.

- Chủ trì phối hợp UBND các xã kiểm tra tình hình quản lý, khai thác và hoạt động tại các chợ trên địa bàn huyện (thời gian thực hiện từ ngày 01-05/7/2019), phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện sẽ có báo cáo UBND huyện và kiến nghị đề xuất sau.

- Về giải tỏa điểm kinh doanh tự phát, điểm kinh doanh dân sinh: Kết quả đến nay đang thực hiện gắn biển cấp tụ tập kinh doanh mua bán, cấm dừng cấm đậu, biển kinh doanh dân sinh tại các xã, dự kiến đến 15/7/2019 thì công xong.

+ *Về Bình ổn giá:* trên địa bàn huyện thực hiện 18 điểm cố định (HTX Quyết Tiến 6 điểm, HTX Nhân Nghĩa 3 điểm, HTX Sông Ray 4 điểm, HTX Xuân Tây 5 điểm). Doanh thu tháng 6/2019 là 310 triệu đồng, lũy kế là 1,841 tỷ đồng (HTX Sông Ray 375 triệu đồng, HTX Quyết Tiến 502 triệu đồng, HTX Xuân Tây 382 triệu đồng, HTX Nhân Nghĩa 582 triệu đồng).

+ *Về bán hàng lưu động:* đến nay các Hợp tác xã trên địa bàn huyện được Sở Tài chính Đồng Nai và Sở Công Thương Đồng Nai giải ngân xong kinh phí hỗ trợ bán hàng lưu động.

+ *Vận tải:* Ước giá trị sản xuất tháng 7 (theo giá so sánh 2010) đạt 28 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 215,83 tỷ đồng, đạt 65,5% kế hoạch năm 2019. Cụ thể đã vận chuyển hàng hóa được 181 nghìn tấn; luân chuyển hàng hóa được 11.072 nghìn tấn/Km; vận chuyển hành khách được 842 nghìn hành khách; luân chuyển hành khách 46.744 nghìn hành khách/Km.

7. Khoa học công nghệ:

- Phối hợp sở Khoa Học và Công Nghệ tổ chức hội nghị triển khai chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp, triển khai công tác công nhận sáng kiến và phát động phong trào hội thi năm 2019;

- Lập hồ sơ Quyết toán mô hình sản xuất cây Sầu riêng theo tiêu chuẩn Việt GAP, đồng thời tổng hợp đánh giá kết thúc dự án;

II. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019:

1. Xây dựng cơ bản, quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng:

a. Xây dựng cơ bản:

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chuyển tiếp năm 2018 và triển khai các công trình xây dựng đầu năm 2019, bằng các nguồn vốn ngân sách.

- Thanh toán, quyết toán các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, đảm bảo kế hoạch giải ngân đạt 100% kế hoạch.

b. Về quy hoạch và Quản lý quy hoạch; quản lý xây dựng.

- Về quy hoạch chung nông thôn mới: Tiếp tục phối hợp với các Sở Xây dựng, Giao Thông, Công Thương và Sở KH-CN thẩm định và công nhận các tiêu chí số 1, 2, 4, 7, 9, 8.2 và 10.6 của UBND xã Xuân Tây, Xuân Bảo.

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế thông qua hội đồng thẩm định của huyện đóng góp ý kiến điều chỉnh Tổng thể quy hoạch chung đô thị Long Giao tỷ lệ 1/5.000, huyện Cẩm Mỹ;

- Phối hợp với UBND các xã (trừ UBND xã Long Giao) và đơn vị tư vấn thiết kế thông qua hội đồng thẩm định của huyện đóng góp ý kiến nhiệm vụ thiết kế lập quy hoạch chung xây dựng xã trên địa bàn huyện.

- Tham mưu cho UBND huyện trình Sở Xây dựng xem xét trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư có bố trí tái định cư xã Nhân Nghĩa.

- Phối hợp với UBND các xã kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng các công trình, trong đó có công trình tôn giáo.

- Kiểm tra và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng trên địa bàn các xã.

- Tích cực kêu gọi đầu tư hạ tầng kỹ thuật và đầu tư SX-KD vào các khu thương mại dịch vụ.

2. Về giao thông:

- Quyết toán các công trình được giao làm chủ đầu tư năm 2018.

- Tiếp tục kiểm tra chất lượng các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra Hồ sơ pháp lý, chất lượng các công trình XHHGTNT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Góp ý phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án XHH-GTNT trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục khởi công các công trình năm 2019 được giao làm chủ đầu tư.

3. Về công tác điện:

Triển khai thi công công trình: Bảo trì, sửa chữa đèn chiếu sáng công cộng đợt 2 năm 2019 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

Triển khai thi công công trình: Sửa chữa điện chiếu sáng QL56 xã Long Giao, Xuân Mỹ.

Triển khai thi công công trình: Sửa chữa điện chiếu sáng QL56 xã Long Giao, Xuân Mỹ.

Tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: Hệ thống chiếu sáng trụ sở làm việc đội CS PCCC huyện.

Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống chiếu sáng từ UB xã Xuân Quế - Sông Nhạn.

Tiếp tục triển khai thi công công trình: Hệ thống chiếu sáng đường Cọ Dầu xã Xuân Đông.

4. Công Nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

Tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình Khuyến công năm 2019 như phối hợp xây dựng đề án đào tạo nghề may, xét tặng thợ giỏi người có công đưa nghề về địa phương, ứng dụng máy móc thiết bị vào trong sản xuất, triển khai đăng ký tập huấn khuyến công năm 2019.

5. Thương mại dịch vụ:

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện (xăng dầu, rượu, thuốc lá, khí hóa lỏng).
- Tiếp tục theo dõi các điểm bán hàng bình ổn giá.
- Làm việc các xã để đăng ký cửa hàng Việt.

6. Khoa học và công nghệ:

- Phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai dự án “ Xây dựng mô hình sản xuất Sầu riêng theo tiêu chuẩn Global GAP tại huyện Cẩm Mỹ”.
- Tổ chức thực hiện tổng kết đề tài cây sầu riêng theo tiêu chuẩn VIETGAP trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.
- Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa “Sầu riêng Cẩm Mỹ”.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2019 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. UBND huyện;
- Sở XD, Sở GTVT;
- Sở KHCN, Sở Công Thương;
- Phòng TC-KH huyện;
- Chi cục Thống kê huyện;
- Trưởng, phó phòng;
- Lưu: VT, XD.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Trần Văn Lương

UBND HUYỆN CẨM MỸ
PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TÀNG

BÁO CÁO
ƯỚC THỰC HIỆN XÂY DỰNG CƠ BẢN
(THÁNG 7 NĂM 2019)

Số TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 7 tháng năm 2018	Thực hiện tháng 7 năm 2019	Thực hiện 7 tháng năm 2019	% đạt so với	
							KH năm	Cùng kỳ
	A	B	1	2	3	4	5 = 4/1	6=4/2
	XÂY DỰNG CƠ BẢN							
	* Tổng vốn ĐT XDCB trên địa bàn	Tỷ đồng	1612.78	627.90	70.11	640.20	39.70	101.96
	Chia ra:							
1	- Vốn ngân sách nhà nước.	Tỷ đồng	365	160.7	23.606	146.8	40.22	91.35
	+ Nguồn vốn TW + Tỉnh	Tỷ đồng	220	88.5	15.873	90.57	41.17	102.34
	+ Nguồn vốn Ngân sách Huyện	Tỷ đồng	145	72.2	7.733	56.23	38.78	77.88
2	- Vốn nhân dân đóng góp XD các công trình phúc lợi	Tỷ đồng	20.78	17.2	1.5	17	81.81	98.84
3	- Vốn của tổ chức doanh nghiệp	Tỷ đồng	650	200.0	27.0	210.4	32.37	105.20
4	- Đầu tư XDCB trong dân cư	Tỷ đồng	577	250.0	18.0	266.0	46.10	106.40

Cẩm Mỹ, ngày 08 tháng 7 năm 2019

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Trần Văn Lương

