

Số: 79 /BC-KTHT

Cẩm Mỹ, ngày 07 tháng 8 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo kết quả thực tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2019. Cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2019:

1. Xây dựng cơ bản:

- Ước giá trị xây lắp trong tháng 8 là 91,2 tỷ đồng.
- Lũy kế 8 tháng là 731,4/1.612,78 tỷ đồng đạt 45,35% KH năm (chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 là 1.612,78 tỷ đồng). Trong đó:
 - Vốn ngân sách Nhà nước: 181,8/365 tỷ đồng, đạt 49,81% KH năm. Bao gồm:
 - + Nguồn vốn TW, Tỉnh: 110,57/220 tỷ đồng, đạt 50,26% KH năm.
 - + Nguồn vốn huyện: 71,23/145 tỷ đồng, đạt 49,12% KH năm;
 - Vốn nhân dân đóng góp: 18/20,78 tỷ đồng, đạt 86,62% KH năm;
 - Vốn của tổ chức doanh nghiệp: 245,4/650 tỷ đồng, đạt 37,75% KH năm.
 - Vốn nhân dân tự đầu tư xây dựng: 286,2/577 tỷ đồng đạt 49,6% so kế hoạch năm.

*Các dự án đã thực hiện theo từng nguồn vốn cụ thể như sau:

a. Nguồn vốn Trung ương:

- + Về xây dựng: Trong tháng 8/2019 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.
- + Về giao thông: Trong tháng 8/2019 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.
- + Về điện lực: Trong tháng 8/2019 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

b. Nguồn vốn tỉnh:

- + Về xây dựng: Triển khai xây dựng các công trình nhà ở cho người có công với cách mạng.
- + Về giao thông:

- Xây dựng tuyến đường Long Giao - Bảo bình (công trình chuyển tiếp năm 2018), với giá trị xây lắp 95,024 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 42,75 tỷ đồng, tiến độ đạt 45%. Thực hiện tháng 8/2019 là 14,25 tỷ đồng, tiến độ đạt 92%.

- Xây dựng đường dân sinh và mương thoát nước lũ dọc đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ, với giá trị xây lắp 8,115 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2019 là 1,623 tỷ đồng, tiến độ đạt 22%.

Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: (được UBND tỉnh hỗ trợ 50% giá trị xây lắp)

- Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp năm 2018;

- Tiếp tục thi công các công trình khởi công xây dựng mới.

+ **Về điện:** Trong tháng 8/2019 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

c. Nguồn vốn huyện:

+ Về xây dựng:

- Duy tu sửa chữa Trung tâm văn hóa xã Xuân Bảo, với giá trị xây lắp 1,443 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2019 là 0,43 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Duy tu sửa chữa Trung tâm văn hóa - HTCD xã Bảo Bình, với giá trị xây lắp 1,376 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2019 là 0,275 tỷ đồng, tiến độ đạt 90%.

- Duy tu sửa chữa Trung tâm văn hóa - HTCD xã Xuân Đường, với giá trị xây lắp 1,436 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2019 là 0,143 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Sửa chữa UBND xã Xuân Mỹ, với giá trị xây lắp 2,324 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2019 là 0,464 tỷ đồng, tiến độ đạt 60%.

- Sửa chữa UBND xã Xuân Tây, với giá trị xây lắp 2,542 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2019 là 0,51 tỷ đồng, tiến độ đạt 90%.

- Xây mới nhà lực lượng Công an xã Xuân Đông, với giá trị xây lắp 2,823 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2019 là 0,70 tỷ đồng, tiến độ đạt 60%.

- Sửa chữa nhà lực lượng Công an xã Long Giao, với giá trị xây lắp 2,154 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2019 là 0,54 tỷ đồng, tiến độ đạt 60%.

- Duy tu, sửa chữa Trường Tiểu Học Xuân Mỹ, với giá trị xây lắp 5,156 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2019 là 0,257 tỷ đồng, tiến độ đạt 35%.

- Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu Học Trung Dũng xã Xuân Tây, với giá trị xây lắp 9,126 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2019 là 0,456 tỷ đồng, tiến độ đạt 30%.

- Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm Non Tuổi Ngọc, với giá trị xây lắp 10,548 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2019 là 1,05 tỷ đồng, tiến độ đạt 20%.

- Xây dựng Trường TH Võ Thị Sáu (Giai đoạn II), với giá trị xây lắp 11,30 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2019 là 2,825 tỷ đồng, tiến độ đạt 25%.

+ Về Giao thông:

- Nâng cấp đường Cọ Dầu 2 - Suối Lức, xã Xuân Đông, với giá trị xây lắp 7,4 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2019 là 0,37 tỷ đồng, tiến độ đạt 15%.

- Xây dựng mới đường D23, đường D17 (đoạn N10 đến N16) khu trung tâm hành chính huyện, với giá trị xây lắp 4,87 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2019 là 0,24 tỷ đồng, tiến độ đạt 30%.

- Xây dựng mới đường D19, đường N16 (đoạn N21 đến N17) khu trung tâm hành chính huyện, với giá trị xây lắp 4,512 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2019 là 0,225 tỷ đồng, tiến độ đạt 30%.

- Xây dựng đường tổ 8, ấp 5 xã Xuân Tây với giá trị xây lắp 5,4 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2019 là 0,27 tỷ đồng, tiến độ đạt 30%.

- Xây dựng đường tổ 10, tổ 11 ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình, với giá trị xây lắp 6,38 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2019 là 0,319 tỷ đồng, tiến độ đạt 35%.

- Xây dựng hệ thống mương thoát nước đường Nhân Nghĩa – Sông Nhạn, với giá trị xây lắp 7,712 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2019 là 1,156 tỷ đồng, tiến độ đạt 15%.

Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: được UBND tỉnh hỗ trợ 30% giá trị xây lắp

+ Công trình xã hội hóa giao thông:

d. Vốn nhân dân đóng góp:

+ Về xây dựng: Triển khai xây dựng các công trình nhà ở cho người có công với cách mạng.

+ Về giao thông:

- Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp năm 2018;

- Xây dựng công trình Đường nhánh tổ 11 ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình với giá trị xây lắp 0,263 tỷ đồng. Thực hiện tháng 8/2019 là 0,026 tỷ đồng, tiến độ đạt 30%.

+ Về điện: Trong tháng 8/2019 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

e. Vốn tổ chức, doanh nghiệp:

- Xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp.

- Xây dựng các trang trại chăn nuôi heo, bò, gà tại vùng khuyến khích chăn nuôi tại các xã Xuân Đông, Xuân Tây, Lâm San.

- Xây dựng các công trình nhà kho, nhà xưởng, các công trình dịch vụ - thương mại trên địa bàn huyện.

2. Quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng.

a. Quy hoạch, quản lý quy hoạch:

- Khu công nghiệp Cẩm Mỹ tại xã Thừa Đức:

Hiện nay Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đình chỉ giải quyết vụ án hành chính do Công ty cổ phần Gỗ Tiến khởi kiện tại Quyết định số 09/2019/QĐST-HC ngày 10/5/2019. Theo đó phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tham mưu UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành triển khai các bước tiếp theo.

- Cụm công nghiệp Long Giao (57,3ha):

Thực hiện công văn số 7378/UBND-KT ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc hỗ trợ kinh phí triển khai Cụm công nghiệp Long Giao, huyện Cẩm Mỹ. Ngày 05/7/2019 UBND huyện Cẩm Mỹ có văn bản số 3219/UBND-PPLT giao cho phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện phối hợp các phòng ban chuyên môn của huyện và Quỹ phát triển đất tỉnh lập thủ tục tạm ứng vốn đầu tư dự án Cụm công nghiệp Long Giao theo quy định.

- Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Long Giao tỷ lệ 1/5.000:

Trong tháng 7/2019 phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế đã thông qua đồ án đề lấy ý kiến Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBMTTQ huyện và các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng huyện. Trên cơ sở đóng góp ý kiến, đơn vị tư vấn thiết kế đã hoàn chỉnh đồ án. Ngày 01/8/2019 UBND huyện Cẩm Mỹ đã trình Sở Xây dựng xem xét thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án tại tờ trình số 70/TTr-UBND.

- Quy hoạch chung xây dựng xã trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

Thực hiện văn bản số 4407/UBND-CNN ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chung xây dựng trên cơ sở rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh. Ngày 21/6/2019 UBND huyện Cẩm Mỹ ban hành văn bản số 3023/UBND-CN giao cho UBND các xã (trừ UBND xã Long Giao) làm chủ đầu tư lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã trên địa bàn huyện.

Hiện nay UBND các xã đã thương thảo và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thiết kế lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch nêu trên. Dự kiến trong tháng 9/2019 UBND các xã phối hợp với đơn vị tư vấn thông qua nhiệm vụ thiết kế cho hội đồng thẩm định của huyện đóng góp ý kiến.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư có bố trí tái định cư xã Nhân Nghĩa:

Thực hiện văn bản số 6033/UBND-KT ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc đầu tư xây dựng khu tái định cư bố trí cho các hộ dân khi thu hồi đất thuộc dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020.

Ngày 24/6/2019 UBND huyện Cẩm Mỹ ban hành văn bản số 3058/UBND-CN giao cho phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư có bố trí tái định cư xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ. Đến nay đơn vị tư vấn thiết kế đã thông qua nhiệm vụ thiết kế cho hội đồng thẩm định của huyện đóng góp ý kiến, trên cơ sở đóng góp ý kiến của hội đồng thẩm định của huyện, hiện nay đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh hồ

sơ. Dự kiến trong tháng 8/2019 UBND huyện trình Sở Xây dựng xem xét thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán.

- Lập hồ sơ minh chứng về nông thôn mới nâng cao:

Trong tháng 8/2019 phòng Kinh tế và Hạ tầng đã hướng dẫn cho UBND xã Xuân Bảo, Xuân Tây lập hồ sơ minh chứng, đồng thời đã tham mưu UBND huyện công nhận các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

b. Về quản lý xây dựng - cấp phép xây dựng:

- Cấp phép xây dựng:

Trong tháng phòng kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện cấp giấy phép xây dựng 05 trường hợp với diện tích cấp phép là 469,9m², nâng tổng số trường hợp cấp phép 92 trường hợp, với tổng diện tích cấp phép là: 6.003,76m². Trong đó: 02 công trình tôn giáo (Dòng nữ tỳ chúa giêsu Linh mục xã Nhân Nghĩa, diện tích xây dựng là 1.778,28 m²; Công chùa Việt Hoa xã Bảo Bình là 3,945m²).

- Về quản lý xây dựng:

Trong tháng, trên cơ sở số liệu báo cáo từ UBND các xã và công tác phối hợp kiểm tra quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phòng Kinh tế và Hạ tầng đã kiểm tra 08 trường hợp xây dựng trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra phát hiện 01 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tại xã Nhân Nghĩa.

3. Về giao thông:

3.1 Vốn sự nghiệp giao thông: Trình duyệt hồ sơ các công trình được giao làm chủ đầu tư để tiến hành khởi công.

+ Khởi công các công trình phòng làm chủ đầu tư

+ Quyết toán các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2018.

3.2 Vốn XHGT-NT: Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp, trình duyệt hồ sơ và tiến hành thi công các dự án đăng ký mới năm 2019.

3.3 Công tác khác.

- Phối hợp với UBND các xã, Ban QLDA tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình.

- Tiếp tục kiểm tra chất lượng các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

- Khảo sát, thống kê các dự án cần đầu tư năm 2019 trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với Ban QLDA kiểm tra chất lượng công trình sắp hết hạn bảo hành.

4. Về Điện lực: Doanh thu tháng 8 là 21,527 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 189,857/285 tỷ đồng, đạt 66,62% KH năm, sản lượng điện năng tiêu thụ trong tháng 8 là 11,588 triệu Kwh, lũy kế 8 tháng là 112,590/151,841 triệu Kwh đạt 74,15% KH năm.

Công tác khác:

4.1. Đối với công trình phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện làm chủ đầu tư:

- Trình phê duyệt BCKTKT công trình: Hệ thống chiếu sáng từ UB xã Xuân Quế - Sông Nhạn.

- Trình Hội đồng thẩm định giá huyện công trình Duy tu, bảo trì đèn chiếu sáng công cộng đợt 2 năm 2019 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

- Triển khai thi công công trình: Sửa chữa điện chiếu sáng QL56 xã Long Giao, Xuân Mỹ. Giá trị xây lắp là 338.767.000 đồng.

- Tiếp tục triển khai thi công công trình: Hệ thống chiếu sáng đường Cọ Dầu xã Xuân Đông. Giá trị xây lắp là 2.021.004.000 đồng.

- Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: Hệ thống chiếu sáng trụ sở làm việc đội CS PCCC huyện. Giá trị xây lắp là 159.823.000 đồng.

4.2. Công tác khác:

Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án xã hội hóa điện năm 2020 trên địa bàn xã Sông Ray, Bảo Bình, Long Giao.

Thẩm định điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường dây hạ thế tuyến tổ 4, ấp 6, xã Lâm San.

Tham gia cùng Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, thống nhất phân đoạn hệ thống chiếu sáng và bố trí trạm biến áp thuộc công trình xây dựng mới tuyến đường nội Hương Lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành đến vị trí giao với ĐT769.

5. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Ước giá trị sản xuất tháng 8/2019 đạt 231 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), lũy kế đến nay đạt 1.828,64 tỷ đồng, đạt 66,75% so với kế hoạch năm 2019.

Tổ chức họp hội đồng xét tặng thợ giỏi năm 2019, kết quả đến nay đã xét được 08/10 hồ sơ tại 02 xã Xuân Mỹ và Sông Nhạn.

Hướng dẫn 01 đơn vị (Cty TNHH MTV dệt may Đức Lâm, xã Xuân Mỹ) lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ 01 lớp đào tạo nghề may tại xã Xuân Mỹ.

Tham dự họp tại Sở Công thương Đồng Nai thống nhất các nội dung nhằm tháo gỡ các khó khăn trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện chương trình khuyến công năm 2019.

6. Về thương mại - dịch vụ:

Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 8/2019 (theo giá so sánh 2010) đạt 575 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 4.637,1 tỷ đồng, đạt 66,88% so với kế hoạch năm 2019.

+ **Về phát triển chợ:** Chủ trì phối hợp các ngành liên quan thẩm định chợ văn hóa đối với chợ Xuân Mỹ, kết quả đã thẩm định 50/50 tiêu chí, tuy nhiên có 01 tiêu chí nằm trong tiêu chí liệt, đoàn đã đề nghị UBND xã Xuân Mỹ

khắc phục, sau khi khắc phục xong sẽ tham mưu UBND huyện quyết định công nhận đạt chuẩn chợ văn hóa.

- Tiếp tục phối hợp phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND xã Bảo Bình, xã Xuân Quế thực hiện kế hoạch xây dựng 20 điểm kinh doanh thực phẩm an toàn tại chợ Xuân Quế và chợ Bảo Bình. Kết quả đến nay đang thực hiện đến bước thứ 4 (tổ chức lấy mẫu thực phẩm tại 02 chợ này gửi Trung tâm đo lường chất lượng 3 để kiểm nghiệm).

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước tại các chợ trên địa bàn huyện.

- Về giải tỏa điểm kinh doanh tự phát, điểm kinh doanh dân sinh: Kết quả đến nay đơn vị thi công đã thực hiện gắn biển cấp tụ tập kinh doanh mua bán, cấm dừng cấm đậu, biển kinh doanh dân sinh tại các xã và đã được nghiệm thu xong.

+ **Về Bình ổn giá:** tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện chương trình bình ổn giá năm 2018 và năm 2019.

+ **Về kinh doanh có điều kiện:** xây dựng kế hoạch số 16/KH-KTHT ngày 15/7/2019 về kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện và hạn chế kinh doanh, tuy nhiên đến nay đang chờ ý kiến phê duyệt của UBND huyện, sau đó sẽ tổ chức thực hiện.

+ **Về an toàn thực phẩm:** Phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện tổ chức kiểm tra 02 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do ngành công thương quản lý, kết quả 02 cơ sở này chấp hành đúng các quy định của nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ **Vận tải:** Ước giá trị sản xuất tháng 8 (theo giá so sánh 2010) đạt 27 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 242,83 tỷ đồng, đạt 73,6465,5% kế hoạch năm 2019. Cụ thể đã vận chuyển hàng hóa được 180 nghìn tấn; luân chuyển hàng hóa được 11.000 nghìn tấn/Km; vận chuyển hành khách được 840 nghìn hành khách; luân chuyển hành khách 46.000 nghìn hành khách/Km.

7. Khoa học công nghệ:

- Phối hợp sở Khoa Học và Công Nghệ tổ chức hội đồng sơ kết “Dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai”;

- Lập hồ sơ Quyết toán mô hình sản xuất cây Sầu riêng theo tiêu chuẩn Việt GAP, đồng thời tổng hợp đánh giá kết thúc dự án;

II. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019:

1. Xây dựng cơ bản, quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng:

a. Xây dựng cơ bản:

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chuyển tiếp năm 2018 và triển khai các công trình xây dựng đầu năm 2019, bằng các nguồn vốn ngân sách.

- Thanh toán, quyết toán các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, đảm bảo kế hoạch giải ngân đạt 100% kế hoạch.

b. Về quy hoạch và Quản lý quy hoạch; quản lý xây dựng.

- Về quy hoạch chung nông thôn mới: Tiếp tục phối hợp với các Sở Xây dựng, Giao Thông, Công Thương và Sở KH-CN thẩm định và công nhận các tiêu chí số 1, 2, 4, 7, 9, 8.2 và 10.6 của UBND xã Xuân Tây, Xuân Bảo.

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế thông qua hội đồng thẩm định của huyện đóng góp ý kiến điều chỉnh Tổng thể quy hoạch chung đô thị Long Giao tỷ lệ 1/5.000, huyện Cẩm Mỹ;

- Phối hợp với UBND các xã (trừ UBND xã Long Giao) và đơn vị tư vấn thiết kế thông qua hội đồng thẩm định của huyện đóng góp ý kiến nhiệm vụ thiết kế lập quy hoạch chung xây dựng xã trên địa bàn huyện.

- Tham mưu cho UBND huyện trình Sở Xây dựng xem xét trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư có bố trí tái định xã Nhân Nghĩa.

- Phối hợp với UBND các xã kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng các công trình, trong đó có công trình tôn giáo.

- Kiểm tra và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng trên địa bàn các xã.

- Tích cực kêu gọi đầu tư hạ tầng kỹ thuật và đầu tư SX-KD vào các khu thương mại dịch vụ.

2. Về giao thông:

- Quyết toán các công trình được giao làm chủ đầu tư năm 2018.

- Tiếp tục kiểm tra chất lượng các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra Hồ sơ pháp lý, chất lượng các công trình XHHGTNT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Góp ý phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án XHH-GTNT trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục khởi công các công trình năm 2019 được giao làm chủ đầu tư.

3. Về công tác điện:

Triển khai thi công công trình: Bảo trì, sửa chữa đèn chiếu sáng công cộng đợt 2 năm 2019 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

Tiếp tục triển khai thi công công trình: Sửa chữa điện chiếu sáng QL56 xã Long Giao, Xuân Mỹ.

Tiếp tục triển khai thi công công trình: Hệ thống chiếu sáng đường Cọ Dầu xã Xuân Đông.

Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống chiếu sáng từ UB xã Xuân Quế - Sông Nhạn.

4. Công Nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

Tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình Khuyến công năm 2019 như phối hợp xây dựng đề án đào tạo nghề may, xét tặng thợ giỏi người có công đưa nghề về địa phương, ứng dụng máy móc thiết bị vào trong sản xuất, triển khai đăng ký tập huấn khuyến công năm 2019.

5. Thương mại dịch vụ:

Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện (xăng dầu, rượu, thuốc lá, khí hóa lỏng).

Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn giá năm 2019 và năm 2020.

Tiếp tục làm việc các xã để đăng ký thực hiện kế hoạch xây dựng cửa hàng Việt.

6. Khoa học và công nghệ:

- Phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai dự án “ Xây dựng mô hình sản xuất Sầu riêng theo tiêu chuẩn Global GAP tại huyện Cẩm Mỹ”.

- Tổ chức thực hiện tổng kết đề tài cây sầu riêng theo tiêu chuẩn VIETGAP trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

- Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa “Sầu riêng Cẩm Mỹ”.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2019 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. UBND huyện;
- Sở XD, Sở GTVT;
- Sở KH-CN, Sở Công Thương;
- Phòng TC-KH huyện;
- Chi cục Thống kê huyện;
- Trưởng, phó phòng;
- Lưu: VT, XD.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Trần Văn Lương

UBND HUYỆN CẨM MỸ
PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

BÁO CÁO
ƯỚC THỰC HIỆN XÂY DỰNG CƠ BẢN
(THÁNG 8 NĂM 2019)

Số TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 8 tháng năm 2018	Thực hiện tháng 8 năm 2019	Thực hiện tháng năm 2019	% đạt so với	
							KH năm	Cùng kỳ
	A	B	1	2	3	4	5 = 4/1	6=4/2
	XÂY DỰNG CƠ BẢN							
	* Tổng vốn ĐT XD CB trên địa bàn	Tỷ đồng	1612.78	720.30	91.20	731.40	45.35	101.54
	Chia ra:							
1	- Vốn ngân sách nhà nước.	Tỷ đồng	365	197.9	35	181.8	49.81	91.86
	+ Nguồn vốn TW + Tỉnh	Tỷ đồng	220	100.7	20	110.57	50.26	109.80
	+ Nguồn vốn Ngân sách Huyện	Tỷ đồng	145	97.2	15	71.23	49.12	73.28
2	- Vốn nhân dân đóng góp XD các công trình phúc lợi	Tỷ đồng	20.78	19.2	1	18	86.62	93.75
3	- Vốn của tổ chức doanh nghiệp	Tỷ đồng	650	233.2	35.0	245.4	37.75	105.23
4	- Đầu tư XD CB trong dân cư	Tỷ đồng	577	270.0	20.2	286.2	49.60	106.00

Cẩm Mỹ, ngày tháng 8 năm 2019

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Trần Văn Lương

