

Số: 18 /BC-KTHT

Cẩm Mỹ, ngày 28 tháng 02 năm 2020.

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I
và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020

Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo kết quả thực quý I và phương hướng nhiệm vụ năm quý II năm 2020. Cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2020:

1. Xây dựng cơ bản:

Ước giá trị xây lắp thực hiện 31/3/2020 là 179,65/1.989,19 tỷ đồng đạt 9,03% KH năm (chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 là 1.989,19 tỷ đồng). Trong đó:

- Vốn ngân sách Nhà nước: 56,65/407,32 tỷ đồng, đạt 13,91% KH năm.

Bao gồm:

+ Nguồn vốn TW, Tỉnh: 35,15/222,81 tỷ đồng, đạt 15,78% KH năm.

+ Nguồn vốn huyện: 21,5/184,51 tỷ đồng, đạt 11,65% KH năm;

- Vốn nhân dân đóng góp: 6/25,27 tỷ đồng, đạt 23,74% KH năm;

- Vốn của tổ chức doanh nghiệp: 50,5/897,95 tỷ đồng, đạt 5,62% KH năm.

- Vốn nhân dân tự đầu tư xây dựng: 66,5/658,65 tỷ đồng đạt 10,1% so kế hoạch năm.

***Các dự án đã thực hiện theo từng nguồn vốn cụ thể như sau:**

a. Nguồn vốn Trung ương:

- **Về xây dựng:** Trong quý I/2020 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

- **Về giao thông:** Trong quý I/2020 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

- **Về điện lực:** Trong quý I/2020 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

b. Nguồn vốn tỉnh:

+ **Về xây dựng:** Trong quý I/2020 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

+ **Về giao thông:**

- Xây dựng tuyến đường Long Giao - Bảo bình (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây lắp 95,024 tỷ đồng. Thực hiện năm 2019 là 91,22 tỷ đồng, tiến độ đạt 96%. Thực hiện quý I/2020 là 3,8 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Đường dân sinh và mương thoát lũ dọc đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu giây đoạn đi qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 8,115 tỷ đồng. Thực hiện năm 2019 là 5,27 tỷ đồng, tiến độ đạt 65%. Thực hiện quý I/2020 là 2,84 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: (*được UBND tỉnh hỗ trợ 50% giá trị xây lắp*)

- Tiếp tục thi công xây dựng các công trình chuyển tiếp năm 2019.

- Trong quý I/2020 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào

+ **Về điện:** Trong quý I/2020 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

c. Nguồn vốn huyện:

+ Về xây dựng:

- Duy tu, sửa chữa Trường Tiểu Học Xuân Mỹ (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 5,156 tỷ đồng. Thực hiện năm 2019 là 4,64 tỷ đồng, tiến độ đạt 90%. Thực hiện quý I/2020 là 0,232 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu Học Trung Dũng xã Xuân Tây (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 9,126 tỷ đồng. Thực hiện năm 2019 là 8,21 tỷ đồng, tiến độ đạt 90%. Thực hiện quý I/2020 là 0,456 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm Non Tuổi Ngọc (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 10,548 tỷ đồng. Thực hiện năm 2019 là 8,44 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện quý I/2020 là 0,527 tỷ đồng, tiến độ đạt 95%.

- Xây dựng Trường TH Võ Thị Sáu (Giai đoạn II) (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 11,30 tỷ đồng. Thực hiện năm 2019 là 9,04 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện quý I/2020 là 0,565 tỷ đồng, tiến độ đạt 95%.

+ Về Giao thông:

- Nâng cấp đường Cọ Dầu 2 - Suối Lức, xã Xuân Đông (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 7,4 tỷ đồng. Thực hiện năm 2019 là 5,18 tỷ đồng, tiến độ đạt 70%. Thực hiện quý I/2020 là 0,37 tỷ đồng, tiến độ đạt 85%.

- Xây dựng mới đường D23, đường D17 (đoạn N10 đến N17) khu trung tâm hành chính huyện (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 4,87 tỷ đồng. Thực hiện năm 2019 là 2,435 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện quý I/2020 là 0,487 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng mới đường D19, đường N16 (đoạn N21 đến N17) khu trung tâm hành chính huyện (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 4,512 tỷ đồng. Thực hiện năm 2019 là 2,256 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện quý I/2020 là 0,451 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng đường tổ 10, tổ 11 ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 6,38 tỷ đồng. Thực hiện năm 2019 là 3,19 tỷ đồng, tiến độ đạt 50%. Thực hiện quý I/2020 là 1,276 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng hệ thống mương thoát nước đường Nhân Nghĩa - Sông Nhạn (công trình chuyển tiếp), với giá trị xây lắp 7,712 tỷ đồng. Thực hiện năm 2019 là 3,856 tỷ đồng, tiến độ đạt 50%. Thực hiện quý I/2020 là 0,771 tỷ đồng, tiến độ đạt 90%.

- Xây dựng cầu Xuân Tây, với giá trị xây lắp 4,671 tỷ đồng. Thực hiện quý I/2020 là 1,40 tỷ đồng, tiến độ đạt 30%.

Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: được UBND tỉnh hỗ trợ 30% giá trị xây lắp

Công tác khác:

- Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp năm 2019, trình duyệt hồ sơ các công trình đăng ký mới năm 2020.

- Quyết toán các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2019.

- Phối hợp với UBND các xã, Ban QLDA tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình.

- Tiếp tục kiểm tra chất lượng các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

- Phối hợp với Ban QLDA kiểm tra chất lượng công trình sắp hết hạn bảo hành.

+ **Về điện:** Trong quý I/2020 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

+ Công trình xã hội hóa giao thông:

d. Vốn nhân dân đóng góp:

+ **Về xây dựng:** Trong quý I/2020 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

+ **Về giao thông:** Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp năm 2019;

+ **Về điện:** Trong quý I/2020 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

e. Vốn tổ chức, doanh nghiệp:

- XD các trang trại chăn nuôi heo, bò, gà tại xã Xuân Đông, Xuân Tây đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng.

- Xây dựng các công trình nhà kho, nhà xưởng, các công trình dịch vụ - thương mại trên địa bàn huyện.

2. Quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng.

a. Quy hoạch, quản lý quy hoạch:

- **Khu công nghiệp Cẩm Mỹ tại xã Thừa Đức:** UBND huyện tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư vào thực hiện dự án.

Cụm công nghiệp Long Giao (57,3ha): UBND huyện tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư vào thực hiện dự án.

- Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Long Giao:

Ngày 08/01/2020 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Long Giao tỷ lệ 1/5000 đô thị Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 57/QĐ-UBND. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, UBND xã Long Giao, UBND Xuân Đường công bố quy hoạch theo quy định.

- Lập đề án Đề nghị công nhận khu vực dự kiến hình thành lập thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ đạt tiêu chí đô thị loại V:

Trên cơ sở điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Long Giao tỷ lệ 1/5000 được duyệt, phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh Đề án thông qua UBND huyện đóng góp ý kiến.

- Quy hoạch chung xây dựng xã trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho hội đồng thẩm định quy hoạch của huyện đóng góp ý kiến nhiệm vụ thiết kế.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư và tái định xã Nhân Nghĩa:

Ngày 05/02/2020 đã được UBND huyện Cẩm Mỹ phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 122/QĐ-UBND. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, UBND xã Nhân Nghĩa công bố quy hoạch theo quy định.

- Lập hồ sơ minh chứng về nông thôn mới nâng cao:

Trong quý I/2020 phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã các rà soát các chỉ tiêu về tiêu chí nông thôn mới nâng cao do phòng phụ trách đối với các xã chưa hoàn thành nông thôn mới nâng cao bao gồm các xã: Long Giao, Xuân Đường, Nhân Nghĩa, Xuân Mỹ, Bảo Bình, Xuân Đông, Thừa Đức, Sông Nhạn, Sông Ray để có cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện hoàn thành tiêu.

b. Về quản lý xây dựng - cấp phép xây dựng:

- Cấp phép xây dựng: Trong quý I/2020 phòng kinh tế và Hạ tầng đã tham mưu cho UBND huyện cấp giấy phép xây dựng 07 trường hợp công trình nhà ở với tổng diện tích cấp phép xây dựng là 1.487,21m².

- Về quản lý xây dựng: Trong quý I/2020 trên cơ sở số liệu báo cáo từ UBND các xã và công tác phối hợp kiểm tra quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phòng Kinh tế và Hạ tầng đã kiểm tra 03 trường hợp trong đó (01 vi phạm trật tự xây dựng tại địa bàn xã Xuân Tây). Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã có tờ trình số 33/Ttr-KTHT ngày 26/02/2020, về việc đề nghị UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đối với ông Nguyễn Văn Đại, tại ấp 6, xã Xuân Tây.

3. Về giao thông:

3.1 Vốn sự nghiệp giao thông:

- Trình duyệt hồ sơ các công trình được giao làm chủ đầu tư để tiến hành khởi công.

- Quyết toán các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2019.

3.2 Vốn XHGT-NT: Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp, trình duyệt hồ sơ và tiến hành thi công các dự án đăng ký mới năm 2020.

3.3 Công tác khác:

- Phối hợp với UBND các xã, Ban QLDA tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình.

- Tiếp tục kiểm tra chất lượng các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

- Phối hợp với Ban QLDA kiểm tra chất lượng công trình sắp hết hạn bảo hành.

4. Về Điện lực:

Doanh thu quý I/2020 là 77,541/285 tỷ đồng, đạt 27,23% KH năm, sản lượng điện năng tiêu thụ trong quý I là 42,102/151,841 triệu Kwh đạt 27,73% KH năm.

Công tác khác:

- Phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Ban CHQS huyện, văn phòng huyện ủy, UBND các xã khảo sát danh mục các công trình điện năm 2020.

- Phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND các xã rà soát, đăng ký kế hoạch điện khí hóa nông thôn năm 2021.

5. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

Ước giá trị sản xuất tháng 3 đạt 226 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), lũy kế đến nay đạt 681,6 tỷ đồng, đạt 20% so với kế hoạch năm 2020.

Phối hợp tổ chức cho các cơ sở, thợ giỏi tham dự lễ tôn vinh nghệ nhân, thợ giỏi tại tỉnh Đồng Nai (huyện Cẩm Mỹ có 08 thợ giỏi).

Tham mưu UBND huyện báo cáo tổng kết 04 năm (2016-2019) thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn huyện.

Phối hợp trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển Đồng Nai bế giảng lớp đào tạo nghề may công nghiệp tại Cty TNHH MTV dệt may Đức Lâm (xã Xuân Mỹ), kết quả 100% học viên được cấp giấy chứng nhận.

Phối hợp Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Nai nghiệm thu đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào trong sản xuất (máy dệt may) tại Cty TNHH MTV dệt may Đức Lâm (xã Xuân Mỹ).

Chủ trì, phối hợp UBND các xã tổ chức làm việc với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, TTCN để bổ sung kế hoạch khuyến công năm 2020, kết quả đến nay đã làm việc được 01/13 xã với 02 cơ sở.

Nhìn chung tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, TTCN gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu như lĩnh vực điều thì hết nguyên liệu, công nhân nghỉ đi hái tiêu, lĩnh vực may thì ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 do đó các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh ế ẩm vì vậy không nhập được nguyên liệu và cũng không xuất được sản phẩm sản xuất ra, một số lĩnh vực khác thì công nhân chưa đi làm lại đạt 100%.

6. Về thương mại - dịch vụ:

Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 03 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 676 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 2.039,86 tỷ đồng, đạt 25,2% so với kế hoạch năm 2020.

Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch phục vụ tết Nguyên đán 2020; kế hoạch bình ổn giá năm 2019-2020 trên địa bàn huyện. Qua đó theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán năm 2020. Báo cáo kết quả phục vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2020.

Chủ trì phối hợp Công an huyện, Đội Thanh tra giao thông số 9 làm việc với Hợp tác xã dịch vụ vận tải Cẩm Mỹ, Cty TNHH dịch vụ vận tải Kim Thanh, Cty TNHH Trịnh Phong Giang (nhà xe Hải Nam) về tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán năm 2020, kết quả các đơn vị đã xây dựng kế hoạch phục vụ tết Nguyên đán 2020, cụ thể như sẽ tăng số phương tiện đầu xe từ 25-35% so với ngày thường, bố trí cán bộ trực để điều động xe 24/24 giờ hàng ngày, về giá vé chấp hành đúng theo quy định của Liên Bộ là Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải.

+ Về thực hiện Bình ổn giá:

- Bán hàng Bình ổn giá lưu động: trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ có 02 đơn vị đăng ký thực hiện Bình ổn giá với 43 chuyến, kết quả đến nay HTX Quyết Tiến thực hiện được 25 chuyến với doanh thu đạt 215.000.000 đồng; HTX Bình Minh thực hiện được 17 chuyến với doanh thu đạt 145.000.000 đồng. Hiện nay đang hướng dẫn các đơn vị này lập hồ sơ xin kinh phí và thanh quyết toán đúng quy định.

- Bán hàng bình ổn giá cố định: trên địa bàn huyện thực hiện 20 điểm bán hàng bình ổn giá cố định tại các xã trên địa bàn huyện, trong đó thịt heo là 07 điểm, các mặt hàng thiết yếu và trứng gia cầm là 14 điểm. Doanh thu trong tháng 02/2020 đạt 140 triệu đồng, lũy kế đạt 310 triệu đồng.

Bên cạnh đó phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tham mưu UBND huyện hỗ trợ 09 điểm bán hàng thiết yếu chương trình bình ổn giá (gồm 01 kệ, 01 dù, 01 băng rôn, 01 băng niêm yết giá/điểm), kết quả đã cấp trước tết nguyên đán 2020.

- Chủ trì phối hợp kiểm tra các điểm bán hàng bình ổn giá lưu động, kết quả các điểm bán hàng này chấp hành đúng quy định trong bán hàng Bình ổn giá.

+ *Về thực hiện Chương trình Hàng Việt về nông thôn*: phối hợp trung tâm xúc tiến thương mại Đồng Nai tổ chức 01 chợ công nhận tại Công viên văn hóa Sông Ray, thời gian thực hiện từ ngày 19-21/12/2019. Kết quả có 5.000 lượt người đến tham quan và mua sắm, tổng doanh thu đạt gần 1,2 tỷ đồng.

+ *Về thực hiện chợ hoa xuân*: phối hợp tổ chức 01 chợ hoa xuân tại Công viên văn hóa Sông Ray, thời gian từ ngày 18-24/01/2020 (nhằm ngày 24-30 âm lịch), tại chợ hoa xuân còn có xiếc phục vụ nhân dân hàng đêm.

+ *Về thực hiện Port Shop*: phối hợp Sở Công thương Đồng Nai, Sở nông nghiệp và PTNT Đồng Nai, Cty CP chi nhánh Đồng Nai khảo sát 05 điểm kinh doanh thịt heo tại các xã (Xuân Mỹ, Xuân Bảo, Xuân Đông, Sông Ray, Xuân Quê) để thực hiện chương trình Bình ổn thị trường dịp trước tết Nguyên đán 2020, tuy nhiên đến nay chưa thực hiện được do giá cả thịt heo hiện nay đang thấp, mặt khác do số lượng điểm đăng ký và sản lượng bán thịt heo ít.

+ *Về an toàn thực phẩm*: đã xây dựng kế hoạch kiểm tra các mặt hàng thiết yếu phục vụ tết Nguyên đán 2020; - Tổ chức kiểm tra 100% các chợ trên địa bàn huyện, nội dung kiểm tra là việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, chất lượng hàng hóa, trưng bày hàng hóa,...kết quả chưa phát hiện trường hợp vi phạm nào.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan kiểm tra 42 chuyển bán hàng bình ổn giá lưu động, nội dung kiểm tra là việc treo băng rôn, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, chất lượng hàng hóa, trưng bày hàng hóa, kết quả các đơn vị này chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong kinh doanh.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan kiểm tra 05 điểm kinh doanh tạp hóa lớn tại các xã trên địa bàn huyện, nội dung kiểm tra là việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, chất lượng hàng hóa, trưng bày hàng hóa, kết quả chưa phát hiện trường hợp vi phạm nào.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan kiểm tra việc lấn chiếm hành lang, vỉa hè trên các tuyến đường (QL56, ĐT 765, ĐT 764, đường Xuân Định - Lâm San) để hoạt động kinh doanh, kết quả đã tịch thu tất cả các hàng hóa, dù, kệ, bàn, ghế phục vụ kinh doanh.

+ *Vận tải*: Ước giá trị sản xuất tháng 3 (giá so sánh 2010) đạt 36 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 111,28 tỷ đồng, đạt 24,7% kế hoạch năm 2020.

Cụ thể đã vận chuyển hàng hóa được 212 nghìn tấn; luân chuyển hàng hóa được 14.200 nghìn tấn/Km; vận chuyển hành khách được 1.144 nghìn hành khách; luân chuyển hành khách 69.039 nghìn hành khách/Km.

7. Khoa học công nghệ:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã rà soát, tham mưu UBND huyện đăng ký phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2020.

II. Phương hướng quý II năm 2020:

1. Xây dựng cơ bản, quy hoạch, quản lý xây dựng:

a. Xây dựng cơ bản:

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chuyển tiếp năm 2019 và triển khai xây dựng mới các công trình năm 2020, bằng các nguồn vốn ngân sách.

b. Xây dựng cơ bản, quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng:

- *Về quy hoạch chung xã*: Phối hợp với UBND các xã hoàn chỉnh nhiệm vụ thiết kế theo nội dung góp ý của hội đồng thẩm định quy hoạch của huyện làm cơ sở trình Sở Xây dựng lấy ý kiến.

- *Lập hồ sơ minh chứng về nông thôn mới nâng cao*: Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục phối hợp với các xã rà soát xây dựng kế hoạch thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao do phòng phụ trách.

- *Đề án Đề nghị công nhận Khu vực dự kiến hình thành lập thị trấn Long Giao đạt tiêu chí đô thị loại V*: Tham mưu cho UBND huyện trình Sở Xây dựng và UBND tỉnh phê duyệt đề án.

- *Về quản lý xây dựng*: Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục phối hợp UBND các xã tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, thường xuyên kiểm tra các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn trên nguyên tắc kiểm tra từ lúc bắt đầu khởi công xây dựng đến khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

- Kêu gọi đầu tư hạ tầng kỹ thuật và đầu tư SX-KD vào các khu thương mại dịch vụ.

2. Về giao thông:

- Nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán các công trình được giao làm chủ đầu tư năm 2019.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra Hồ sơ pháp lý, chất lượng các công trình XHHGTNT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Tiếp tục kiểm tra chất lượng các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

3. Về công tác điện:

- Triển khai duy tu bảo trì đèn chiếu sáng 2020 + Bổ sung cấp nguồn đèn chiếu sáng QL56.

- Lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình: Nâng cấp hệ thống chiếu sáng các xã; Sửa chữa hệ thống chiếu sáng khuôn viên BCHQS huyện; Nâng cấp chốt đèn tín hiệu giao thông xanh, vàng, đỏ ngã ba QL56-ĐT764, xã Xuân Mỹ; Sửa chữa hệ thống chiếu sáng khuôn viên trụ sở huyện ủy Cẩm Mỹ; Đầu tư hệ thống chiếu sáng đường Xuân Bảo đi Xuân Tây.

- Phối hợp phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND các xã, Điện lực Cẩm Mỹ khảo sát thực tế kế hoạch điện khí hóa nông thôn năm 2021.

- Phối hợp Điện lực Cẩm Mỹ, UBND các xã kiểm tra các hộ kinh doanh nhà trọ trong việc chấp hành đúng giá điện theo Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công thương.

- Phối hợp Điện lực Cẩm Mỹ, UBND các xã, các đơn vị thực hiện công tác bàn giao tài sản các công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước cho ngành điện theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng chính phủ.

4. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

- Tiếp tục rà soát đăng ký chương trình Khuyến công của các xã, qua đó sẽ tham mưu UBND huyện đăng ký với Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Nai.

- Tiếp tục phối hợp Chi cục Thống kê, Chi cục thuế khu vực Long Khánh-Cẩm Mỹ, UBND các xã rà soát, tổng hợp tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện.

- Phối hợp UBND các xã làm việc với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, TTCN nắm tình hình sản xuất, các khó khăn, vướng mắc, nhằm tham mưu UBND tháo gỡ kịp thời.

5. Thương mại dịch vụ:

- Tổ chức làm việc với UBND các xã, Các Hợp tác xã, các Ban quản lý chợ về công tác quản lý nhà nước về chợ.

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thương mại năm 2020 như kế hoạch chợ văn hóa, văn minh, chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

- Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện bán hàng Bình ổn giá trên địa bàn huyện.

6. Khoa học và công nghệ:

- Triển khai đăng ký các đề tài, dự án Khoa học công nghệ năm 2020.

- Đôn đốc việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa “Sầu riêng Cẩm Mỹ”.

- Bàn giao Dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai” cho phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tiếp tục nghiên cứu phát triển và triển khai ứng dụng trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2020 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. UBND huyện;
- Sở XD, Sở GTVT;
- Sở KHCN, Sở Công Thương;
- Phòng TC-KH huyện;
- Chi cục Thống kê huyện;
- Trưởng, phó phòng;
- Lưu: VT, XD.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Trần Văn Lương

PHỤ LỤC SỐ LIỆU VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUÝ I NĂM 2020

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện quý I năm 2019	Kế hoạch 2020	Ước thực hiện quý I năm 2020	So sánh (%)	
					Cùng kỳ	Kế hoạch năm 2020
A	B	1	2	3	4	5
* Tổng vốn ĐTXDCB trên địa bàn	Tỷ đồng	199.50	1,989.19	179.65	90.05	9.03
1/ Vốn ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	69	407	57	82.70	13.91
+ Nguồn vốn ngân sách TW, Tỉnh	Tỷ đồng	45.0	222.8	35.15	78.11	15.78
+ Nguồn vốn ngân sách huyện	Tỷ đồng	23.5	184.5	21.50	91.49	11.65
2/ Vốn nhân dân đóng góp	Tỷ đồng	6	25.3	6.00	100.00	23.74
3/ Vốn của tổ chức doanh nghiệp		53	898.0	50.50	95.28	5.62
4/ Đầu tư xây dựng trong dân cư	Tỷ đồng	72	658.7	66.50	92.36	10.10

Cẩm Mỹ, ngày 28 tháng 02 năm 2020

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Trần Văn Lương

