

Số: 11 /BC-KTHT

Cẩm Mỹ, ngày 06 tháng 02 năm 2020.

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02
và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03 năm 2020

Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo kết quả thực tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ năm tháng 03 năm 2020. Cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2020:

1. Xây dựng cơ bản:

- Ước giá trị xây lắp trong tháng 02 là 52,65 tỷ đồng.
 - Lũy kế 02 tháng là 128,65/1.989,19 tỷ đồng đạt 6,47% KH năm (chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 là 1.989,19 tỷ đồng). Trong đó:
 - Vốn ngân sách Nhà nước: 41,15/407,32 tỷ đồng, đạt 10,10% KH năm.
- Bao gồm:
- + Nguồn vốn TW, Tỉnh: 25,15/222,81 tỷ đồng, đạt 11,29% KH năm.
 - + Nguồn vốn huyện: 16/184,51 tỷ đồng, đạt 8,67% KH năm;
 - Vốn nhân dân đóng góp: 4/25,27 tỷ đồng, đạt 15,82% KH năm;
 - Vốn của tổ chức doanh nghiệp: 37,5/897,95 tỷ đồng, đạt 4,17% KH năm.
 - Vốn nhân dân tự đầu tư xây dựng: 46/658,65 tỷ đồng đạt 6,98% so kế hoạch năm.

***Các dự án đã thực hiện theo từng nguồn vốn cụ thể như sau:**

a. Nguồn vốn Trung ương:

- Về xây dựng: Trong tháng 02/2020 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.
- Về giao thông: Trong tháng 02/2020 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.
- Về điện lực: Trong tháng 02/2020 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

b. Nguồn vốn tỉnh:

- + Về xây dựng: Trong tháng 02/2020 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.
- + Về giao thông:

- Xây dựng tuyến đường Long Giao - Bảo bình (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 95,024 tỷ đồng. Thực hiện năm 2019 là 91,22 tỷ đồng, tiến độ đạt 96%. Thực hiện tháng 02/2020 là 2,85 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Đường dân sinh và mương thoát lũ dọc đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu giây đoạn đi qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 8,115 tỷ đồng. Thực hiện năm 2019 là 5,27 tỷ đồng, tiến độ đạt 65%. Thực hiện tháng 02/2020 là 1,054 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: (*được UBND tỉnh hỗ trợ 50% giá trị xây lắp*)

- Tiếp tục thi công xây dựng các công trình chuyển tiếp năm 2019.

- Trong tháng 02/2020 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào

+ **Về điện:** Trong tháng 02/2020 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

c. Nguồn vốn huyện:

+ Về xây dựng:

- Duy tu, sửa chữa Trường Tiểu Học Xuân Mỹ (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 5,156 tỷ đồng. Thực hiện năm 2019 là 4,64 tỷ đồng, tiến độ đạt 90%. Thực hiện tháng 02/2020 là 0,232 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu Học Trung Dũng xã Xuân Tây (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 9,126 tỷ đồng. Thực hiện năm 2019 là 8,21 tỷ đồng, tiến độ đạt 90%. Thực hiện tháng 02/2020 là 0,456 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm Non Tuổi Ngọc (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 10,548 tỷ đồng. Thực hiện năm 2019 là 8,44 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện tháng 02/2020 là 0,527 tỷ đồng, tiến độ đạt 95%.

- Xây dựng Trường TH Võ Thị Sáu (Giai đoạn II) (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 11,30 tỷ đồng. Thực hiện năm 2019 là 9,04 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện tháng 02/2020 là 0,565 tỷ đồng, tiến độ đạt 95%.

+ Về Giao thông:

- Nâng cấp đường Cọ Dầu 2 - Suối Lức, xã Xuân Đông (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 7,4 tỷ đồng. Thực hiện năm 2019 là 5,18 tỷ đồng, tiến độ đạt 70%. Thực hiện tháng 02/2020 là 0,37 tỷ đồng, tiến độ đạt 85%.

- Xây dựng mới đường D23, đường D17 (đoạn N10 đến N17) khu trung tâm hành chính huyện (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 4,87 tỷ đồng. Thực hiện năm 2019 là 2,435 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện tháng 02/2020 là 0,487 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng mới đường D19, đường N16 (đoạn N21 đến N17) khu trung tâm hành chính huyện (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 4,512 tỷ đồng. Thực hiện năm 2019 là 2,256 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện tháng 02/2020 là 0,451 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng đường tổ 10, tổ 11 ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 6,38 tỷ đồng. Thực hiện năm 2019 là 3,19 tỷ đồng, tiến độ đạt 50%. Thực hiện tháng 02/2020 là 1,276 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng hệ thống mương thoát nước đường Nhân Nghĩa - Sông Nhạn (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 7,712 tỷ đồng. Thực hiện năm 2019 là 3,856 tỷ đồng, tiến độ đạt 50%. Thực hiện tháng 02/2020 là 0,771 tỷ đồng, tiến độ đạt 90%.

Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: được UBND tỉnh hỗ trợ 30% giá trị xây lắp

Công tác khác:

- Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp năm 2019, trình duyệt hồ sơ các công trình đăng ký mới năm 2020.

- Quyết toán các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2019.

- Phối hợp với UBND các xã, Ban QLDA tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình.

- Tiếp tục kiểm tra chất lượng các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

- Phối hợp với Ban QLDA kiểm tra chất lượng công trình sắp hết hạn bảo hành.

+ **Về điện:** Trong tháng 02/2020 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

+ **Công trình xã hội hóa giao thông:**

d. Vốn nhân dân đóng góp:

+ **Về xây dựng:** Trong tháng 02/2020 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

+ **Về giao thông:** Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp năm 2019;

+ **Về điện:** Trong tháng 02/2020 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

e. Vốn tổ chức, doanh nghiệp:

- XD các trang trại chăn nuôi heo, bò, gà tại xã Xuân Đông, Xuân Tây đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng.

- Xây dựng các công trình nhà kho, nhà xưởng, các công trình dịch vụ - thương mại trên địa bàn huyện.

2. Quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng.

a. Quy hoạch, quản lý quy hoạch:

- **Khu công nghiệp Cẩm Mỹ tại xã Thừa Đức:** UBND huyện tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư vào thực hiện dự án.

Cụm công nghiệp Long Giao (57,3ha): UBND huyện tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư vào thực hiện dự án.

- Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Long Giao:

Ngày 08/01/2020 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Long Giao tỷ lệ 1/5000 đô thị Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 57/QĐ-UBND.

Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, UBND xã Long Giao, UBND Xuân Đường công bố quy hoạch theo quy định.

- Lập đề án Đề nghị công nhận khu vực dự kiến hình thành lập thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ đạt tiêu chí đô thị loại V:

Trên cơ sở điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Long Giao tỷ lệ 1/5000 được duyệt, phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh Đề án thông qua UBND huyện đóng góp ý kiến.

- Quy hoạch chung xây dựng xã trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho hội đồng thẩm định quy hoạch của huyện đóng góp ý kiến nhiệm vụ thiết kế.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư và tái định xã Nhân Nghĩa:

Ngày 05/02/2020 đã được UBND huyện Cẩm Mỹ phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 122/QĐ-UBND. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, UBND xã Nhân Nghĩa công bố quy hoạch theo quy định.

- Lập hồ sơ minh chứng về nông thôn mới nâng cao:

Trong tháng phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục phối hợp với UBND xã các rà soát các chỉ tiêu về tiêu chí nông thôn mới nâng cao do phòng phụ trách đối với các xã chưa hoàn thành nông thôn mới nâng cao bao gồm các xã: Long Giao, Xuân Đường, Nhân Nghĩa, Xuân Mỹ, Bảo Bình, Xuân Đông, Thừa Đức, Sông Nhạn, Sông Ray để có cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện hoàn thành tiêu.

b. Về quản lý xây dựng - cấp phép xây dựng:

- **Cấp phép xây dựng:** Trong tháng 02/2020 phòng kinh tế và Hạ tầng đã tham mưu cho UBND huyện cấp giấy phép xây dựng 02 trường hợp thuộc công trình nhà ở riêng lẻ với diện tích cấp phép là 182,71m². Nâng tổng số giấy phép xây dựng được cấp là 04 trường hợp và nâng diện tích cấp phép là 562,71 m².

- **Về quản lý xây dựng:** Trong tháng trên địa bàn huyện chưa xảy ra trường hợp nào vi phạm về trật tự xây dựng.

3. Về giao thông:

3.1 Vốn sự nghiệp giao thông:

- Trình duyệt hồ sơ các công trình được giao làm chủ đầu tư để tiến hành khởi công.
- Quyết toán các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2019.

3.2 Vốn XHGT-NT: Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp, trình duyệt hồ sơ và tiến hành thi công các dự án đăng ký mới năm 2020.

3.3 Công tác khác:

- Phối hợp với UBND các xã, Ban QLDA tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình.
- Tiếp tục kiểm tra chất lượng các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.
- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.
- Phối hợp với Ban QLDA kiểm tra chất lượng công trình sắp hết hạn bảo hành.

3. Về Điện lực: Doanh thu tháng 2 là 25,763 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng là 49,841/285 tỷ đồng, đạt 17,49% KH năm, sản lượng điện năng tiêu thụ trong tháng 2 là 14,002 triệu Kwh, lũy kế 2 tháng là 27,102/151,841 triệu Kwh đạt 17,85% KH năm.

Công tác khác: Phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và UBND các xã rà soát, đăng ký kế hoạch điện khí hóa nông thôn năm 2021.

5. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

Ước giá trị sản xuất tháng 02 đạt 227 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), lũy kế đến nay đạt 455,6 tỷ đồng, 13,2% so với kế hoạch năm 2020.

Chủ trì, phối hợp UBND các xã làm việc với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để rà soát đăng ký bổ sung kế hoạch khuyến công năm 2020.

Phối hợp Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Nai nghiệm thu đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào trong sản xuất (máy dệt may) tại Cty TNHH MTV dệt may Đức Lâm (xã Xuân Mỹ).

6. Về thương mại - dịch vụ:

Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 02 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 675 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 1.363,86 tỷ đồng, đạt 16,83% so với kế hoạch năm 2020.

Báo cáo kết quả phục vụ Tết Nguyên đán 2020, kết quả hàng hóa đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trước, trong và sau tết Nguyên đán. Tổ chức 01 chợ hoa tại Công viên văn hóa Sông Ray, thời gian từ ngày 17-24/01/2020 (nhằm ngày 23-30 âm lịch), bên cạnh đó mỗi đêm có chương trình biểu diễn xiếc và ảo thuật để phục vụ người dân.

+ *Về thực hiện Bình ổn giá cố định:* đến nay trên địa bàn huyện thực hiện 20 điểm bán hàng bình ổn giá cố định tại các xã trên địa bàn huyện, trong đó thịt heo là 07 điểm, các mặt hàng thiết yếu và trứng gia cầm là 14 điểm. Doanh thu trong tháng 01/2020 đạt 170 triệu đồng.

Bên cạnh đó phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tham mưu UBND huyện hỗ trợ 09 điểm bán hàng bình ổn giá (gồm 01 kệ, 01 dù, 01 băng rôn, 01 bảng niêm yết giá/điểm), kết quả đã cấp trước tết nguyên đán 2020.

+ *Về thực hiện Bình ổn giá lưu động:* trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ có 02 đơn vị đăng ký thực hiện Bình ổn giá với 43 chuyển, kết quả đến nay HTX Quyết Tiến thực hiện được 25 chuyển với doanh thu đạt 215.000.000 đồng; HTX Bình Minh thực hiện được 17 chuyển với doanh thu đạt 145.000.000 đồng. Hiện nay đang hướng dẫn các đơn vị này lập hồ sơ xin kinh phí và thanh quyết toán đúng quy định.

+ *Về an toàn thực phẩm:* đã xây dựng kế hoạch kiểm tra các mặt hàng thiết yếu phục vụ tết Nguyên đán 2020; - Tổ chức kiểm tra 100% các chợ trên địa bàn huyện, nội dung kiểm tra là việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, chất lượng hàng hóa, trưng bày hàng hóa,...kết quả chưa phát hiện trường hợp vi phạm nào.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan kiểm tra 42 chuyển bán hàng bình ổn giá lưu động, nội dung kiểm tra là việc treo băng rôn, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, chất lượng hàng hóa, trưng bày hàng hóa, kết quả các đơn vị này chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong kinh doanh.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan kiểm tra 05 điểm kinh doanh tạp hóa lớn tại các xã trên địa bàn huyện, nội dung kiểm tra là việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, chất lượng hàng hóa, trưng bày hàng hóa, kết quả chưa phát hiện trường hợp vi phạm nào.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan kiểm tra việc lấn chiếm hành lang, vỉa hè trên các tuyến đường (QL56, ĐT 765, ĐT 764, đường Xuân Định - Lâm San) để hoạt động kinh doanh, kết quả đã tịch thu tất cả các hàng hóa, dù, kệ, bàn, ghế phục vụ kinh doanh.

+ *Vận tải:* Ước giá trị sản xuất tháng 02 (giá so sánh 2010) đạt 37 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 75,28 tỷ đồng, đạt 16,72% kế hoạch năm 2020.

Cụ thể đã vận chuyển hàng hóa được 213 nghìn tấn; luân chuyển hàng hóa được 14.210 nghìn tấn/Km; vận chuyển hành khách được 1.146 nghìn hành khách; luân chuyển hành khách 69.047 nghìn hành khách/Km.

7. Khoa học công nghệ:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã rà soát, tham mưu UBND huyện đăng ký phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2020.

II. Phương hướng tháng 03 năm 2020:

1. Xây dựng cơ bản, quy hoạch, quản lý xây dựng:

a. Xây dựng cơ bản:

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chuyển tiếp năm 2019 và triển khai xây dựng mới các công trình năm 2020, bằng các nguồn vốn ngân sách.

b. Xây dựng cơ bản, quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng:

- *Về quy hoạch chung xã*: Phối hợp với UBND các xã hoàn chỉnh nhiệm vụ thiết kế theo nội dung góp ý của hội đồng thẩm định quy hoạch của huyện làm cơ sở trình Sở Xây dựng lấy ý kiến.

- *Lập hồ sơ minh chứng về nông thôn mới nâng cao*: Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục phối hợp với các xã rà soát xây dựng kế hoạch thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao do phòng phụ trách.

- *Đề án Đề nghị công nhận Khu vực dự kiến hình thành lập thị trấn Long Giao đạt tiêu chí đô thị loại V*: Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh đề án theo nội dung góp ý của UBND huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện và UBND xã Long Giao.

- *Về quản lý xây dựng*: Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục phối hợp UBND các xã tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, thường xuyên kiểm tra các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn trên nguyên tắc kiểm tra từ lúc bắt đầu khởi công xây dựng đến khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

- Kêu gọi đầu tư hạ tầng kỹ thuật và đầu tư SX-KD vào các khu thương mại dịch vụ.

2. Về giao thông:

- Nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán các công trình được giao làm chủ đầu tư năm 2019.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra Hồ sơ pháp lý, chất lượng các công trình XHHGTNT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Khảo sát, thiết kế các dự phòng được làm chủ đầu tư 2020.

- Tiếp tục kiểm tra chất lượng các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

3. Về công tác điện:

- Triển khai Duy tu bảo trì đèn chiếu sáng 2020 + Bổ sung cấp nguồn đèn chiếu sáng QL56.

- Triển khai lập hồ sơ BCKTKT công trình: Nâng cấp hệ thống chiếu sáng các xã.

- Triển khai lập hồ sơ BCKTKT công trình: Sửa chữa hệ thống chiếu sáng khuôn viên BCHQS huyện.

- Triển khai lập hồ sơ BCKTKT công trình: Nâng cấp chột đèn tín hiệu giao thông xanh, vàng, đỏ ngã ba QL56-ĐT764, xã Xuân Mỹ.

- Triển khai lập hồ sơ BCKTKT công trình: Sửa chữa hệ thống chiếu sáng khuôn viên trụ sở huyện ủy Cẩm Mỹ.
- Triển khai lập hồ sơ BCKTKT công trình: Đầu tư hệ thống chiếu sáng đường Xuân Bảo đi Xuân Tây.
- Phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND các xã, Điện lực Cẩm Mỹ khảo sát thực tế kế hoạch điện khí hóa nông thôn năm 2021.

4. Công Nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

- Tiếp tục rà soát đăng ký chương trình Khuyến công của các xã, qua đó sẽ tham mưu UBND huyện đăng ký với Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Nai.

Tiếp tục phối hợp Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, UBND các xã rà soát, tổng hợp tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện.

5. Thương mại dịch vụ:

Tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện bán hàng Bình ổn giá trên địa bàn huyện.

Tiếp tục kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm do ngành công thương quản lý; tổ chức hội nghị triển khai các văn bản về an toàn thực phẩm do ngành công thương quản lý.

Triển khai công tác xây dựng chợ văn hóa năm 2020.

6. Khoa học và công nghệ:

- Triển khai đăng ký các đề tài, dự án Khoa học công nghệ năm 2020.
- Đôn đốc việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa “Sầu riêng Cẩm Mỹ”.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 03 năm 2020 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. UBND huyện;
- Sở XD, Sở GTVT;
- Sở KHCN, Sở Công Thương;
- Phòng TC-KH huyện;
- Chi cục Thống kê huyện;
- Trưởng, phó phòng;
- Lưu: VT, XD.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Trần Văn Lương

UBND HUYỆN CẨM MỸ
PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TÀNG

BÁO CÁO
ƯỚC THỰC HIỆN XÂY DỰNG CƠ BẢN
(THÁNG 02 NĂM 2020)

Số TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện tháng 02 năm 2019	Thực hiện tháng 02 năm 2020	Thực hiện 02 tháng năm 2019	% đạt so với	
							KH năm	Cùng kỳ
	A	B	1	2	3	4	5 = 4/1	6=4/2
	XÂY DỰNG CƠ BẢN							
	* Tổng vốn ĐT XD CB trên địa bàn	Tỷ đồng	1989.19	121.65	53.65	128.65	6.47	105.75
	Chia ra:							
1	- Vốn ngân sách nhà nước.	Tỷ đồng	407.32	44.65	8.65	41.15	10.10	92.16
	+ Nguồn vốn TW + Tỉnh	Tỷ đồng	222.81	31.25	4.85	25.15	11.29	80.48
	+ Nguồn vốn Ngân sách Huyện	Tỷ đồng	184.51	13.4	3.8	16	8.67	119.40
2	- Vốn nhân dân đóng góp XD các công trình phúc lợi	Tỷ đồng	25.27	4	2	4	15.83	100.00
3	- Vốn của tổ chức doanh nghiệp	Tỷ đồng	897.95	33.0	18.0	37.5	4.18	113.64
4	- Đầu tư XD CB trong dân cư	Tỷ đồng	658.65	40.0	25.0	46.0	6.98	115.00

Cẩm Mỹ, ngày 06 tháng 02 năm 2020.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Trần Văn Lương

