

BÁO CÁO

Kết quả và tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ bản, Quy hoạch, Quản lý quy hoạch, Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ, Khoa học Công nghệ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, tại văn bản số 4099/UBND-TH ngày 02/11/2018. Về việc khẩn trương báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, phương hướng năm 2019. Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo kết quả thực năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018:

1. Xây dựng cơ bản:

Ước giá trị xây lắp thực hiện năm 2018 là 1.592,4/1.580 tỷ đồng đạt 100,78% KH năm (chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 là 1.580 tỷ đồng). Trong đó:

- Vốn ngân sách Nhà nước: 452,5/447 tỷ đồng, đạt 101,23% KH năm. Bao gồm:

+ Nguồn vốn TW, Tỉnh: 292,5/282 tỷ đồng, đạt 103,72% KH năm, so với cùng kỳ đạt 108,52%.

+ Nguồn vốn huyện: 160/165 tỷ đồng, đạt 96,97% KH năm, so với cùng kỳ đạt 96,97%.

- Vốn nhân dân đóng góp: 26,8/25 tỷ đồng, đạt 107,2% KH năm, so với cùng kỳ đạt 70,53%.

- Vốn của tổ chức doanh nghiệp: 491,8/478 tỷ đồng, đạt 102,89% KH năm, so với cùng kỳ đạt 103,58%.

- Vốn nhân dân tự đầu tư xây dựng: 621,3/630 tỷ đồng, đạt 98,62% KH năm, so với cùng kỳ đạt 98,57%.

***Các dự án đã thực hiện theo từng nguồn vốn cụ thể như sau:**

a. Nguồn vốn Trung ương:

+ **Về xây dựng:** Trong năm 2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

+ **Về giao thông:** Trong năm 2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

+ **Về điện lực:** Trong năm 2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

b. Nguồn vốn tỉnh:

+ **Về xây dựng:** Trong năm 2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

+ **Về giao thông:**

- Xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng cục bộ cho khu vực xung quanh Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Mỹ (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 3,861 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 3,088 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện năm 2018 là 0,773 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Nâng cấp, sửa chữa đường Sông Nhạn - Dầu giầy (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây lắp 82 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 20,5 tỷ đồng, tiến độ đạt 25%. Thực hiện năm 2018 là 28,7 tỷ đồng, tiến độ đạt 60%.

- Đường Hương Lộ 10 đi ĐT 769, với giá trị xây lắp 81 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 32,4 tỷ đồng, tiến độ đạt 40%.

- Xây dựng tuyến đường Long Giao - Bảo bình, với giá trị xây lắp 95,024 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 42,75 tỷ đồng, tiến độ đạt 45%.

Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: (*được UBND tỉnh hỗ trợ 50% giá trị xây lắp*)

Công trình chuyển tiếp năm 2017 gồm có 15 công trình, với tổng giá trị xây lắp 9,313 tỷ đồng.

- Xây dựng mới 08 công trình, với tổng giá trị xây lắp 3,61 tỷ đồng. Thực hiện 9 tháng 2018 là 3,61 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

+ **Về điện:** Trong năm 2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

c. Nguồn vốn huyện:

+ **Về xây dựng:**

- Xây dựng kho vật chứng, nhà bảo vệ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ, với giá trị xây lắp 0,786 tỷ đồng, thực hiện năm 2018 là 0,786 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Xuân Mỹ, với giá trị xây lắp 3,9 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 3,9 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng mới UBND Xuân Đông, với giá trị xây lắp 9,9 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 9,9 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng mới UBND xã Xuân Bảo, với giá trị xây lắp 8,5 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 8,5 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng mới UBND Sông Ray, với giá trị xây lắp 6,796 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 6,796 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng mới UBND Lâm San, với giá trị xây lắp 7,88 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 7,88 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Nâng cấp, sửa chữa UBND Bảo Bình với giá trị xây lắp 2,585 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 2,585 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Nâng cấp, sửa chữa UBND Xuân Đường với giá trị xây lắp 1,362 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 1,362 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Sông Ray với giá trị xây lắp 4,922 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 4,922 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Trãi, với giá trị xây lắp 3,1 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 3,1 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- XD nhà lực lượng Công an, Xây dựng khối đoàn thể xã Xuân Quế, với giá trị xây lắp 1,661 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 1,661 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- XD Trung tâm văn hóa - HTCD xã Xuân Mỹ, với giá trị xây lắp 3,9 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 3,12 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%.

+ Về Giao thông:

- Xây dựng đường Hương Lộ 10 đi vào ấp 8 xã Thừa Đức (giai đoạn 2), *(công trình chuyển tiếp)*, với giá trị xây lắp 11,416 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 6,85 tỷ đồng, tiến độ đạt 60%. Thực hiện năm 2018 là 4,566 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng đường ấp 4 xã Lâm San (đường Cồn Rang 3) *(công trình chuyển tiếp)*, với giá trị xây lắp 3,068 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 2,76 tỷ đồng, tiến độ đạt 90%. Thực hiện năm 2018 là 0,308 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng đường Cọ Dầu - Suối Lức (giai đoạn 2), *(công trình chuyển tiếp)*, với giá trị xây lắp 3,824 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 3,63 tỷ đồng, tiến độ đạt 95%. Thực hiện năm 2018 là 0,191 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng đường Khu 3 ấp 6 xã Sông Nhạn *(công trình chuyển tiếp)*, với giá trị xây lắp 10,943 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 8,754 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện năm 2018 là 2,189 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng đường Suối Lức - Rừng Tre xã Xuân Đông *(công trình chuyển tiếp)*, với giá trị xây lắp 12,046 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 9,63 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện năm 2018 là 2,416 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng đường Xuân Phú - Xuân Tây xã Xuân Tây *(công trình chuyển tiếp)*, với giá trị xây lắp 4,054 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 2,43 tỷ đồng, tiến độ đạt 85%. Thực hiện năm 2018 là 1,624 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Xây dựng đường 57 - Suối Sâu xã Xuân Đông *(công trình chuyển tiếp)*, với giá trị xây lắp 7,646 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017 là 6,116 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%. Thực hiện năm 2018 là 1,53 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Đường Rừng Tre La Hoa với giá trị xây lắp 5,706 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 3,42 tỷ đồng, tiến độ đạt 60%.

- XD cầu khu 3, ấp Suối Râm (cầu cống lờ), với giá trị xây lắp 5,1 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 5,1 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- XD cầu khu 2, ấp Suối Râm, với giá trị xây lắp 2,88 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 1,0 tỷ đồng, tiến độ đạt 35%.

- Sửa chữa đường Nhân Nghĩa - Sông Nhạn, với giá trị xây lắp 5,48 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 5,48 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

Dự án do phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư:

- Đường Hoàn Quân - Xuân Mỹ, với giá trị xây lắp 3,832 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 3,832 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.
- Đường giáp ranh 3 xã Xuân Mỹ, Long Giao, Bảo Bình, với giá trị xây lắp 0,67 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 0,67 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.
- Đường đầu nguồn Suối Thề ấp 6 xã Sông Ray, với giá trị xây lắp 0,928 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 0,928 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.
- Đường ấp 5 đi ấp 6 Sông Nhạn, với giá trị xây lắp 0,475 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 0,475 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.
- Cầu tổ 5 ấp 1 xã Xuân Tây, với giá trị xây lắp 0,806 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 0,806 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.
- Đường ấp 6 (tổ 2 ấp 6 xã Lâm San), với giá trị xây lắp 1,965 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 1,965 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: được UBND huyện hỗ trợ 30% giá trị xây lắp

Công trình chuyển tiếp năm 2017 gồm có 15 công trình, với tổng giá trị xây lắp 5,24 tỷ đồng.

- Xây dựng mới 08 công trình, với tổng giá trị xây lắp 2,166 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 2,166 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

Công tác khác:

- Kiểm tra tiến độ xã hội hóa giao thông trên địa bàn huyện.
- Kiểm tra chất lượng các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.
- Kiểm tra công tác nghiệm thu các giai đoạn thi công công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.
- Rà soát bổ sung hệ thống biển báo đảm bảo an toàn giao thông.
- Phối hợp với Ban QLDA kiểm tra chất lượng công trình hết hạn bảo hành.
- Khảo sát, thống kê các dự án cần đầu tư bổ sung năm 2019 trên địa bàn huyện.
- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra giải tỏa các hành vi buôn bán, xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để bảo đảm an toàn giao thông.
- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra Hồ sơ pháp lý, chất lượng các công trình XHHGTNT do UBND các xã làm chủ đầu tư.
- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra đánh giá năng lực các nhà thầu thực hiện các dự án XHHGT do UBND các xã làm chủ đầu tư.
- Khảo sát đề xuất khắc phục các điểm đen tai nạn giao thông.
- Lập kế hoạch đảm bảo ATGT trong dịp tết nguyên đán trên địa bàn huyện.

+ Về Điện:

- Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Sông Ray, với tổng giá trị xây lắp 0,272 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 0,272 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%

- Sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 Biên Hòa 2, với tổng giá trị xây lắp 0,142 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 0,142 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

- Hệ thống tín hiệu giao thông ngã 4 HL10-D25 (Bệnh viện), với tổng giá trị xây lắp 0,577 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 0,577 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

+ Công trình xã hội hóa giao thông:

d. Vốn nhân dân đóng góp:

+ Về giao thông:

Công trình chuyển tiếp năm 2017 gồm có 15 công trình, với tổng giá trị xây lắp 6,42 tỷ đồng.

Xây dựng mới 08 công trình, với tổng giá trị xây lắp 2,737 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 2,737 tỷ đồng, tiến độ đạt 100%.

+ Về điện: Trong 9 tháng 2018 chưa triển khai xây dựng mới công trình nào.

e. Vốn tổ chức, doanh nghiệp:

- Xây dựng công trình Nhà ở xã hội do Doanh Nghiệp Tư Nhân Á Châu làm chủ đầu tư (*công trình chuyển tiếp*), với giá trị xây dựng khoảng 60 tỷ đồng, tiến độ thực hiện chủ đầu tư đã thi công xong phần tô trát bên ngoài công trình. Hiện nay công trình nêu trên chủ đầu tư đang ngưng thi công công trình.

- Xây dựng Nghĩa Trang huyện Tịnh Độ Viên hạng mục: San nền, xây hàng rào do Công Ty TNHH Thiên Nguyên Phú làm chủ đầu tư, với giá trị xây lắp 7 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 0,7 tỷ đồng, tiến độ đạt 85%.

- Xây dựng công, tường rào và hệ thống thoát nước mưa của dự án Bãi rác huyện do Công Ty TNHH Thiên Phước làm chủ đầu tư, với giá trị xây lắp 8 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 6,4 tỷ đồng, tiến độ đạt 80%.

- Xây dựng hồ bơi thanh thiếu niên và khu vui chơi thiếu nhi do Công Ty TNHH Xuân Nam Giang làm chủ đầu tư, với giá trị xây lắp 12 tỷ đồng. Thực hiện năm 2018 là 6 tỷ đồng, tiến độ đạt 50%.

- Xây dựng các trang trại chăn nuôi heo, bò, gà tại vùng khuyết khích chăn nuôi tại các xã Xuân Đông, Xuân Tây.

2. Quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng.

a. Quy hoạch, quản lý quy hoạch:

- Khu công nghiệp Cẩm Mỹ:

Khu công nghiệp Cẩm Mỹ tại xã Thừa Đức, được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 do Công ty cổ phần Gỗ Tiến làm chủ đầu tư, với quy mô diện tích 306,79ha. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Công ty cổ phần Gỗ Tiến đã thực hiện các công việc liên quan đến dự án như sau:

- Được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật và khu dịch vụ của khu công nghiệp Cẩm Mỹ tại Quyết định số 1861/QĐ-BTNMT ngày 16/8/2016.

- Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư lập thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư;

- Thực hiện việc chuyển tiền đền bù, giải phóng mặt bằng dự án cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ theo Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 UBND huyện Cẩm Mỹ.

Do chưa thống nhất được phương án chi trả tiền bồi thường và thanh lý cây cao su với Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, nên dự án trên đến nay chưa triển khai xây dựng.

Do đến nay, các văn bản thỏa thuận địa điểm dự án trên đã hết hiệu lực và UBND tỉnh đã chấm dứt hiệu lực pháp lý Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nên việc gia hạn hiệu lực văn bản thỏa thuận địa điểm không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Tại thông báo số 51/TB-VPCP ngày 10/4/2018 của Văn phòng Chính phủ, đối với dự án khu công nghiệp Cẩm Mỹ cần phải thực hiện đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; doanh nghiệp nào trúng thầu dự án phải bồi thường cho Công ty cổ phần Gỗ Tiến lập thủ tục đầu tư dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cẩm Mỹ tại xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã hết hiệu lực pháp lý.

Hiện nay UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Cụm công nghiệp Long Giao:

Trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện đã kêu gọi nhà đầu tư thực hiện hạ tầng kỹ thuật của dự án, trong đó Công Ty TNHH Hồng Hà xin đăng ký đầu tư dự án đường vào cụm công nghiệp Long Giao theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT.

Hiện nay Công Ty TNHH Hồng Hà đã trình UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm định hồ sơ đề xuất dự án. Ngày 01/8/2018 Sở Kế hoạch và đầu tư có văn bản số 2982/SKHĐT-DN đề nghị Công Ty TNHH Hồng Hà hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất theo đúng nội dung góp ý của các sở ngành của tỉnh. Hiện nay Công Ty TNHH Hồng Hà đã phối hợp với UBND huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ theo nội dung nêu trên trình Sở Kế hoạch và đầu tư xem xét thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (giai đoạn ngắn hạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2035):

Thực hiện ý kiến của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 1036/SXD-QHKT ngày 14/3/2018 đề nghị nghiên cứu, đề xuất lại phạm vi ranh giới lập quy hoạch đô thị Long Giao phù hợp với hình thái đô thị theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh được duyệt.

Ngày 16/8/2018 UBND huyện đã thông qua nhiệm vụ quy hoạch cho các thành viên của huyện, TT Huyện ủy và các phòng ban chuyên môn của huyện đóng góp ý kiến, trên cơ sở góp ý đơn vị tư vấn thiết kế đã hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở xây dựng xem xét thẩm định.

Đến nay Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh Đồng Nai xem xét phê duyệt nhiệm vụ thiết kế. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/5000. Dự kiến trong quý II/2019 công bố quy hoạch làm cơ sở thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Mỹ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050:

Được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 21/02/2018. Trên cơ sở đồ án được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt, phòng Kinh tế và Hạ tầng đã công bố công khai quy hoạch được duyệt để các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân biết thực hiện.

Trên cơ sở đồ án được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt, phòng Kinh tế và Hạ tầng đã công bố công khai quy hoạch được duyệt để các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân biết thực hiện.

- Về Nông thôn mới:

Trong năm 2018 phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với UBND các xã rà soát các tiêu chí trong hồ sơ minh chứng về hồ sơ nông thôn mới, hiện nay phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục hướng dẫn UBND xã Xuân Quế thực hiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí kiểu mẫu do phòng phụ trách. Đồng thời rà soát tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch phong trào thi đua thực hiện các tuyến đường tự quản kiểu mẫu "sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn".

b. Về quản lý xây dựng - cấp phép xây dựng:

- Về quản lý xây dựng:

Trong năm 2018 phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với UBND các xã, kiểm tra xây dựng công trình nhà ở và công trình của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra 42 trường hợp xây dựng, trong đó:

+ 11 trường hợp xây dựng không phép;

+ 31 trường hợp vi phạm khác;

Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính: 38.000.000 đồng đồng.

- Cấp phép xây dựng:

Trong năm 2018 phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện cấp giấy phép xây dựng 120 trường hợp (trong đó: 116 trường hợp nhà ở riêng lẻ, 04 trường hợp cho công trình) với tổng diện tích xây dựng là 15.591,7m².

*** Công tác khác:** Trong năm 2018 phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với UBND các xã đã cắm 19 biển pano về nội dung khu vực cấp giấy phép xây dựng và trình tự hồ sơ gửi kèm để xin phép xây dựng trên địa bàn trung tâm xã.

*** Khó khăn, nguyên nhân:**

- Công tác quản lý trật tự xây dựng ở các xã không chặt chẽ, có lúc, có nơi còn có biểu hiện buông lỏng trong công tác quản lý; một số xã không xử lý theo đúng thẩm quyền mà còn đùn đẩy trách nhiệm.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xây dựng chưa đáp ứng yêu cầu; việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng ở cấp cơ sở chưa kịp thời và thiếu kiên quyết, còn có tư tưởng xem việc quản lý TTXD là của cán bộ phụ trách, chưa phát huy hệ thống chính trị từ xã đến ấp vào cuộc quản lý.

- Cán bộ xây dựng phụ trách quản lý trật tự xây dựng, năng lực quản lý nhà nước về trật tự xây dựng của cán bộ xã chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chưa tập trung cho công tác quản lý trật tự xây dựng, không kiểm tra thường xuyên khi có vi phạm thì không xử lý dứt điểm.

- Một số công trình vi phạm khi phát hiện thì đã thi công tương đối hoàn chỉnh nên biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục hiện trạng ban đầu khó thực hiện do lãng phí ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội, đồng thời chủ đầu tư không tự khắc phục hậu quả và khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

- Quy hoạch sử dụng đất còn bất cập, chưa cập nhật đất ở đối với một số vùng đang phát triển dẫn đến một số nơi dù muốn xin phép xây dựng nhưng vẫn không đủ điều kiện vì không có đất ở nên gây khó khăn trong cấp phép xây dựng và kiểm tra xây dựng. Hiện nay tình trạng người dân xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp vẫn còn diễn ra phổ biến do nhu cầu nhà ở cần thiết nhưng lại không thuộc quy hoạch đất ở, thuộc khu vực đất rẫy, vườn không đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất.

- Địa bàn huyện rộng nhưng lực lượng cán bộ quản lý trật tự xây dựng còn mỏng nên không thể rà soát kiểm tra tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn huyện.

3/ Về giao thông:

1.1 Vốn sự nghiệp giao thông:

- Xây dựng các công trình được giao làm chủ đầu tư.
- Nghiệm thu giai đoạn các công trình làm chủ đầu tư.
- Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình làm chủ đầu tư.
- Khảo sát đề xuất các công trình cấp bách 3 tháng cuối năm 2018.

1.2 Vốn XHGT-NT:

- Quyết toán những công trình năm 2018 đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Nghiệm thu đưa vào sử dụng, Quyết toán các công trình được giao làm chủ đầu tư năm 2016.
- Thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình vốn xã hội hóa năm 2019.

- Thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đầu tư công.
- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra giải tỏa các hành vi buôn bán, xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để bảo đảm an toàn giao thông.
- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra Hồ sơ pháp lý, chất lượng các công trình XHHGTNT do UBND các xã làm chủ đầu tư.
- Khảo sát, thống kê các dự án cần đầu tư năm 2019 trên địa bàn huyện.
- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra đánh giá năng lực các nhà thầu thực hiện các dự án XHHGT do UBND các xã làm chủ đầu tư.
- Tiến hành lập hồ sơ các công trình được giao làm chủ đầu tư năm 2019.
- Khảo sát đề xuất khắc phục các điểm đen tai nạn giao thông.

1.3 Công tác khác.

- Tiếp tục kiểm tra chất lượng các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.
- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình do UBND các xã, Ban QLDA làm chủ đầu tư.
- Phối hợp Ban QLDA tổ chức nghiệm thu các công trình hoàn thành hết hạn bảo hành.
- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các giai đoạn thi công công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.
- Góp ý chủ trương đầu tư các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.
- Thẩm định điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật do UBND xã làm chủ đầu tư.

4/ Về Điện lực:

Doanh thu năm 2018 là 245,049/237,434 tỷ đồng, đạt 103,21% KH năm, sản lượng điện năng tiêu thụ năm 2018 là 134,116/131,681 triệu Kwh đạt 101,85% KH năm.

Công tác khác:

- Trong năm 2018 UBND các xã thực triển khai thực hiện được 20 công trình đường dây hạ thế (đã thi công hoàn thành và nghiệm thu đóng điện đưa vào sử dụng) với tổng chiều dài đường dây hạ thế 15,8 km, tổng vốn đầu tư 6,14 tỷ đồng, cấp điện cho 573 hộ sử dụng (trong đó có 8 hộ nghèo và 115 hộ chính sách + dân tộc).
- Trong năm 2018 ngành điện đã đầu tư các công trình trung thế, với tổng vốn đầu tư là 34,834 tỷ đồng. Cụ thể:
 - + Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA khu vực xã Xuân Quế, Sông Nhạn, Thừa Đức, Xuân Bảo, Bảo Bình, Long Giao và Xuân Mỹ - huyện Cẩm Mỹ năm 2018;

- + Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA khu vực xã Xuân Đông, Xuân Tây, Sông Ray và Lâm San - huyện Cẩm Mỹ năm 2018;
- + Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sinh hoạt huyện Cẩm Mỹ năm 2018;
- + Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Cẩm Mỹ năm 2018.
- Phối hợp Điện lực Cẩm Mỹ, UBND các xã Sông Ray, Lâm San, Xuân Bảo, Xuân Đông, Xuân Tây và Sông Nhạn, kiểm tra công tác phát quang hành lang an toàn lưới điện trung thế và trạm biến áp điện nông thôn năm 2017.
- Phối hợp Điện lực Cẩm Mỹ, UBND các xã Bảo Bình, Xuân Bảo, Xuân Tây, Lâm San, Sông Ray, Xuân Đông và Sông Nhạn, kiểm tra kế hoạch triển khai đầu tư lưới điện hạ thế sau các TBA thuộc các công trình lưới điện trung thế năm 2016 - 2017.
- Phối hợp UBND các xã, điện lực Cẩm Mỹ khảo sát, thống nhất khối lượng danh mục đầu tư điện trung thế nông thôn kế hoạch năm 2019.
- Phối hợp UBND các xã, Điện lực Cẩm Mỹ kiểm tra giá bán lẻ điện nhà trọ cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở.
- Phối hợp điện lực Cẩm Mỹ kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn huyện thực hiện việc tiết kiệm điện.
- Phối hợp Ban ATGT tỉnh Đồng Nai khảo sát hệ thống đèn chiếu sáng trên địa bàn huyện.
- Kiểm tra hệ thống chiếu sáng quốc lộ 56 đoạn qua địa bàn xã Long Giao, Xuân Mỹ bị mất cấp đường dây cáp ngầm chiếu sáng.

5. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

Ước giá trị sản xuất năm 2018 đạt 2.276,64 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 100,03% so với kế hoạch năm 2018, tăng 22,08% so với cùng kỳ.

Phối hợp chi cục Thuế huyện, Chi cục Thống kê huyện rà soát thống kê tình hình số lượng doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Tính đến nay trên địa bàn huyện có 26 doanh nghiệp sản xuất ngành công nghiệp (tăng 01 doanh nghiệp so với cuối năm 2017), với tổng số vốn đăng ký là 263 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 775 lao động.

Phối hợp UBND các xã rà soát nhu cầu đăng ký chương trình Khuyến công năm 2018, 2019. Kết quả đã tham mưu UBND huyện đăng ký Chương trình Khuyến công năm 2018, 2019 với Sở Công Thương Đồng Nai, Trung tâm Khuyến công Đồng Nai, kết quả thực hiện cụ thể đến nay:

- Phối hợp Trung tâm Khuyến công Đồng Nai tổ chức khai giảng 02 đào tạo nghề may tại xã Xuân Quế (Cty TNHH Minh Chánh), với 70 học viên, thời gian đào tạo là 03 tháng.

- Đề án ứng dụng máy móc thiết bị tại xã Lâm San: sau khi phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp Trung tâm Khuyến công Đồng Nai, UBND xã Lâm San trực tiếp làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp Lâm San thì Trung tâm

Khuyến công Đồng Nai và Hợp tác xã Lâm San đề xuất là chuyển sang hỗ trợ mô hình trình diễn và thời gian thực hiện là năm 2019. Kết quả là phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã tham mưu UBND huyện đề xuất Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Khuyến công tỉnh Đồng Nai xem xét chuyển sang hỗ trợ mô hình trình diễn và thời gian thực hiện là năm 2019 và đơn vị hỗ trợ là Cty TNHH Nông nghiệp Lâm San. Đến nay phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã tham mưu UBND huyện văn bản kiến nghị Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công Đồng Nai điều chỉnh nội dung thực hiện kế hoạch Khuyến công năm 2018.

Về xét tặng nghệ nhân, thợ giỏi: đến nay hội đồng cơ sở đã họp xét xong hồ sơ thợ giỏi, kết quả có 04 hồ sơ đạt kết quả (100% theo kế hoạch).

Tham mưu UBND huyện xây dựng dự thảo báo cáo phục vụ giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chương trình Khuyến công giai đoạn 2016-2017 trên địa bàn huyện.

6. Về thương mại – dịch vụ:

Ước năm 2018 tổng mức bán lẻ hàng hóa (theo giá so sánh năm 2010) đạt 5.772,26 tỷ đồng, đạt 100,09% so với kế hoạch năm 2018, tăng 19,93% so với cùng kỳ.

Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Bên cạnh đó Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-KTHT ngày 26/01/2018 về Kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Ban hành văn bản số 39/KTHT ngày 25/01/2018 việc đề nghị báo cáo tình hình giá cả hàng hóa từng ngày trước và sau Tết Nguyên đán 2018.

Chủ trì làm việc với Hợp tác xã dịch vụ vận tải Cẩm Mỹ, Bến xe Cẩm Mỹ, Bến xe Sông Ray, Bến xe Bảo Bình về tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán năm 2018, kết quả các đơn vị đã xây dựng kế hoạch phục vụ tết Nguyên đán 2018, cụ thể như tăng số phương tiện đầu xe từ 25-35% so với ngày thường, bố trí cán bộ trực để điều động xe 24/24 giờ hàng ngày, về giá vé chấp hành đúng theo quy định của Liên Bộ là Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải.

+ Chương trình Hàng Việt về nông thôn:

Phối hợp Cty TNHH Hàng Việt tổ chức Hội chợ Thương mại kích cầu tiêu dùng lần 1 năm 2018 tại Công viên văn hóa Sông Ray, thời gian diễn ra từ ngày 04 - 11/01/2018, kết quả doanh thu đạt 02 tỷ đồng, với trên 5.000 lượt người đến tham quan và mua sắm.

Phối hợp Cty TNHH TM GTTT Phú Tài tổ chức Hội chợ Thương mại tại khuôn viên chợ Cẩm Mỹ, thời gian diễn ra từ ngày 18 - 24/4/2018. Kết quả doanh thu đạt gần 01 tỷ đồng, với trên 3.000 người đến tham quan và mua sắm.

Phối hợp Trung tâm xúc tiến thương mại Đồng Nai tổ chức 01 phiên chợ Hàng Việt về nông thôn tại xã Xuân Đường, thời gian diễn ra từ ngày 31/10-02/11/2018. Tổng số doanh nghiệp tham gia là 15 doanh nghiệp, với 35 gian hàng. Tổng doanh thu gần 500 triệu đồng.

+ Chương trình Bình ổn giá:

Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Cẩm Mỹ, về việc thực hiện chương trình bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2017 và 2018 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

Tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện chương trình bình ổn giá năm 2017 và năm 2018. Tham mưu UBND huyện đăng ký nhu cầu vốn vay của các Hợp tác xã để thực hiện chương trình bình ổn giá năm 2018 và năm 2019. Tham mưu UBND huyện góp ý báo cáo tổng kết chương trình bình ổn giá năm 2017 và năm 2018. Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2018 và năm 2019.

+ Chương trình cửa hàng Việt:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với trung tâm xúc tiến thương mại Đồng Nai bố trí 01 điểm bán hàng Việt tại xã Sông Nhạn, thời gian thực hiện từ ngày 16/11/2017 đến nay, ước doanh thu đến nay đạt 1.068.000.000 đồng.

Phối hợp Trung tâm xúc tiến thương mại Đồng Nai khảo sát 01 điểm cửa hàng Việt Tại xã Thừa Đức. Hiện nay đang chờ ý kiến của Sở Công thương tỉnh Đồng Nai.

+ Về quản lý chợ:

- Đang lấy ý kiến các ngành kế hoạch quản lý nhà nước về chợ tại chợ Suối Nhát, xã Xuân Đông.

- Tham mưu UBND huyện xây dựng báo cáo tình hình hoạt động của các điểm kinh doanh tự phát, đề ra các giải pháp để giải quyết trong năm 2018.

- Hướng dẫn UBND xã Xuân Quế đạt tiêu chí số 7 về chợ nông thôn kiểu mẫu.

- Hoàn thành kế hoạch chợ văn hóa năm 2018, lũy kế đến nay có 06 chợ/10 chợ đạt chuẩn chợ văn hóa (chợ Lâm San, chợ Láng Me, chợ Nhân Nghĩa, chợ Bảo Bình, chợ Xuân Quế, chợ ấp 1 Xuân Tây)

+ Vệ sinh An toàn thực phẩm do ngành công thương quản lý:

Trong năm các tổ an toàn thực phẩm tại các chợ đã tổ chức kiểm tra được trên 230 đợt, tuy nhiên nội dung kiểm tra chỉ mang tính nhắc nhở các tiểu thương chấp hành đúng quy định của nhà nước trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua công tác kiểm tra, nếu phát hiện trường hợp bất thường có dấu hiệu vi phạm thì báo ngay cho ngành chức năng để xử lý theo quy định.

Phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm của huyện đã tổ chức kiểm tra 65 cơ sở, trong đó sản xuất chế biến 01 cơ sở, nước uống đóng chai 01 cơ sở, kinh doanh thực phẩm 08 cơ sở, dịch vụ ăn uống 56 cơ sở. Kết quả kiểm tra chưa phát hiện sai phạm, qua công tác kiểm tra chủ yếu là nhắc nhở, tuyên truyền và yêu cầu hộ sản xuất, kinh doanh cam kết chấp hành đúng quy định của nhà nước trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành Thú y huyện kiểm tra 03 đợt tại các điểm giết mổ tập trung, các chợ trên địa bàn huyện. Kết quả chưa phát hiện trường hợp vi phạm nào. Phối hợp Đội quản lý thị trường số 12 (đơn vị thường trực Đoàn liên ngành 389/ĐP huyện) thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh

thực phẩm, các tụ điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn. Kết quả kiểm tra 13 vụ, vi phạm 11 vụ, xử phạt nộp ngân sách nhà nước 24.300.000 đồng.

+ *Về khí hóa lỏng (LPG)*: Trong năm đã phối hợp thẩm định, tham mưu UBND huyện cấp được 13 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí hóa lỏng (LPG).

+ *Vận tải*: Ước giá trị sản xuất năm 2018 (giá so sánh 2010) đạt 296,367 tỷ đồng, đạt 100,38% kế hoạch năm 2018, tăng 10,16% so với cùng kỳ. Cụ thể đã vận chuyển hàng hóa được 1.987 nghìn tấn; luân chuyển hàng hóa được 137.560 nghìn tấn/Km; vận chuyển hành khách được 9.860 nghìn hành khách; luân chuyển hành khách 579.604 nghìn hành khách/Km.

7. Khoa học công nghệ:

7.1. Dự án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Điểm thông tin khoa học công nghệ tại 13 Trung tâm Học tập cộng đồng trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ năm 2018” do phòng Kinh tế và Hạ tầng triển khai thực hiện. Định kỳ họp giao ban Điểm TTKHCN hàng tháng nhằm đánh giá kết quả đã thực hiện và đề ra phương hướng kế hoạch cho những tháng tiếp theo. Hoạt động của các Điểm TTKHCN diễn ra thường xuyên. Hằng tháng phòng Kinh tế và Hạ tầng đều tiến hành kiểm tra hoạt động của các Điểm nhằm định hướng cho hoạt động của Điểm ngày tốt hơn. Kết quả hoạt động của 13 Điểm TTKHCN trong 10 tháng phục vụ trên 830 lượt người đến tìm hiểu thông tin khoa học công nghệ. Cung cấp trên 370 tư liệu, tài liệu khoa học công nghệ phục vụ cho nhân dân. Nội dung, tài liệu cung cấp là các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, các mô hình kinh nghiệm từ các trang trại như : Kỹ thuật nuôi gà ta, kỹ thuật chăm sóc lợn, nuôi dê, bò, gà thả vườn, ếch, tắc kè, kỹ thuật chăm sóc cây ăn trái như sầu riêng, bưởi da xanh, bơ, tiêu, kỹ thuật chăm sóc hoa nở đúng tết,...

Hoạt động của các Điểm TTKHCN hoạt động tương đối hiệu quả, đã phần nào giúp cho nhân tại các xã nắm bắt được các thành tựu khoa học, kỹ thuật áp dụng vào đời sống, sản xuất.

7.2 Tiếp tục triển khai dự án “Xây dựng mô hình sản xuất Sầu riêng theo tiêu chuẩn Việt GAP tại huyện Cẩm Mỹ”. Đến nay đã trao quyết định công nhận sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn Việt GAP cho 8 hộ dân.

7.3. Hoạt động của các trạm cân đối chứng:

Trên địa bàn huyện hiện nay có 7 trạm cân đối chứng đặt tại các chợ Xuân Mỹ, Xuân Đông, Xuân Quế, chợ ấp 1 Lâm San, chợ Bảo Bình, Chợ ấp 1 Xuân Tây và chợ Nhân Nghĩa. Việc quản lý các trạm cân này do một cán bộ thuộc Hợp tác xã phụ trách quản lý, theo dõi. Các trạm cân này hoạt động thường xuyên, tổng số có 421 lượt thực hiện cân đối chứng, kết quả sai số đều nằm trong phạm vi cho phép (dưới 20g), góp phần bảo đảm tính công bằng, công khai trong hoạt động buôn bán, kinh doanh tại chợ, tránh tình trạng gian lận trong thương mại.

7.4. Công tác khác:

Thực hiện theo dõi, quản lý các đề tài, dự án đang triển khai, xây dựng báo cáo, kế hoạch khoa học công nghệ 2018.

Tham mưu đề thông qua hội đồng khoa học công nghệ dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP ở xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai”.

II. Phương hướng năm 2019:

1. Xây dựng cơ bản, quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng:

a. Xây dựng cơ bản: Kế hoạch năm 2019, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện là 1.603,74 tỷ đồng. Bao gồm:

- + Vốn ngân sách Nhà nước: 401,28 tỷ đồng;
- + Nguồn vốn TW, Tỉnh: 236,28 tỷ đồng;
- + Nguồn vốn huyện: 165 tỷ đồng;
- + Vốn nhân dân đóng góp: 20,78 tỷ đồng;
- + Vốn của tổ chức doanh nghiệp: 604,74 tỷ đồng;
- + Vốn nhân dân tự đầu tư xây dựng: 576,94 tỷ đồng.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chuyển tiếp năm 2018 và triển khai các công trình xây dựng năm 2019 bằng các nguồn vốn ngân sách.

- Thanh toán, quyết toán các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, đảm bảo kế hoạch giải ngân đạt 100% kế hoạch.

b. Về quy hoạch và Quản lý quy hoạch; quản lý xây dựng.

- Phối hợp với UBND các xã lập hồ sơ quy hoạch chung xây dựng xã trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch xây dựng Nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

- Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế lập đồ án quy hoạch chung đô thị Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (giai đoạn ngắn hạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2035);

- Tiếp tục kêu gọi các cá nhân, tổ chức tham gia đầu tư vào dự án công viên văn hóa Sông Ray bằng nguồn vốn xã hội hóa;

- Tích cực kêu gọi nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu, cụm công nghiệp và đầu tư SX-KD vào các khu Dịch vụ - thương mại, khu dân cư nhằm phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

- Phối hợp với UBND các xã kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng các công trình, nhất là công trình tôn giáo.

- Kiểm tra và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng trên địa bàn các xã.

2. Về giao thông:

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra Hồ sơ pháp lý, chất lượng các công trình XHHGTNT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Khảo sát đề xuất khắc phục các điểm đen tai nạn giao thông.

- Kiểm tra tiến độ XHHGT do UBND xã làm chủ đầu tư.

- Phối hợp với UBND các xã, Ban QLDA tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình.

- Kiểm tra chất lượng các công trình XHHGT-NT do UBND các xã làm chủ đầu tư.

- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

- Phối hợp Ban QLDA tổ chức nghiệm thu các công trình hoàn thành hết hạn bảo hành.

- Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các giai đoạn thi công công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

- Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình XHH-GT 2019.

- Nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình do phong Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư.

3. Về công tác điện:

- Năm 2019 UBND các xã đăng ký thực hiện 4 công trình XHH điện (đường dây hạ thế) với tổng chiều dài khoảng 2,427 km, ước tổng vốn đầu tư 968 triệu đồng, dự kiến cấp điện cho 82 hộ sử dụng điện.

- Phối hợp với UBND các xã rà soát đăng ký các công trình điện trung thế nông thôn, trung thế phục vụ vùng sản xuất nông nghiệp, trung thế khu chăn nuôi trên địa bàn huyện.

- Hỗ trợ UBND các xã triển khai thực hiện các công trình XHH điện đăng ký thực hiện trong năm 2019.

- Phối hợp với điện lực Cẩm Mỹ kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình XHH điện do UBND các xã đăng ký thực hiện trong năm 2019.

- Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn huyện thực hiện việc tiết kiệm điện.

- Phối hợp điện lực Cẩm Mỹ, làm việc với UBND các xã kiểm tra tình hình đầu tư lưới điện hạ thế sau các trạm biến áp nông thôn kế hoạch năm 2017 và 2018.

- Kiểm tra công tác phát quang hành lang lưới điện các công trình điện trung thế phục vụ sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi kế hoạch năm 2019 trên địa bàn huyện.

- Kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình XHH điện trên địa bàn các xã.

- Triển khai thi công công trình Duy tu bảo trì đèn chiếu sáng năm 2019 trên địa bàn huyện.

4. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

Đảm bảo giá trị sản xuất năm 2019 đạt 2.667,55 tỷ đồng, tăng 22,6% so với năm 2018.

- Phối hợp Trung tâm Khuyến công Đồng Nai tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình khuyến công năm 2019. Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch Khuyến công năm 2020.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp - TTCN năm 2019.

5. Thương mại dịch vụ:

Đảm bảo tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2019 đạt 6.476 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ.

- Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán 2019.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch chợ văn hóa, văn minh năm 2019, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành kế hoạch chợ đạt chuẩn văn hóa, văn minh 2019.

- Chủ trì, phối hợp các ngành làm việc với UBND các xã, Ban quản lý các chợ về tình hình quản lý, hoạt động và khai thác chợ trên địa bàn huyện.

- Tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát các ngành hành kinh doanh có điều kiện như xăng dầu, khí đốt hóa lỏng, an toàn thực phẩm, rượu, thuốc lá,...

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch Hàng Việt về nông thôn năm 2019.

- Phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch bình ổn giá năm 2018 và năm 2019 đạt kết quả cao.

6. Khoa học và công nghệ:

- Tiếp tục theo dõi hoạt động của các điểm TTKHCN. Đôn đốc thực hiện các đề tài, dự án đang triển khai.

- Tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của các điểm TTKHCN, các trạm cân đối chứng tại các chợ.

- Phối hợp, kiểm tra hoạt động của các cân tại các nơi thu mua nông sản, các trạm cân đối chứng tại các chợ.

- Thông qua hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành triển khai các đề tài, dự án khoa học.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. /.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. UBND huyện;
- Sở XD, Sở GTVT;
- Sở KHCN, Sở Công Thương;
- Phòng TC-KH huyện;
- Chi cục Thống Kê huyện;
- Trưởng, phó phòng;
- Lưu: VT, XD.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Trịnh Văn Khánh

ƯỚC THỰC HIỆN XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Ước thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh (%)	
						KH năm	Cùng kỳ
A	B	1	2	3	4	5=3/2	6=3/1
* Tổng vốn ĐT XD CB trên địa bàn	Tỷ đồng	1,578.00	1,580	1,592.40	1,603.7	100.78	100.91
1/ Vốn ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	435.00	447	452.50	401	101.23	104.02
+ Nguồn vốn ngân sách TW, Tỉnh	Tỷ đồng	270.00	282	292.5	236	103.72	108.33
+ Nguồn vốn ngân sách huyện	Tỷ đồng	165.00	165	160	165.00	96.97	96.97
2/ Vốn nhân dân đóng góp	Tỷ đồng	38.00	25	26.8	20.78	107.20	70.53
3/ Vốn của tổ chức doanh nghiệp	Tỷ đồng	475.00	478	491.8	605	102.89	103.54
4/ Đầu tư xây dựng trong dân cư	Tỷ đồng	630.00	630	621.3	577	98.62	98.62

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Trịnh Văn Khánh